



**JAVNO PREDUZEĆE ZA
«VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE»
S A R A J E V O**

**IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA «VODNO PODRUČJE SLIVOVA
RIJEKE SAVE» SARAJEVO ZA 2007. GODINU**

SARAJEVO, FEBRUARA 2008. GODINE

S A D R Ź A J

	Strana
UVOD -----	3
I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA -----	4
II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA -----	6
1.FINANSIJSKI PODACI, TROŠKOVA, RASHODA I DR. IZDATAKA -----	6
2.OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT -----	7
3.FIN.REALIZAC. PLANA I FINAN. PLANA ZA 2007. GODINU -----	8
3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA -----	8
3.2.ANALITIČKA REALIZACIJA PLANA -----	9
4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI -----	23
4.1.UPRAVLJANJE VODAMA I VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA -----	24
A. REDOVNA DJELATNOST -----	24
A.1. Vodoprivredna služba -----	24
A.2. Tekuće održavanje -----	26
A.3. Investiciono održavanje -----	26
A.4. Intervencije u vanrednim slučajevima -----	26
A.5. i A.7. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i Ureda -----	27
A.6. Troškovi rada vodoprivredne laboratorije -----	27
A.8. Drugi troškovi -----	27
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA -----	27
B.1. Istraživanje vodnih resursa -----	28
B.2. Strateška dokumentacija -----	28
B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja -----	28
4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA -----	29
C. PROJEKTA DOKUMENTACIJA -----	29
C.1. Idejni projekti -----	29
C.2. Glavni projekti -----	29
D.RADOVI-----	30
D.1.1. Izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata---	30
D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda -----	31
D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda -----	32
4.3. PRENESENI POSLOVI IZ 2006. GODINE -----	33
4.4. SREDSTVA REZERVE -----	33
III – OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU PREDUZEĆA U 2007. GODINI -----	33
1. Zaposlenost -----	33
2. Imovina, obaveze i potraživanja -----	33
a) Stalna sredstva -----	33
b) Sitan inventar i HTZ oprema -----	34
c) Novčana sredstva -----	35
d) Obaveze -----	35
e) Potraživanja -----	36
f) Kapital i trajni udijeli -----	36
g) Zaštitni vodoprivredni objekti -----	36

UVOD

Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo osnovano je Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), a nakon dobijanja saglasnosti na Statut preduzeća od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 1-21528 od 31.12.1998. godine.

Po Zakonu o vodama i Statutu Javnog preduzeća predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Javnog preduzeća, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Plan i Finansijski plan predstavlja dokument kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva preduzeća, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju. Plan i Finansijski plan preduzeća predstavlja osnovni dokument kojim se utvrđuje poslovanje preduzeća.

Ovaj Izvještaj uz dodatne podatke iz seta obrazaca Godišnjeg finansijskog izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju preduzeća u 2007. godini.

Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo za 2007. godinu usvojio je Upravni odbor preduzeća na 17. sjednici održanoj 27.12.2006. godine. Uz određene primjedbe i sugestije saglasnost na usvojeni planski dokument dalo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) svojim aktom broj: 05-25-318/06 od 03.01.2007. godine.

Na 20. sjednici održanoj 21.03.2007. godine, Upravni odbor je donio Odluku o utvrđenoj visini i usmjeravanju odloženih prihoda Javnog preduzeća za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo po godišnjem obračunu za 2006. godinu koja čini sastavni dio Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu. Saglasnost na ovu odluku dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-25-318-1/06/06 od 27.03.2007. godine.

Plan i Finansijski plan za 2007. godinu sačinjen je u očekivanju početka primjene novog Zakona o vodama sa planiranim prihodima za drugu polovinu godine prema rješenjima koja su data u prijedlogu novog zakona, odnosno sa smanjenim prihodima. To je jedan od razloga da su u toku 2007. godine vršene dvije izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu.

Kada je postalo jasno da neće početi primjena novog Zakona o vodama u 2007. godini pristupilo se prvim izmjenama Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu kako bi se u bilans planiranih prihoda dodali umanjeni prihodi prilikom izrade planskog dokumenta i uvrstili novi planirani poslovi i radovi. Prve izmjene Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu usvojio je Upravni odbor na 22. sjednici održanoj 02.08.2007. godine. Na ove izmjene saglasnost je dalo Ministarstvo svojim aktom broj: 05-14-140/07 od 23.08.2007. godine.

U cilju efikasnije realizacije planiranih radova Druge izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu Upravni odbor je usvojio na 24. sjednici održanoj 13.12.2007. godine. Saglasnost i na druge izmjene Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-14-262/07/06 od 24.12.2007. godine.

Prihodi u 2007. godini ostvareni su u iznosu od 22.646.806,13 KM što u odnosu na predviđene Planom i Finansijskim planom Javnog preduzeća za 2007. godinu predstavlja ostvarenje u visini od 97,19%.

Ostvareni troškovi i rashodi iznose 13.885.800,53 KM, a nabavka stalnih sredstava 168.581,42 KM, što ukupno iznosi 14.054.381,95 KM. Navedeni ukupan iznos predstavlja i ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu, što je 60,32% u odnosu na planiranu.

Ugovorena vrijednost radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2007. godinu iznosi 20.958.055,32 što je 89,95% u odnosu na planirane. Ugovoreni radovi koji nisu

realizirani u toku 2007. godine biće izvršeni u 2008. godini za koje će biti preneseni i ostvareni prihodi.

Preduzeće u Godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazalo rezultat (dobit/gubitak), odnosno preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat. Polazeći od toga da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Iskorištena je knjigovodstvena mogućnost da se neutrošeni ostvareni prihodi odlože i prenesu u 2008. godinu za finansiranje ugovorenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2007.godinu, a dijelom i novih planiranih radova i aktivnosti po planu za 2008. godinu.

U narednu godinu prenose se i odlažu prihodi u iznosu od 8.761.005,60 KM, kao i 589.416,51 KM naplaćenih, a neutrošenih namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH iz 2007. godine.

Kako je sa 31.12.2007. godine prestalo sa radom i poslovanjem Javno preduzeće za „Vodno područje slivova rijeke Save“ Sarajevo preneseni prihodi i namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH zajedno sa neizvršenim ugovorenim radovima i aktivnostima biće sadržana u Planu i Finansijskom planu „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za 2008. godinu koja je, prema odredbama novog Zakona o vodama, pravni slijednik Javnog preduzeća.

I – OSTVARENJE PRIHODA

Ostvarenje prihoda Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save " Sarajevo (u daljem tekstu: Javno preduzeće) u 2007. godini u odnosu na planirane vidi se iz narednog tabelarnog pregleda:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRENESENI ODLOŽENI PRIHODI IZ 2006. GODINE	4.427.522,94	4.427.522,94	100,00
2.	POSEBNE VODOPRIVREDNE NAKNADE	16.800.000,00	16.630.776,58	98,99
2.1.	Posebna vodoprivredna naknada za registraciju motornih vozila (722521)	6.100.000,00	6.021.682,35	98,71
2.2.	Posebna vodoprivredna naknada za iskorištavanje voda (722522)	6.100.000,00	6.139.230,24	100,64
2.3.	Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda (722523)	3.900.000,00	3.749.170,11	96,13
2.4.	Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka (722524)	700.000,00	720.693,89	102,95
3.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	1.668.750,85	1.088.960,90	65,25
3.1.	Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2006. godine	406.750,85	406.750,85	100,00
3.2.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu	1.262.000,00	682.210,05*	54,05
4.	OSTALI IZVORI PRIHODA	403.726,21	499.545,70	123,73
UKUPNO (1+2+3+ 4):		23.300.000,00	22.646.806,13	97,19

*) Namjenska sredstva su u cijelosti doznačena iz Budžeta Federacije BiH, a oprihodovan je iznos izvršenih i plaćenih radova. Vidi objašnjenje tačke 3. obrazloženja prihoda.

Iz tabele se vidi da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 22.646.806,13 KM što je nešto manje u odnosu na planirane za 2007. godinu ili 97,19% u odnosu na planirane.

1. Javno preduzeće je u cijelosti oprihodovalo **odložene prenesene prihode** po obračunu za 2006. godinu u iznosu od 4.427.522,94 KM iz kojih je vršeno finansiranje prenesenih ugovorenih radovi.

2. Osnovni izvor finansiranja Javnog preduzeća bile su **posebne vodoprivredne naknade**. Posebne vodoprivredne naknade su se ubirale na osnovu Zakonu o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/78) i podzakonskih akata kojima je uređeno pitanje visine naknada, obveznici plaćanja, način i rokovi plaćanja i dr. Posebne vodoprivredne naknade predstavljaju javne prihode i vlastite prihode Javnog preduzeća. U 2007. godini po osnovu posebnih vodoprivrednih naknada obezbijeđeno je 16.630.776,59 KM, što predstavlja 98,99% u odnosu na planirane. Radi uporedbe naplata posebnih vodoprivrednih naknada u prethodnim godinama bila je slijedeća:

	- u KM
- u 1999. godini	6.980.647,02
- u 2000. godini	10.051.081,36
- u 2001. godini	9.927.751,71
- u 2002. godini	10.863.439,42
- u 2003. godini	10.752.452,58
- u 2004. godini	11.997.127,83
- u 2005. godini	13.353.807,31
- u 2006. godini	13.687.817,76

Iz navedenih iznosa može se zaključiti da je trend rasta naplate posebnih vodoprivrednih naknada u 2007. godini nastavljen. Javno preduzeća nije imalo prava inspeksijske kontrole plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada. Odnosi Javnog preduzeća prema obveznicima su informacionog, obavještajnog i donekle upozoravajućeg, «prijetećeg», karaktera. U okviru navedenih mogućnosti preduzimane su mjere i aktivnosti u cilju povećanja naplate.

I u 2007. godini izostala je značajnija inspeksijska kontrola od strane za to ovlaštenih državnih organa.

Ostvarenje naplate posebnih vodoprivrednih naknada po vrstama je različito i u običajnim trendovima. Naplata posebnih vodoprivrednih naknada po kantonima i vrstama daje se u narednom pregledu:

- u KM						
R. br.	KANTON	Naknada za registraciju vozila	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za izvađeni materijal	UKUPNO
1.	Unsko-sanski	762.768,15	111.844,08	74.169,96	364,00	949.146,19
2.	Posavski	160.260,94	20.075,41	16.878,39	704.993,10	902.207,84
3.	Tuzlanski	1.467.293,48	2.888.136,28	2.227.477,88	154,14	6.583.061,78
4.	Zeničko-dobojski	1.112.288,97	2.040.322,95	534.908,96	9.569,70	3.697.090,58
5.	Bosansko-podrinjski	77.262,85	22.657,15	24.036,02	2.960,65	126.916,67
6.	Srednjo-bosanski	740.421,74	132.595,37	71.108,87	19,60	944.145,58
7.	Sarajevski	1.701.386,22	923.599,00	800.590,03	2.632,70	3.428.207,95
	Ukupno:	6.021.682,35	6.139.230,24	3.749.170,11	720.693,89	16.630.776,59

3. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH. Iskorištena su i oprihodovana ukupno prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2006. godine u iznosu od 406.750,85 KM. U toku 2007. godine Javnom preduzeću je iz Budžeta Federacije BiH preneseno 1.271.626,56 KM od čega je realizirano u planirane radove i oprihodovano u 2007. godini 682.210,05 KM, a 589.416,61 KM se prenosi u narednu godinu za finansiranje ugovorenih radova kada će biti i oprihodovana.

4. Iz ostalih izvora obezbjeđeno je 499.545,70 KM prihoda. Ovi prihodi obezbijedjeni su iz slijedećih izvora: prihodi dobivenih sučeljavanjem prihoda i rashoda po obračunu amortizacije na donirana stalna sredstva (269.400,80 KM); bankarskih kamata na oročena i sredstva po viđenju na transakcijskim računima (157.840,68 KM); prodaje tendera (43.550,00 KM); prodaje stalnih sredstava-2 vozila (14.070,00 KM); usluge vodoprivredne laboratorije (5.990,00 KM); zakupnine javnog vodnog dobra (5.814,00 KM); kamata po datim stambenim kreditima zaposlenim (1.954,32 KM) i naplata štete od osiguravajućeg društva (925,90 KM).

II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA **(TROŠKOVI, RASHODI I DRUGI IZDACI)**

1. FINANSIJSKI PODACI TROŠKOVA, RASHODA I DRUGIH IZDATAKA

Ukupni troškovi i rashodi Javnog preduzeća za 2007. godinu iznose 13.885.800,53 KM i ostvareni su plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2007. godinu.

U skladu sa Planom i Finansijskim planom za 2007. godinu izvršena su i određena plaćanja koja nemaju tretman troškova i rashoda u visini od 168.581,42 KM. Ova plaćanja odnose se na nabavke stalnih sredstava preduzeća. U pregledu u nastavku daje se specifikacija nabavki stalnih sredstava:

- nabavka 2 motorna vozila	79.818,57
- nabavka laboratorijske opreme	32.185,22
- nabavka knjiga, karata i stručne literature	12.159,25
- nabavka računarske opreme (računari i računarske komponente)	44.092,38
- nabavka telefonske sekretarske centrale	326,00

Prema tome, ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu iznosi 14.054.381,95 KM i sastoji se od:

- Ostvareni troškovi i rashodi	13.885.800,53
- Nabavka stalnih sredstva	168.581,42

U odnosu na Plan i Finansijski plan za 2007. godinu ostvarena realizacija predstavlja 60,32% u odnosu na planiranu.

Ukupno ugovoreni radovi i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2007. godinu iznose 20.958.055,32 KM ili 89,95% u odnosu na planirane. Neizvršeni ugovoreni radovi biće

preneseni u 2008. godinu zajedno sa prenesenim odloženim prihodima i neutrošenim namjenskim sredstvima Budžeta Federacije BiH.

2. OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT

Imajući u vidu da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, odnosno preduzeće ih ne ostvaruje po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Shodno tome, preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat (0). Višak prihoda nad rashodima knjižen je kao odloženi prihod za finansiranje ugovorenih i dijelom novih radova i aktivnosti u narednoj godini.

U tabeli u nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po izvorima, ostvarenih troškova i rashoda, iskazani odloženi višak prihoda nad troškovina i rashodima koji se prenose u narednu godinu, utrošena sredstva u nabavku stalnih sredstava, namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH koja se kao neutrošena prenose u narednu godinu, kao i ukupna realizacija planiranih radova i aktivnosti u 2007. godini.

Red. broj	Prihodi, troškovi i rashodi, ostalo	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Preneseni odloženi prihodi iz 2006. godine	4.427.522,94	4.427.522,94	100,00
2.	Posebne vodoprivredne naknade	16.800.000,00	16.630.776,58	98,99
3.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	1.668.750,85	1.088.960,90	65,25
4.	Ostali ostvareni prihodi	403.726,21	499.545,70	123,73
5.	Ukupno ostvareni prihodi (1+2+3+4):	23.300.000,00	22.646.806,13	97,19
6.	Ostvareni troškovi i rashodi		13.885.800,53	
7.	Nabavka stalnih sredstava		168.581,42	
8.	Realizacija Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu (6+7):	23.300.000,00	14.054.381,95	60,32
9.	Preneseni odloženi prihodi koji se prenose u 2008. godinu (5 minus 6)		8.761.005,60	
10.	Neutrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2007. god. koja se prenose u 2008. godinu		589.416,51	

3.FINANSIJSKA REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2007. GODINU

U nastavku daje se ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu po glavnim glavnim i analitički po svim stavkama i namjenama sa uporednim pokazateljima koji se odnose na planirane, ugovorene i realizirane iznose.

3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZIRANO	PROCENAT (5/3) %
1	2	3	4	5	6
1.	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	7.304.000,00	6.956.818,89	6.304.331,44	86,31
2.	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	11.299.000,00	9.473.717,95	3.779.561,12	33,45
3.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2006. GODINE	4.622.144,25	4.469.950,87	3.921.111,76	84,83
4.	REZERVA	74.855,75	57.567,61	49.377,63	65,96
	UKUPNO: (1+2+3+4):	23.300.000,00	20.958.055,32	14.054.381,95	60,32
A.	REDOVNA DJELATNOST				
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.362.000,00	1.140.336,54	825.358,19	60,60
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.230.000,00	1.125.802,17	1.125.802,17	91,53
A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	372.000,00	300.356,70	267.581,71	71,93
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	110.000,00	8.030,00	8.030,00	7,30
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA	230.000,00	232.456,30	232.456,30	101,07
A.6.	TROŠKOVI RADA KONTROLNE VODOPRIVREDNE LABORATORIJE	430.000,00	428.930,09	428.930,09	99,75
A.7.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	2.200.000,00	2.071.666,25	2.051.819,39	93,26
A.8.	DRUGI TROŠKOVI	807.500,00	1.152.956,26	1.152.956,26	142,78
	UKUPNO A:	6.741.500,00	6.460.534,31	6.092.934,11	90,38
B.	POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA				
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	142.500,00	119.887,00	50.775,00	35,63
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	354.000,00	313.796,25	98.021,00	27,69
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	66.000,00	62.601,33	62.601,33	94,85
	UKUPNO B:	562.500,00	496.284,58	211.397,33	37,58
C.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA				
C.1.	IDEJNI PROJEKTI	230.000,00	169.867,50	130.158,00	56,59
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	220.000,00	118.066,00	57.393,00	26,09
	UKUPNO C:	450.000,00	287.933,50	187.551,00	41,68
D.	RADOVI				
D.1.	PLANIRANI RADOVI	10.849.000,00	9.185.784,45	3.592.010,12	33,11
	UKUPNO D:	10.849.000,00	9.185.784,45	3.592.010,12	33,11
E.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2006. GODINE				
E.1.	UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ PRENESENIM PRIHODA	4.215.393,40	4.063.230,02	3.514.390,91	83,37
E.2.	RADOVI IZ NAMJENSKIH SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH	406.750,85	406.720,85	406.720,85	99,99
	UKUPNO E:	4.622.144,25	4.469.950,87	3.921.111,76	84,83

3.2. ANALITIČKA REALIZACIJA PLANA

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZIRANO	PROCENAT (5/3) %
1	2	3	4	5	6
1. (A+B)	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	7.304.000,00	6.956.818,89	6.304.331,44	86,31
A.	REDOVNA DJELATNOST	6.741.500,00	6.460.534,31	6.092.934,11	90,38
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.362.000,00	1.140.336,54	825.358,19	60,60
A.1.1.	OPŠTA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	916.000,00	849.032,66	544.179,60	59,41
A.1.1.1.	Troškovi vršenja osmatranja režima voda	646.000,00	652.507,54	394.827,58	61,12
A.1.1.1.1.	Osmatranje vodostaja, proticaja, padavina i kvaliteta voda na vodomjernim stanicama	590.000,00	597.751,54	375.978,88	63,73
A.1.1.1.2.	Određivanje i uspostava kontrolnih profila za praćenje kvaliteta i kvantiteta voda - nove vodomjerne stanice	20.000,00	18.848,70	18.848,70	94,24
A.1.1.1.3.	Kontrola kvaliteta površinskih voda (vodotoka, jezera) i podzemnih voda	36.000,00	35.907,30	0,00	0,00
A.1.1.2.	Troškovi osmatranja stanja voda, vodotoka, vodoprivred. objekata i javnog vodnog dobra	90.000,00	89.076,30	41.903,20	46,56
A.1.1.2.1.	Osmatranje vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	73.000,00	72.574,00	25.400,90	34,80
A.1.1.2.1.1.	Oskultacija brana Hazna i Vidara	73.000,00	72.574,00	25.400,90	34,80
A.1.1.2.1.2.	Osmatranje ruševnih obala, izvora zagađenja i dr.				
A.1.1.2.2.	Organizacija kontrole stepena zagađenja otpadnih voda kod nekih većih zagađivača i vršenja odbrane od havarijskih zagađenja	17.000,00	16.502,30	16.502,30	97,07
A.1.1.3.	Troškovi odbrane od poplava	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.3.1.	Vršenje odbrane od poplava uz međudržavne i ostale vodotoke - Sava, Una, Drina, Vrbas, Bosna	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.4.	Troškovi pripreme podloga podzakonskih akata po novom Zakonu o vodama	30.000,00	22.497,50	22.497,50	74,99
A.1.1.4.1.	Priprema podloga za donošenje podzakonskih akata po novom ZOV prema planovima i zahtjevima FM PVŠ - zajedno sa JP za "Slivno područje Jadranskog mora"	30.000,00	22.497,50	22.497,50	74,99

1	2	3	4	5	6
A.1.1.4.2.	Izrada katastra javnog vodnog dobra				
A.1.1.5.	Troškovi izrade stručnih mišljenja i revizija strateške i druge dokumentacije kroz angažovanje specijalističkih firmi, kao i angažovanje neophodnih eksperata	50.000,00	37.683,32	37.683,32	75,37
A.1.1.6.	Troškovi održavanja softverskih paketa - aplikacija (GIS softveri, PVN, finansijski softver)	50.000,00	47.268,00	47.268,00	94,54
A.1.2.	POSEBNA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	446.000,00	291.303,88	281.178,59	63,04
A.1.2.1.	Troškovi međunarodnih i međudržavnih obaveza u Sektoru voda	360.000,00	212.458,11	208.986,61	58,05
A.1.2.1.1.	Implementacija Okvirne Direktive o vodama (WFD)	345.000,00	204.654,70	201.183,20	58,31
A.1.2.1.1.1.	Međudržavna Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (ICPDR)	200.000,00	193.331,64	189.860,14	94,93
A.1.2.1.1.1.1.	Aktivnosti na izradi dokumentacije prema zahtjevima Dunavske Komisije	170.000,00	164.557,88	161.086,38	94,76
A.1.2.1.1.1.2.	Troškovi rada ekspertske grupe i eksperata (putni troškovi zaposlenika preduzeće, FMPVŠ kao Focal pointa za BiH i spoljnih eksperata angažiranih u ekspertskim grupama)	30.000,00	28.773,76	28.773,76	95,91
A.1.2.1.1.2.	Međudržavni ugovor o slivu rijeke Save (učesće u finansiranju zajedničkih projekata, putni troškovi zaposlenika preduzeće, FMPVŠ i spoljnih eksperata angažovanih na aktivnostima izvršavanja obaveza, konsultantske usluge spoljnih eksperata i dr.)	10.000,00	8.119,93	8.119,93	81,20
A.1.2.1.1.3.	Razvoj informacionog sistema sektora voda (razvoj GIS-a, nabavka GIS podataka i dr.)	135.000,00	3.203,13	3.203,13	2,37
A.1.2.1.2.	Izvršavanje obaveza po drugim međudržavnim sporazumima i memorandumima iz sektora voda (Učesće u projektima, putni troškovi članova međudržavne komisije sa Republikom Hrvatskom i dr.)	15.000,00	7.803,41	7.803,41	52,02
A.1.2.2.	Troškovi specijalističkih institucija za davanje podloga za elaborate o koncesijama za objekte od federalnog značaja				
A.1.2.3.	Troškovi odnosa sa javnošću i transparentnosti rada Javnog preduzeća	86.000,00	78.845,77	72.191,98	83,94

1	2	3	4	5	6
A.1.2.3.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	43.000,00	39.571,75	39.571,75	92,03
A.1.2.3.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	6.000,00	5.460,12	5.460,12	91,00
A.1.2.3.3.	Prezentiranje projekata i aktivnosti iz sektora voda u medijima	10.000,00	9.351,09	2.697,30	26,97
A.1.2.3.4.	Organizacija i priprema WORKSHOP-ova - Okruglih stolova za potrebe značajnijih projekata u sprovođenju Evropske direktive o vodama				
A.1.2.3.5.	Održavanje i razvoj integralnog poslovnog upravljanja Javnog preduzeća uz pomoć Internet tehnologija (web stranica - www.voda.ba, usluge razvoja informacionih tehnologija i obezbjeđenje hosting resursa)	22.000,00	21.060,00	21.060,00	95,73
A.1.2.3.6.	Nabavka stručnih knjiga i publikacija, pretplata na stručne časopise i drugo	5.000,00	3.402,81	3.402,81	68,06
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.230.000,00	1.125.802,17	1.125.802,17	91,53
A.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE	1.230.000,00	1.125.802,17	1.125.802,17	91,53
A.2.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata - Odžak	650.000,00	624.679,93	624.679,93	96,10
A.2.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata - Orašje	580.000,00	501.122,24	501.122,24	86,40
A.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA				
A.2.2.1.	Podrška rada izgrađenih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (Gradačac, Srebrenik, Žepče)				
A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	372.000,00	300.356,70	267.581,71	71,93
A.3.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	372.000,00	300.356,70	267.581,71	71,93
A.3.1.1.	Nasipi	302.000,00	231.560,70	198.785,71	65,82
A.3.1.1.1.	Rekonstrukcija savskog nasipa u Orašju - nastavak radova	280.000,00	210.246,22	177.471,23	63,38
A.3.1.1.2.	Izrada elaborata održavanja plovnog puta rijeke Save				
A.3.1.1.3.	Sanacija savskog odbrambenog nasipa na potezu od graničnog prelaza "Svilaj" do ušća kanala "Svilaj-Potočani" u općini Odžak (sredstva Budžeta FBiH)	22.000,00	21.314,48	21.314,48	96,88
A.3.1.2.	Brane sa akumulacijama	70.000,00	68.796,00	68.796,00	98,28
A.3.1.2.1.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu				

1	2	3	4	5	6
A.3.1.2.2.	Remont pumpi 1 i 2 na pumpnoj stanici "Zorice II"	70.000,00	68.796,00	68.796,00	98,28
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	110.000,00	8.030,00	8.030,00	7,30
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA (bruto plate, troškovi poslovanja,...)	230.000,00	232.456,30	232.456,30	101,07
A.6.	TROŠKOVI RADA KONTROLNE VODOPRIVREDNE LABORATORIJE BUTILA, SARAJEVO- (bruto plate, troškovi poslovanja,...)	430.000,00	428.930,09	428.930,09	99,75
A.7.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	2.200.000,00	2.071.666,25	2.051.819,39	93,26
A.7.1.	BRUTO PLATE I NAKNADE PLATE	1.200.000,00	1.167.456,10	1.167.456,10	97,29
A.7.2.	TROŠKOVI POSLOVANJA	850.000,00	761.367,02	761.367,02	89,57
A.7.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	50.000,00	37.580,96	37.580,96	75,16
A.7.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	20.000,00	16.613,52	16.613,52	83,07
A.7.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	4.000,00	2.648,35	2.648,35	66,21
A.7.2.4.	Utrošeni ostali materijal				
A.7.2.5.	Utrošena električna energija	12.000,00	11.250,31	11.250,31	93,75
A.7.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	18.000,00	14.324,62	14.324,62	79,58
A.7.2.7.	Centralno grijanje i hlađenje prostorija	38.000,00	36.376,60	36.376,60	95,73
A.7.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	10.000,00	7.673,30	7.673,30	76,73
A.7.2.9.	Topli obrok	108.000,00	102.840,00	102.840,00	95,22
A.7.2.10.	Naknada za prevoz na i sa posla	26.000,00	22.712,00	22.712,00	87,35
A.7.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	220.000,00	219.913,20	219.913,20	99,96
A.7.2.12.	Premija osiguranja radnika	2.500,00	2.430,00	2.430,00	97,20
A.7.2.13.	Osiguranje vozila	12.000,00	10.059,50	10.059,50	83,83
A.7.2.14.	Troškovi reprezentacije	25.000,00	25.133,40	25.133,40	100,53
A.7.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	25.000,00	23.123,30	23.123,30	92,49
A.7.2.16.	Regres za godišnji odmor	39.500,00	37.555,28	37.555,28	95,08
A.7.2.17.	Pomoć radnicima	15.000,00	14.000,00	14.000,00	93,33
A.7.2.18.	Parking prostor	1.000,00	249,50	249,50	24,95
A.7.2.19.	Telefonski troškovi	40.000,00	35.817,05	35.817,05	89,54
A.7.2.20.	Ostali PTT troškovi	15.000,00	11.843,64	11.843,64	78,96
A.7.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
A.7.2.22.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	6.000,00	5.141,43	5.141,43	85,69
A.7.2.23.	Zdrastvene usluge	15.000,00	13.013,20	13.013,20	86,75
A.7.2.24.	Registracija vozila	10.000,00	7.727,50	7.727,50	77,28
A.7.2.25.	Ostale usluge - omladinske i studentske zadruge	5.000,00	2.214,77	2.214,77	44,30
A.7.2.26.	Humanitarni rashodi				
A.7.2.27.	Troškovi iz prethodne godine				
A.7.2.28.	Administrativne i druge takse	1.000,00	614,00	614,00	61,40

1	2	3	4	5	6
A.7.2.29.	Troškovi pretplate na stručna i službena izdanja	5.000,00	2.719,81	2.719,81	54,40
A.7.2.30.	Otpremnine	32.000,00	29.433,14	29.433,14	91,98
A.7.2.31.	Jubilarnе nagrade	5.000,00	4.351,90	4.351,90	87,04
A.7.2.32.	Praznične nagrade radnicima	60.000,00	40.350,00	40.350,00	67,25
A.7.2.33.	Ostali nepredviđeni troškovi	20.000,00	13.656,74	13.656,74	68,28
A.7.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	150.000,00	142.843,13	122.996,27	82,00
A.8.	DRUGI TROŠKOVI	807.500,00	1.152.956,26	1.152.956,26	142,78
A.8.1.	AMORTIZACIJA		378.854,22	378.854,22	0,00
A.8.2.	OTPLATA INVESTICIONIH KREDITA	590.000,00	566.101,96	566.101,96	95,95
A.8.2.1.	Kredit Svjetske banke	100.000,00	91.596,45	91.596,45	91,60
A.8.2.2.	Kredit Saudijskog Fonda (vodovod Bužim 50% obaveze)	110.000,00	97.816,87	97.816,87	82,00
A.8.2.3.	Kredit Saudijskog Fonda (vodovod u Goraždu - otplata jednog anuiteta)	380.000,00	376.688,64	376.688,64	99,13
A.8.3.	TROŠKOVI PRIKUPLJANJA VODOPRIVREDNIH NAKNADA, TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, PROVIZIJA BANAKA I DRUGO (komunalna preduzeća, banke i drugo)	92.500,00	81.694,96	81.694,96	88,32
A.8.4.	NAKNADE I DRUGI TROŠKOVI UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA I AGENCIJE ZA VODE	90.000,00	87.947,10	87.947,10	97,72
A.8.5.	ZAKONSKE OBAVEZE - NAKNADE (naknada za opće korištenje šuma i naknada turist. zajednicama i dr.)	20.000,00	26.383,02	26.383,02	131,92
A.8.6.	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE	15.000,00	11.975,00	11.975,00	79,83
B.	POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	562.500,00	496.284,58	211.397,33	37,58
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	142.500,00	119.887,00	50.775,00	35,63
B.1.1.	Elaborati zaštite izvorišnih zona i vodotoka	120.000,00	97.705,00	28.593,00	23,83
B.1.2.	Vodovodni podsistem Crna Rijeka, Sarajevo	22.500,00	22.182,00	22.182,00	98,59
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	354.000,00	313.796,25	98.021,00	27,69
B.2.1.	Izrada studija, programa i drugih plansko-razvojnih dokumenata (u skladu sa ODV, Ugovorom o rijeci Savi, drugim obavezujućim međunarodnim dokument i ostalim potrebama)				

1	2	3	4	5	6
B.2.2.	Izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima slivnog područja rijeke Save	354.000,00	313.796,25	98.021,00	27,69
B.2.2.1.	Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
B.2.2.2.	Osnovna vodoprivredna rješenja međuentitetskih vodotoka - Tinja - zajedno sa RS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2.3.	Glavni preventivni plan odbrane od poplava	108.000,00	98.586,25	82.811,00	76,68
B.2.2.4.	Priprema projektne dokumentacije za smanjenje rizika od poplava na površinskim vodama I. kategorije po usvajanju Glavnog preventivnog plana				
B.2.2.5.	Revizija Studije odvodnje otpadnih voda općine Tuzla	16.000,00	15.210,00	15.210,00	95,06
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	66.000,00	62.601,33	62.601,33	94,85
B.3.1.	Troškovi potreba za kadrovima i usavršavanje kadrova u Vodoprivredi	65.000,00	61.601,33	61.601,33	94,77
B.3.1.1.	Stipendiranje	35.000,00	31.330,00	31.330,00	89,51
B.3.1.2.	Usavršavanje kadrova	20.000,00	20.513,32	20.513,32	102,57
B.3.1.3.	Studijska putovanja	5.000,00	4.515,85	4.515,85	90,32
B.3.1.4.	Savjetovanja	5.000,00	5.242,16	5.242,16	104,84
B.3.2.	Naučno istraživački rad u Vodoprivredi				
B.3.3.	Ostali troškovi poslova razvoja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
B.3.3.1.	Podrška radu društvima iz oblasti voda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
B.3.3.2.	Izrada projektnih zadataka				
2. (C+D)	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	11.299.000,00	9.473.717,95	3.779.561,12	33,45
C.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	450.000,00	287.933,50	187.551,00	41,68
C.1.	IDEJNI PROJEKTI	230.000,00	169.867,50	130.158,00	56,59
C.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI				
C.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
C.1.2.1.	Idejni projekat izgradnje vodovoda Vrbovac, Odžak	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
C.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	205.000,00	144.867,50	130.158,00	63,49

1	2	3	4	5	6
C.1.3.1.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ključa	38.000,00	37.700,00	33.930,00	89,29
C.1.3.2.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Donji Vakuf-Gornji Vakuf i Bugojno	67.000,00	66.928,00	66.928,00	99,89
C.1.3.3.	Idejni projekat odvodnje i tretmana otp. voda za Zenicu	10.000,00	10.939,50	0,00	0,00
C.1.3.4.	Učešće u izradi projekta kanali. u Goraždu sa HE Višegrad	30.000,00			
C.1.3.5.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kladnja	30.000,00			
C.1.3.6.	Idejni projekat kanalizacionog sistema područja sliva rijeke Kočeve u Zenici	30.000,00	29.300,00	29.300,00	97,67
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	220.000,00	118.066,00	57.393,00	26,09
C.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	80.000,00	79.166,00	57.393,00	71,74
C.2.1.1.	Glavni projekat uređenja korita rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci	15.000,00	14.800,00		0,00
C.2.1.2.	GP uređenja Čeličke rijeke u Čeliću	35.000,00	34.866,00	27.893,00	79,69
C.2.1.3.	Glavni projekat uređenja desne obale rijeke Bosne u Kaknju	30.000,00	29.500,00	29.500,00	98,33
C.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	100.000,00			
C.2.2.1.	Međuopćinski vodovod Fojnica - Kiseljak				
C.2.2.2.	Učešće u izradi GP vodosnabd. južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta "Domažić"	100.000,00			
C.2.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	40.000,00	38.900,00		0,00
C.2.3.1.	Glavni projekat dijela glavnih kolektora kanalizacije u Cazinu	40.000,00	38.900,00		0,00
D.	RADOVI	10.849.000,00	9.185.784,45	3.592.010,12	33,11
D.1.	PLANIRANI RADOVI	10.849.000,00	9.185.784,45	3.592.010,12	33,11
D.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	3.858.000,00	3.585.473,97	2.536.633,58	65,75
D.1.1.1.	Uređenje obala rijeke Bosne u Prudu - lokalitet Age - nastavak radova (sredstva Budžeta FBiH 500.000,00 KM)	1.000.000,00	1.000.000,00	993.973,00	99,40
D.1.1.2.	Regulacija i uređenje korita i slapa rijeke Plive u Jajcu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
D.1.1.3.	Regulacija rijeke Miljacke, RTV dom				

1	2	3	4	5	6
D.1.1.4.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku, (sredstva Budžeta FBiH - 100.000,00 KM) nastavak radova	210.000,00	210.000,00	110.000,00	52,38
D.1.1.5.	Regulacija rijeke Drine u Goraždu, nastavak radova (sredstva Budžeta FBiH - 105.000,00 KM)	205.000,00	204.233,98	204.233,98	99,63
D.1.1.6.	Čišćenje korita rijeke Bosne u Zenici	50.000,00			
D.1.1.7.	Sanacija brane Modrac	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
D.1.1.8.	Regulacije rijeke Jale u Gornjoj Tuzli (sredstva Budžeta FBiH)	150.000,00	150.000,00	51.395,09	34,26
D.1.1.9.	Hitna intervencija na uređenju Čeličke rijeke u Čeliću	60.000,00	59.436,00	59.436,00	99,06
D.1.1.10.	Uređenje obala rijeke Bosne u Maglaju	50.000,00	49.951,17	49.951,17	99,90
D.1.1.11.	Uređenje vodotoka Tilava - Donji Kotorac, Ilidža	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
D.1.1.12.	Regulacija rijeke Željeznice, Ilidža	251.000,00	250.657,75	0,00	0,00
D.1.1.13.	Regulacija rijeke Dobrinje, Ilidža	75.000,00	75.000,00	49.509,81	66,01
D.1.1.14.	Uređenje rijeke Lepenice u Kiseljaku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
D.1.1.15.	Zaštita obala rijeke Sane u Ključu	60.000,00	59.999,80	59.999,80	100,00
D.1.1.16.	Regulacija potoka Kalender u Bosanskoj Krupi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
D.1.1.17.	Uređenje obala rijeke Vrbas radi zaštite od poplava u Donjem Vakufu	220.000,00			
D.1.1.18.	Regulacija rijeke Soline u Tuzli - nastavak radova	100.000,00	100.000,00	21.147,14	21,15
D.1.1.19.	Odvodnja oborinskih voda sa područja Določal u Lukavcu - I faza	150.000,00	150.000,00		0,00
D.1.1.20.	Uređenje korita rijeke Dragušnice u Kreševu	12.000,00	11.998,00	11.998,00	99,98
D.1.1.21.	Uređenje Koline u Ustikolini	130.000,00	129.489,79		
D.1.1.22.	Uređenje korita rijeke Misoče u Ilijašu	50.000,00	49.989,59	49.989,59	99,98
D.1.1.23.	Regulacija rijeke Ščone u Fojnici	60.000,00	59.717,89		
D.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE				
D.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	5.221.000,00	4.111.836,61	615.662,68	11,79
D.1.3.1.	Vodovodni sistem Bužim, izradnja rezervoara Brigovi	100.000,00	95.000,00	25.000,00	25,00
D.1.3.2.	Izgradnja uređaja za pripremu pitke vode u Brezi	125.000,00	75.888,94		0,00
D.1.3.3.	Izgradnja spojnog cjevovoda BNT- rezervoar Novi Travnik, završetak radova	220.000,00	220.000,00	27.740,00	12,61

1	2	3	4	5	6
D.1.3.4.	Nastavak izgradnje vodovoda MZ Kolunić, Bosanski Petrovac	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
D.1.3.5.	Izgradnja bunara Šećine Njive, Visoko	67.000,00	66.794,50	66.794,50	99,69
D.1.3.6.	Izgradnja vodovoda Vlasinje, općina Jajce	100.000,00	100.000,00		0,00
D.1.3.7.	Nastavak radova izgradnje vodovoda Ularice-Bejići-Makljenovac u opštini Usora	85.000,00	85.000,00	16.998,80	20,00
D.1.3.8.	Izgradnja vodovoda Tušnjići, opština Visoko	100.000,00	100.000,00		0,00
D.1.3.9.	Izgradnja vodovoda Vardište, Velika i Mala Broda, Zenica - nastavak radova	225.000,00	225.000,00		0,00
D.1.3.10.	Nastavak radova na vodovodu Pousorje, Novi Miljanovci, Miljanovci, Tešanj - III faza	100.000,00	100.000,00		0,00
D.1.3.11.	Nastavak izgradnje vodovoda Ružica, Bihać	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
D.1.3.12.	Proširenje vodovoda Ljusine u Bosanskoj Krupi	50.000,00	50.000,00		0,00
D.1.3.13.	Izgradnja vodovoda Šibošnica-Nahviovcu, općina Čelić	115.000,00	86.117,16		0,00
D.1.3.14.	Nastavak izgradnje vodovoda u Teočaku	150.000,00			
D.1.3.15.	Priširenje vodovoda u Zavidovićima (obilazni vod oko pogona "Krivaje")	250.000,00	170.000,00		0,00
D.1.3.16.	Izgradnja bunara "B2" u Odžaku	100.000,00	83.370,70	83.370,70	83,37
D.1.3.17.	Učesće u izgradnji rezervoara za vodu u Blažuju, općina Ilidža	1.350.000,00	1.347.258,29		0,00
D.1.3.18.	Izgradnja novog bunara za vodu u Orašju	100.000,00	99.754,20		0,00
D.1.3.19.	Zahvat novih količina vode za vodovodni sistem Banovića	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
D.1.3.20.	Izgradnja vodovoda Bjelovići u općini Kreševo	70.000,00	64.385,97	49.021,83	70,03
D.1.3.21.	Izgradnja vodovoda Vrnograč u Valikoj Kladaši	150.000,00	150.000,00		0,00
D.1.3.22.	Nabavka vodovodnog materijala za vodovodni sistem u Gračanici u cilju smanjenja gubitaka	70.000,00			
D.1.3.23.	Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Sapni	250.000,00			
D.1.3.24.	Izgradnja vodovoda Miševići - I faza, općina Hadžići	450.000,00	450.000,00		0,00
D.1.3.25.	Uspostavljanje sistema kontinuirane dezinfekcije i hlorisanja vode vodovodnom sistemu Bos. Krupa	17.000,00	16.736,85	16.736,85	98,45
D.1.3.26.	Izgradnja vodovoda u općini Kalesija	350.000,00			
D.1.3.27.	Nastavak izgradnje vodovoda Ljubijankići, Cazin	150.000,00	150.000,00		0,00

1	2	3	4	5	6
D.1.3.28.	Izgradnja vodovoda u Ustikolini	47.000,00	46.530,00		0,00
D.1.3.29.	Izgradnja vodovoda u Kaćunima, općina Busovača	100.000,00			
D.1.3.30.	Učešće u finansiranju prijekta smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu Zenice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
D.1.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.770.000,00	1.488.473,87	439.713,86	24,84
D.1.4.1.	Izgradnja kanalizacije u cilju zaštite izvorišta Babina rijeka u Zenici (sredstva Budžeta Federacije BiH 185.000,00 KM)	285.000,00	285.000,00		0,00
D.1.4.2.	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj - Istok, I faza	160.000,00	100.000,00		0,00
D.1.4.3.	Izgradnja dijela kanalizacije u općini Trnovo	200.000,00	199.961,70	187.927,25	93,96
D.1.4.4.	Učešće u izgradnji kanalizacije Bukve, Gradačac	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
D.1.4.5.	Izgradnja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda gradske deponije "Smiljevići" u Sarajevu (sredstva Budžeta FBiH 200.000,00 KM)	255.000,00	253.433,09	51.786,61	20,31
D.1.4.6.	Izgradnja kanalizacije i kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, Doboj- Jug	150.000,00	150.000,00		0,00
D.1.4.7.	Izgradnja kanalizacije u Zavidovićima	100.000,00			
D.1.4.8.	Izgradnja kolektora kanalizacije u Visokom	150.000,00	150.000,00		0,00
D.1.4.9.	Izgradnja kanalizacionih kolektora u Srebreniku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
D.1.4.10.	Izgradnja kanalizacionih kolektora u općini Bugojno	80.000,00	65.047,95		0,00
D.1.4.11.	Izgradnja kanalizacije zapadnog dijela Bosanskog Petrovca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
D.1.3.12.	Nastavak izgradnje kanalizacije u Kaknju	45.000,00	44.582,68		0,00
D.1.3.13.	Nastavak izgradnje kanalizacije u Banovića Selu II, Banovići	45.000,00	40.448,45		0,00
D.1.4.14.	Izgradnja kanalizacije Nova Bila, Vitez	100.000,00			
3.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2006. GODINE	4.622.144,25	4.469.950,87	3.921.111,76	84,83
E.1.	UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ PRENESENIH PRIHODA	4.215.393,40	4.063.230,02	3.514.390,91	83,37
E.1.1.	Troškovi održavanja vodomj. stanica na slivovima rijeka Vrbas, Bosna i Drina u Federaciji BiH (A.1.1.1.1.)	6.472,44	6.472,44	6.472,44	100,00
E.1.2.	Troškovi održavanja vodomjernih stanica na području Unsko-Sanskog kantona (A.1.1.1.1.)	6.015,67	5.919,67	5.919,67	98,40

1	2	3	4	5	6
E.1.3.	Trokovi osmatranja vodostaja i proticaja putem osmatrača (A.1.1.1.1.)	6.851,25	6.851,25	6.851,25	100,00
E.1.4.	Isporuca mjerne opreme – ručni mjerac protoka i brzine protoka (A.1.1.1.2.)	27.467,24	27.467,24	27.467,24	100,00
E.1.5.	Ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području slivova rijeke Save u Federaciji BiH (A.1.1.1.3.)	83.844,50	76.068,50	76.068,50	90,73
E.1.6.	Oskultacija brana Hazna i Vidara (A.1.1.2.1.1.)	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00
E.1.7.	Izrada Nacionalnog izvještaja prema ICPDR (A.1.2.1.1.2.1 i E.89..)	15.954,00	15.954,00	15.954,00	100,00
E.1.8.	Tekuće održavanje zaštitnih vodopr. objekata, Odžak (A.2.1.1.)	150.556,11	150.556,11	150.556,11	100,00
E.1.9.	Nabavka i isporuka tehničkinoog plina za potrebe vodoprivredne labaratorije Butile (A.6. i E.63.)				
E.1.10.	Nabavka i isporuka labaratorijskih hemikalija i opreme za potrebe vodoprivredne labaratorije Butile (A.6.)				
E.1.11.	Nabavka i isporuka stručne literature za potrebe vodoprivredne labaratorije Butile (A.6.)	4.405,05	4.405,05	4.405,05	100,00
E.1.12.	Izvođenje zanatskih radova u vodoprivrednoj labaratoriji Butile (A.6.)	2.106,00	2.106,00	2.106,00	100,00
E.1.13.	Nabavka i isporuka sitnog inventara za vodoprivrednu labaratoriju Butile (A.6.)	1.773,57	1.717,85	1.717,85	96,86
E.1.14.	Hidrogeološki radovi na projektu «Crna Rijeka» I faza – LOT -1 i LOT-2 i stručni nadzor (B.1.1.1. i C.2.2.1.)	17.283,56	17.283,56	17.283,56	100,00
E.1.15.	Izrada elaborat zaštite kvaliteta voda na slivnom području rijeke Fojnice (B.1.2.1.)	10.383,70	10.383,70	10.383,70	100,00
E.1.16.	Izrada studije odvodnje i tretmana otpadnih voda Tuzle (B.1.2.2.)	69.615,00	69.615,00	69.615,00	100,00
E.1.17.	Izrada elaborata zaštite izvorišta «Crni Potok», Busovača (B.1.2.4.)	7.810,00	7.810,00	7.810,00	100,00
E.1.18.	Izrada elaborata zaštite izvorišta Klokočnica i Brijesnica, Dobož Istok (B.1.2.6.)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
E.1.19.	Izrada Glavnog preventivnog plana odbrane od poplava za Federaciju BiH (B.2.2.3.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
E.1.20.	IP uređenja rijeke Bosne od mosta u Reljevu do ušća rijeke Željeznice – I faza (C.1.1.1.1.2. i E.89.)	6.458,03	6.458,03	6.458,03	100,00
E.1.21.	IP glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Jajca (C.1.3.2.)	52.440,00	52.440,00	52.440,00	100,00
E.1.22.	IP glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ilijaša (C.1.3.3.)	9.760,00	9.760,00	9.760,00	100,00
E.1.23.	IP glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Breze (C.1.3.4.)	18.024,63	18.024,63	18.024,63	100,00
E.1.24.	IP primarne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Busovače (C.1.3.5.)	3.290,00	3.290,00	3.290,00	100,00
E.1.25.	IP primarne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Novog Travnika (C.1.3.6.)	39.780,00	39.780,00	39.780,00	100,00
E.1.26.	Izvođenje radova na regulacije rijeke Tinje u Srebreniku- II faza (D.1.1.2.2.9. i E.89.)	89.560,16	89.560,16	89.560,16	100,00
E.1.27.	Sanacija obala rijeke Bile nizvodno od mosta u naselju Han Bila, Travnik (D.1.1.2.2.10.)	19.116,57	19.116,25	19.116,25	100,00
E.1.28.	Uređenje korita rijeke Željeznice u Godinji, Trnovo (D.1.1.2.2.12.)	85.715,76	85.715,76	85.715,76	100,00
E.1.29.	Uređenje lijeve obale rijeke Drine u Goraždu nizvodno od Baćanskog mosta (D.1.1.2.2.13.)	30.283,38	30.283,38	30.283,38	100,00
E.1.30.	Uređenje i čišćenje korita rijeka Spreče i Oskove (D.1.1.2.2.17.)	62.554,00	62.554,00	62.554,00	100,00
E.1.31.	Regulacija korita rijeke Jale u naselju Gornja Tuzla (D.1.1.2.2.18.)	151.330,56	151.330,56	151.330,56	100,00
E.1.32.	Regulacije dijela desne obale korita rijeke Tilave u Butmiru, Sarajevo (D.1.1.2.2.20.)	50.453,55	50.453,55	50.453,55	100,00
E.1.33.	Sanacija obala rijeke Usore u zoni vodozahvata Miljanovci, Tešanja (D.1.1.2.2.21.)	14.814,00	14.814,00	14.814,00	100,00
E.1.34.	Uređenje dijela korita rijeke Toplice u Cazinu (D.1.1.2.2.22.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.35.	Regulacije rijeke Sokoluše u Gračanici (D.1.1.2.2.23.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
E.1.36.	Izgradnja vodovoda Ljubujankići, Cazin (D.1.3.2.1.)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
E.1.37.	Izgradnja II faze vodovoda naselja Miljanovci i Piljužići u općini Tešanja (D.1.3.2.4. i E.89.)	109.545,45	105.695,50	105.695,50	96,49
E.1.38.	Izgradnja vodovoda za Vardište, Mala i velika Broda (D.1.3.2.5.)	41.268,97	41.268,97	41.268,97	100,00
E.1.39.	Izgradnja vodovodnog sistema Stjepan Polje u općini Gračanica (D.1.3.2.11.)	34.040,80	34.040,80	34.040,80	100,00
E.1.40.	Izgradnja glavnog distributivnog cjevovoda i rezervoara Rosulje u Novom Travniku – II faza (D.1.3.2.14.)	19.990,67	19.990,67	19.990,67	100,00
E.1.41.	Nastavak izgradnje vodovoda Kolunić u Bosanskom Petrovacu (D.1.3.2.15.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
E.1.42.	Izgradnja vodovoda Ružica – III faza, Bihać (D.1.3.2.17.)	13.222,26	13.222,26	13.222,26	100,00
E.1.43.	Nabavka vodovodnog materijala za vodovodni sistem Visokog (D.1.3.2.19.)	29.984,76	29.975,40	29.975,40	99,97
E.1.44.	Nabavka i ugradnja uređaja za regulaciju pritiska u vodovodni sistem u Visokom (D.1.3.2.19.)	43.878,51	43.878,51	43.878,51	100,00
E.1.45.	Izvođenje radova na vodovodu Dedići-Brigovi u općini Bužim, I Faza (4.)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
E.1.46.	Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda sarajevskog odlagališta otpada Smiljevići (D.1.4.1.1.)	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00
E.1.47.	Izgradnja kanalizacije područja sliva Babina Rijeka u Zenici (D.1.4.1.2.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.48.	Izgradnja dijela kanalizacionog kolektora u općini Doboj Jug (D.1.4.1.5.)	45.851,56	45.851,56	45.851,56	100,00
E.1.49.	Izgradnja kanalizacije Dolina-Alići u općini Zavidovići (D.1.4.1.6.)	39.841,91	39.841,91	39.841,91	100,00
E.1.50.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Selo II, općina Banovići (D.1.4.1.7.)	80.000,00	79.928,10	79.928,10	99,91
E.1.51.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Bužimkići, Bosanska Krupa (D.1.4.1.10., E.61. i E.89.)	115.761,48	115.761,48		0,00
E.1.52.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gromiljak, Kiseljak (4.)	9.001,35	9.001,35	9.001,35	100,00
E.1.53.	Izgradnja rezervora za vodu u Srednjem, općina Ilijaš (E.4.)	2.704,11	2.704,11	2.704,11	100,00
E.1.54.	GP kanalizacionog kolektora i IP postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Banovićima (E.24.)				

1	2	3	4	5	6
E.1.55.	IP primarne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kalesije (E.25.)	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00
E.1.56.	GP regulacije rijeke Jale u Slavinovićima, Tuzla(E.30.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
E.1.57.	Izgradnja vodovoda u Teočaku I faza II etapa (E.49.)				
E.1.58.	Izgradnja rezervoara «Hum» u Sarajevu (E.54.)				
E.1.59.	Izgradnja potisnog cjevovoda iz pravca naselja Kobilja Glava u Sarajevu (E.55.)	27.529,21	27.529,69	27.529,69	100,00
E.1.60.	Izgradnja vodovodne mreže naselja Mionica, Gradačac (E.58.)	33.568,36	33.568,36	33.568,36	100,00
E.1.61.	IP primarne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Orašju (E.70.)	2.240,00	2.240,00	2.240,00	100,00
E.1.62.	Otkup zemljišta za potrebe sanacije savskog nasipa u Orašju (E.90.)	11.921,18	11.921,18	11.921,18	100,00
E.1.63.	Projekat novog rezervoara vodovoda u Odžaku (E.93.)	2.345,00	2.345,00	2.345,00	100,00
E.1.64.	IP kanalizacionih kolektora i uređaja za tretman otpadnih voda u Gornjem Vakufu-Uskoplju (E.94.)	2.280,50	2.280,50	2.280,50	100,00
E.1.65.	Izrada Glavnog projekta kanalizacije naselja Hubijeri u Goraždu (C.2.1.3.2.2.)	14.000,00	13.500,00	13.500,00	96,43
E.1.66.	Uređenje rijeka Drinjače i Ujče u Kladnju (D.1.1.2.2.16.)	60.000,00	60.000,00		0,00
E.1.67.	Učešće u nabavci opreme za dezinfekciju vode vodovoda u Sanskom Mostu (D.1.3.2.16.)	100.000,00	99.450,00		0,00
E.1.68.	Izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u Kaknju (D.1.4.1.12.)	100.000,00	99.998,25	99.998,25	100,00
E.1.69.	Rekonstrukcija kaskada na rijeci Miljacki kod Šeherćehajine ćuprije u Sarajevu				
E.1.70.	Rješavanje vodoprivrednih problema u Bosansko-Podrinjskom kantonu (Uređenje obala rijeke Drine u Goraždu)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
E.1.71.	Nastavak izgradnje vodovoda u Sapni	100.000,00	99.999,93	99.999,93	100,00
E.1.72.	Nastavak izgradnje vodovoda Stjepan Polje u Gračanici	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
E.1.73.	Nastavak izgradnje vodovoda Mala i Velika Broda u Zenici	75.000,00	75.000,00	46.578,13	62,10
E.1.74.	Nastavak izgradnje kanalizacije naselja Babina rijeka u Zenici	125.000,00			

1	2	3	4	5	6
E.1.75.	Izgradnja praga na rijeci Usori u cilju obezbjeđenja vode za vodosnabdijevanje Tešnja				
E.1.76.	Izgradnja nasipa na r. Usori u cilju zaštite od poplava u opštini Doboj Jug	80.000,00	68.891,23		0,00
E.1.77.	Sanacija gubitaka u vodovodnom sistemu Velike Kladuše	80.000,00	79.999,71	79.999,71	100,00
E.1.78.	Regulacija rijeke Željeznice u cilju zaštite izvorišta Sokolovići, Sarajevo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
E.1.79.	Izgradnja kanalizacije u gradskom naselju Vlasi u općini Busovača	100.000,00	99.785,19	99.785,19	99,79
E.1.80.	Učješće u izgradnji vodovoda Ripač, općina Bihać	150.000,00	147.854,99	75.415,14	50,28
E.1.81.	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.82.	Nastavak izgradnje vodovoda Gorčevica, općina Travnik	104.658,59	103.874,68		0,00
E.2.	RADOVI IZ NAMJENSKIH SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	406.750,85	406.720,85	406.720,85	99,99
E.2.1.	Rekonstr. savskog odbrambenog nasipa u Orašju (A.3.1.1.1.)	212.750,82	212.750,82	212.750,82	100,00
E.2.2.	Rakonstr. savskog nasipa u Orašju – troškovi nadzora (A.3.1.1.1.)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
E.2.3.	Sanacija klizišta na savskom nasipu u Domaljevacu (A.3.1.1.2.)	37.300,25	37.300,25	37.300,25	100,00
E.2.4.	Sanacija zaštitnih vodopriv. objekata u Posavskom kantonu prema Odluci Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	139.699,78	139.669,78	139.669,78	99,98
4.	REZERVA	74.855,75	57.567,61	49.377,63	65,96

4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI U 2007. GODINI

U prethodnoj tački (3) dat je pregled finansijskih pokazatelja izvršenja planiranih poslova i zadataka Javnog preduzeća u 2007. godini. U ovom dijelu dat će se više opisnih informacija o realizovanim aktivnostima u cilju potpunijeg sagledavanja namjena u koje su utrošena sredstva i nekih efekata ulaganja. Ovaj pregled je kao i prethodni, finansijski, dat u skladu sa metodologijom Plana i Finansijskog plana Javnog preduzeća.

Ulaganjima u toku 2007. godine u pojedine radove, mjere i aktivnosti postignuti su određeni efekti u poboljšanju snabdijevanja vodom stanovništva, na određenim područjima povećana

zaštita od poplavnih voda, učinjeni pomaci u zaštiti voda od zagađenja, prikupljeni su značajni podaci o stanju površinskih voda putem provođenja monitoringa na vodotocima, pripremana projektna dokumentacija za buduće investiranje i dr.

4.1. UPRAVLJANJE VODAMA I OSNOVNIM VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA

Ovi poslovi određeni su članom 157. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH » broj: 18/98). Poslovi, zadaci i aktivnosti na upravljanju vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima predstavljaju osnovne poslove i zadatke Javnog preduzeća na vodnom području slivova rijeke Save. Realizacija ovih poslova izvršena je 86,31% u odnosu na planirane. Poslovi upravljanja vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima sastoje se od dvije grupe poslova, i to:

- A. REDOVNA DJELATNOST, i
- B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

A. REDOVNA DJELATNOST

Redovna djelatnost obuhvata poslove vodoprivredne službe, tekuće i investiciono održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata i postrojenja, troškove rada i poslovanja preduzeća i ureda, vodoprivredne laboratorije i druge poslove redovne djelatnosti.

A.1. Vodoprivredna služba

U okviru opšte vodoprivredne službe vršeno je redovno praćenje promjena hidrološkog režima voda preko izgrađenih ili obnovljenih vodomjernih stanica, osmatranje stanja vodoprivrednih objekata, izvršena je kontrola stepena zagađenja kod većih zagađivača voda, obavljana je vodočuvarska služba, izvršavani su poslovi iz međudržavnih sporazuma i ugovora, te preduzimana aktivnosti u cilju informisanja javnosti o radu sektora vodoprivrede i dr.

Monitoring kvantiteta i kvaliteta voda na slivnom području rijeke Save u FBiH (stavka A.1.1.1.1.) obavljao se pomoću automatskih vodomjernih stanica gdje su podaci dobijani u tzv. «real time» - istovremeno sa događajima, praćenjem promjena vodostaja na stanicama opremljenim vodomjernom letvom gdje se trenutni podaci prikupljaju jednom dnevno, laboratorijskim monitoringom, odnosno monitoringom površinskih voda gdje se uzorkovanje vrši 3-4 puta godišnje na odabranim profilima. Tokom 2007. godine automatski monitoring se obavljao posredstvom 63 mjerne stanice – 14 stanica koje registruju samo vodostaje («limnigrafi»), 28 stanica koje registruju vodostaje i pet osnovnih parametara kvaliteta vode, 2 stanice koje registruju 18 parametara kvaliteta vode, 15 meteoroloških stanica te 4 hidrometeorološke stanice. Samo vodomjernim letvama je opremljeno 6 stanica.

Pored obezbjeđenja kontinuiranog i pouzdanog rada ovih stanica tokom 24 sata na vodomjernim profilima se vrše mjerenja proticaja (tri hidrometrijska mjerenja godišnje), snimanje poprečnih profila u cilju kontrole «rada» korita vodotoka u profilu vodomjerne stanice, obnova vodomjernih letvi i eventualne popravke opreme. Za ove poslove putem natječajne procedure angažovane su stručne konsultantske firme, a za osmatranje vodostaja angažovano je lokalno osoblje na bazi ugovora o djelu.

Neophodno je napomenuti da se podaci sa pojedinih stanica mogu pratiti putem web stranice Javnog preduzeća (www.voda.ba), a registrovani korisnici imaju pristup podacima sa svih stranica.

Važno je napomenuti i problematiku održavanja ovih stanica. Automatske stanice, izuzetne finansijske vrijednosti, su izložene prirodnim i antropogenim uticajima. Vodomjernu stanicu Dobrinje na rijeci Bosni je val velike vode doslovno iščupao sa mostovske konstrukcije i odnio je. Oštećenja od velikih voda su registrovana i na VS Gornji Vakuf na Vrbasu, dok su «nepoznati počinio» prouzrokovali znatnu štetu na VS Puračić, VS Strašanj i VS Visoko. VS Strašanj i VS Puračić se neće ponovo montirati dok se ne izvrši osiguranje stanica kod nekog od osiguravajućih društava.

Monitoring površinskih voda ili tzv. laboratorijski monitoring odvijao se na 33 profila, s tim da su se uzrokovala 52 fizičko-hemijska parametra, 4 mikrobiološka i 2 biološka parametra uz istovremeno mjerenje proticaja na razmatranim profilima.

Analize fizičko-hemijskih parametara su provedene u laboratoriji Butile koja radi u okviru Javnog preduzeća. Analize bioloških i mikrobioloških parametara su rađene na Prirodno-matematskom fakultetu u Sarajevu, jer Laboratorija Butile još uvijek nije «popunjena» neophodnim kadrovima.

U okviru monitoringa koji se radio tokom 2007. godine praćen je i rad seizmološke stanice na području buduće akumulacije Crna rijeka (Sarajevo) koja je postavljena u okviru projekta VVPCR – Višenamjenski vodoprivredni podsistem Crna rijeka.

U toku 2007. godine ugovoreni su i izvode se aktivnosti na oskultaciji brana Hazna i Vidara u Gradačcu, a elaborati će biti isporučeni u maju 2008. godine nakon završetka osmatranja (A.1.1.2.1.1.).

Izvršena su kontrolna ispitivanja stepena zagađenja otpadnih voda kod 6 većih zagađivača voda na 10 izljevniha mjesta (A.1.1.2.2.). Kontrolna ispitivanja vršile su ovlaštene laboratorije sa područja Federacije BiH.

U toku 2007. godine nije bilo troškova i radova na odbrani od poplava, tako da nisu korištena planirana sredstva za ovu namjenu (A.1.1.3.1.).

Da bi se obezbijedio početak primjene novog Zakona o vodama utrošenim sredstvima planiranim za izradu podloga podzakonskih akata (A.1.1.4.1.) plaćeni su stručnjaci iz javnih preduzeća i vanjski eksperti koju su pripremili 3 finansijska podzakonska akta i 3 podzakonska akta vezane za zaštitu kvaliteta voda.

U okviru troškova vodoprivredne službe vršeno je plaćanje angažovanja stručnjaka iz raznih oblasti kod izrade mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih akata, vršenja revizija projektne dokumentacije i drugim potrebnim slučajevima kada preduzeće nije raspolagalo odgovarajućim stručnim kadrom iz pojedinih oblasti (A.1.1.5.).

U okviru EU CARDS projekta u 2003. godini nabavljeni su GIS softveri čija je ugovorena licenca istekla u 2007. godini, tako da je u decembru 2007. godine ugovoreno i plaćeno produženje licence za narednih 12 mjeseci (A.1.1.6.).

U okviru poslova posebne vodoprivredne službe (A.1.2.) finansirani su putni troškovi učešća stručnjaka iz sektora voda u raznim komisijama i forumima u okviru prihvaćenih međunarodnih ugovora i sporazuma (Ugovor o rijeci Savi i Dunavska konvencija i dr.). Šest zaposlenika preduzeća su članovi slijedećih podkomisija Dunavske komisije (monitoring laboratorija i informacioni sistem, incidentna zagađenja, odbrana od poplava, GIS, ekonomska podkomisija, uključenje javnosti) ispred Bosne i Hercegovine. Pored putnih troškova, angažovanje u ovim podkomisijama zahtjeva znatna dodatna angažovanja ovih zaposlenika koja se obavljaju u okviru radnih zadataka.

Pored toga, angažovanjem konsultanta prikupljeni su traženi podaci od strane Komisije Dunavske konvencije, odnosno prikupljeni podaci za izradu tzv. Nacionalnog izvještaja.

Nije došlo do ugovaranja planiranih sredstva za nabavku novih GIS softverskih paketa. Razlog je što i Svjetska banka kroz svoj Projekat zaštite kvaliteta voda u BiH, kojeg realizira u našem sektoru, ima namjeru nabaviti određene softverske pakete pa je potrebno izvršiti usaglašavanje (A.1.2.1.1.3.) kako sa Svjestkom bankom tako i drugim institucijama iz sektora voda u Bosni i Hercegovini.

Planiranim i realiziranim sredstvima kojima je prezentiran rad Javnog preduzeća i sektora voda izvršene su slijedeće aktivnosti: u toku 2007. godine publikovano je i dostavljeno zainteresovanim institucijama i pojedincima 6 brojeva časopisa «Voda i mi» koje izdaje Javno preduzeće u cilju informisanja šire javnosti o aktivnostima koje se odvijaju u sektoru vodoprivrede (A.1.2.3.1.), izvršeno je obilježavanje Svjetskog dana voda zajednički sa svim institucijama iz sektora voda Bosne i Hercegovine čiji je domaćin u 2007. godini bilo Javno preduzeće (A.1.2.3.2.), sa radijom Federacije BiH ugovorena je priprema i emitovanje jednočasovne emisije na temu iz sektora voda koja se emituje jednom mjesečno (A:1.2.3.3.) i prezentiran rad Javnog preduzeća putem vlastite Web stranice - www.voda.ba (A.1.2.3.5.).

U okviru vodoprivredne službe zaposlenici preduzeća izvršili su pregled i analizu projektne dokumentacije u postupku izdavanja stručnih mišljenja po zahtjevima federalnog i kantonalnih ministarstava u postupku pribavljanja vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola.

A.2. Tekuće održavanje

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Javnom preduzeću su dati na upravljenje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području opština Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljevac i Gradačac (A.2.1.1. i A.2.1.2.).

Tako je i u 2007. godini na području opštine Orašje (i dijelom općine Šamac-Domaljevac) održavano oko 34 km, a na području opštine Odžak 27 km izgrađenih odbrambenih nasipa uz rijeku Savu i 7 km nasipa uz rijeku Bosnu. Izvršeno je košenje trave na nasipima i odvodnim i dovodnim kanalima sa sječom rastinja i šiblja površine oko 990.000 m². Na pojedinim lokacijama vršeno je pošljunčavanje krune nasipa i pristupnih puteva. Također je vršeno tekuće održavanje pripadajućih dijelova glavnih kanala crpnim stanicama Tolisa, Svilaj, Zorice I i II, obodnih kanala Svilaj-Potočani, Bosna-Bukovica, Gornjeg i Donjeg obodnog kanala na području Svilaja, te crpnih stanica Svilaj, Zorice I II i Tolisa.

Na području opštine Gradačac vršeno je tekuće održavanje brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara».

Zajedno sa vodoprivredom Republike Srpske i Vladom Distrikta Brčko vršeno je tekuće održavanje crpne stanice „Đurići“.

A.3. Investiciono održavanje

Investiciono održavanje vršeno je na zaštitnim vodoprivrednim objektima. Ugovoreni radovi koji se izvode na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa u Orašju su pred završetkom, preostalo je da se izvede dio obloge kosine nasipa i pristupi tehničkom prijemu objekta (stavka A.3.1.1.1.).

Radovi na sanaciji savskog odbrambenog nasipa na potezu od graničnog prelaza «Svilaj» do ušća kanala «Svilaj – Potočani» u općini Odžak finansiraju se iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine su u potpunosti završeni (A.3.1.1.3.).

U okviru investicionog održavanja vrši se remont pumpi u C.S. «Zorice II». Radovi su ugovoreni krajem 2007. godine i već su u toku. Završetak i prijem radova se očekuje početkom 2008. godine (A.3.1.2.2.).

A.4. Intervencije u vanrednim slučajevima

Realizirana sredstva za hitne intervencije utrošena su na hitnu manju intervenciju sanacije Koševskog potoka u Sarajevu i noveliranju Elaborata sancije obaloutvrde „Age“ u Odžaku.

A.5. i A.7. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i ureda

Troškovi rada Ureda u Zenici i Jajcu ostvareni su u planiranom iznosu, a troškovi rada i poslovanja preduzeća 93,26% u odnosu na planirane. Utrošena sredstva odnose se na bruto plate i naknade za 47 zaposlenika i troškove poslovanja ureda i središta preduzeća. Specifikacija troškova preduzeća data je u analitičkom pregledu finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu (tačka 3.2.).

A.6. Troškovi rada vodoprivredne laboratorije

U toku 2007. godine nastavljeno je osposobljavanje vodoprivredne laboratorije za obavljanje poslova koji su do sada ugovarani sa drugim laboratorijama i konsultantskim društvima. Najveći dio opreme za rad vodoprivredne laboratorije donirala je Evropska komisija. Sredstvima preduzeća u 2007. godini nabavljena je oprema i sitan inventar koji nije doniran, a neophodan je za rad vodoprivredne laboratorije. Nastavljena je i edukacija kadrova laboratorije. Iz planiranih, odnosno utrošenih, sredstava isplaćene su i plaće i ostale naknade za 12 zaposlenih u laboratoriji.

A.8. Drugi troškovi

Troškovi amortizacije stalnih sredstava nisu planirani, jer isti, iako čine troškove preduzeća, ne predstavljaju odliv sredstava sa računa. Amortizacija za 2006. godinu iznosi 378.854,22 KM (A.8.1.)

U 2007. godini Javno preduzeće je servisiralo otplatu kredita Svjetske banke po kojima je dužnik. Više o kreditu Svjetske banke može se pročitati u poglavlju III ovog Izvještaja u dijelu obrazloženja obaveza preduzeća (A.8.2.).

Pored servisiranja navedenih kredita po kojima je Javno preduzeće dužnik, u 2007. godini pomoć u servisiranju-otplati pružena je Unsko-sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu za servisiranje kredita iskorištenog od Saudijskog Fonda za razvoj za izgradnju vodovoda u Bužimu i Goraždu.

Ostvareni troškovi na prikupljanju posebnih vodoprivrednih naknada odnose se na plaćanje usluga komunalnim preduzećima za prikupljanje posebnih vodoprivrednih naknada za zagađenje voda od stanovništva (5% od prikupljenih sredstava), usluge trezorskim bankama za dostavljanje podataka o uplatiocima posebnih vodoprivrednih naknada, troškove platnog prometa i provizije banaka (A.8.3.).

Troškovi Upravnog odbora (A.8.4.) ostvareni su u okviru planiranih. Odnose se na troškove isplaćenih naknada članovima Upravnog odbora Javnog preduzeća sa pripadajućim porezima i putne troškove članova Upravnog odbora prilikom dolaska na sjednice ili u radu komisija Upravnog odbora. Jedan dio troškova sa ove stavke plana odnosi se i na plaćanje putnih troškova konstituisanog Upravnog odbora buduće Agencije.

Preduzeće je obveznik plaćanja naknade prema Turističkim zajednicama Federacije BiH i kantona (0,09% na ostvarene prihode), kao i naknade za opšte korištenje šuma u Federaciji Bosne i Herecegovine (0,10% na ostvarene prihode) (A.8.5.).

Na oglašavanje tenderske dokumentacije u Službenim novinama Federacije BiH u 2007. godini isplaćeno je 11.975,00 KM (A.8.6.).

B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

Poslovi vodoprivrednog razvoja obuhvataju troškove istraživanja vodnih resursa, izradu strateške dokumentacije i ostale poslove vodoprivrednog razvoja. Ovi poslovi realizirani su u visini od 37,58% u odnosu na planirane. Radi se o takvoj vrsti poslova za koje je obično potrebno duže vrijeme za realizaciju.

B.1. Istraživanje vodnih resursa

Regionalna i opća istraživanja vodnih resursa realizovana su u visini od 35,63% u odnosu na planirane za 2007. godinu.

Ugovoreni su i biće okončani u prvoj polovini 2008 godine aktivnosti na izradi slijedećih elaborata zaštite izvorišta: „Izron-Suha“ u Zavidovićima, izvorišta „Arapka“ u Donjem Vakufu, izvorišta „Bare“ u Usori, izvorišta „Kamenica -Jasikovac“ i „Sokolina“ u Ilijašu.

U okviru ove stavke izvršeno je finansiranje podloga za izradu glavnog projekta na podsystemu buduće akumulacije Crna Rijeka za dugoročno vodosnabdijevanje Sarajeva (stavka B.1.2.), koje uključuje čuvanje jezgra iz opitnih bušotina. Planirani radovi za 2008 godinu su realizovani.

B.2. Strateška dokumentacija

Od strateške vodoprivredne dokumentacije u 2007. godini nakon duže procedure i žalbi pred kraj 2007. godine sa konsultantom je ugovorena izrada Dugoročne strategije razvoja sektora voda koju zajednički treba da realiziraju i finansiraju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Javna preduzeća, odnosno buduće Agencije (B.2.2.1.).

Zajedno sa Javnim preduzećem iz Mostara uz koordinaciju od strane resornog ministarstva privedena je kraju izrada Glavnog preventivnog plana odbrane od poplava u Federaciji BiH. Izvršena je njegova prezentacija u javnosti i predstoji njegova revizija, te procedura usvajanja (B.2.2.3.).

Radi se o izradi dva vrlo važna strateška dokumenta kojim će se odrediti pravci djelovanja i prioriteta u preduzimanju mjera i aktivnosti u sektoru voda, odnosno odbrani od poplava na cijelom prostoru Federacije BiH.

Završena je revizija studije odvodnje otpadnih voda općine Tuzla (B.2.2.5.), kao Izrada studije odvodnje i tretmana otpadnih voda Tuzle (E.1.16.) za koju se očekuje formiranje revizione komisije od strane općini Tuzla. Elaborat i revizija su završeni i plaćeni u iznosu od 90% od ugovorne sume.

B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja

U toku 2007. godine Javno preduzeće je stipendiralo (B.3.1.1.) 16 studenata i 1 učenika raznih fakulteta i usmjerenja u skladu sa Planom stipendiranja studenata. U toku godine 5 studenata je diplomiralo i preduzeće je dvoje stipendista sa završenim građevinskim fakultetom- hidro smjer primilo u radni odnos na određeno vrijeme.

U skladu sa odlukom direktora, kojom se zaposlenici stimulišu za dodatnim školovanjem i edukacijom u struci, u 2007. godini finansirani su troškovi edukacije zainteresovanih radnika preduzeća u struci (postiplomski studij, certificiranje, učenje jezika i dr.) (B.3.1.2.).

Ostvareni troškovi za studijska putovanja (B.3.1.3.) utrošena su na studijsko putovanje zaposlenika velikom sajmu građevinarstva u Bolonji.

Sa stavke savjetovanja (B.3.1.4.) finansirani su troškovi prisustvovanja zaposlenih stručnim savjetovanjima i drugim stručnim skupovima vezanim za obavljanje poslova preduzeća u cilju stručne edukacije i novih saznanja (prisustvovanje Konferenciji o otpadnim vodama u Herceg Novom, o vodoprivrednim laboratorijama u Novom Sadu, seminari iz ekonomske struke i dr.).

Plaćena je članarina za članstvo preduzeća u društvu «Fondeko» (B.3.3.1.).

4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA

Investiciona ulaganja ostvarena su u visini od 33,45% u odnosu na planirana. Na dosta malu realizaciju investicionih ulaganja pored uobičajenih problema koji prate ovu vrstu poslova (duge tenderske procedure, zaokruživanje konstrukcije finansiranja sa opštinama i kantonima, nedostatak projektne dokumentacije, nerješeni imovinsko-pravni odnosi, problemi sa izvođačem radova i dr.) uticalo je i kasno planiranje ovog dijela Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu. Prilikom donošenja Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu investiciona ulaganja nisu bila predviđena zbog očekivanja početka primjene novog Zakona o vodama, tek sa Prvim izmjenama u avgustu mjesecu u planu su bila predviđena i investiciona ulaganja. Naravno da za ovu vrstu radova preostali period godine nije bio dovoljan da se oni ugovore i realiziraju. Najveći dio planiranih radova je ugovoren i biće realiziran u prvoj polovini 2008. godine. Investiciona ulaganja u osnovna sredstva, vodoprivredne objekte i javno vodno dobro podijeljeni su u dvije grupe aktivnosti i radova, i to:

- C. PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA, i
- D. RADOVI

C. PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije ostvarena je u visini od 41,68% u odnosu na planiranu. Izrada projektne dokumentacije podijeljena je na izradi idejnih projekata (C.1) i izradu glavnih projekata (C.2).

C.1. Idejni projekti

Krajem godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije bunara za vodu Vrbovec u općini Odžak, za koju je tendersku proceduru obavila općina (C.1.2.1.).

Završena je izrada idejnih projekata izgradnje kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda u Ključu (C.1.3.1.), idejnog projekta kanalizacije Donjeg Vakufa i zajedničkog uređaja za tretman otpadnih voda Donjeg Vakufa, Gornjeg Vakufa i Bugojna (C.1.3.2.) i idejni projekata kanalizacije sliva rijeke Kočeve u Zenici (C.1.3.6.). Općina Zenica ugovorila je radove u kojima učestvuje i Javno preduzeće na izradi projekta odvodnje otpadnih voda Zenice (C.1.3.3.), ponovljen je tender za izradu idejnog projekta izgradnje kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda u Ključu (C.1.3.5.), dok nisu stvoreni preduslovi za ugovoravanje projekta kanalizacije u Goraždu zajedno sa hidroelektranom Višegrad (C.1.3.4.).

C.2. Glavni projekti

Glavni projekti uređenja korita rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci (C.2.1.1.) i uređenja Čeličke rijeke u Čeliću (C.2.1.2.) ugovoreni su krajem godine i njihova izrada je u toku.

Glavni projekat uređenja desne obale rijeke Bosne u Kaknju je završen i predstoji njegova revizija (C.2.1.3.).

Nisu stvoreni preduslovi od strane općine za ugovoravanje i angažovanje učešća Javnog preduzeća u izradi glavnog projekta za vodosnabdijevanje južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta «Domažić».

Ugovorena je izrada dijela glavnih kolektora u općini Cazin. Očekuje se završetak ovog projekta.

D. RADOVI

Planirani investicioni radovi ugovoreni su u visini od 84,67%, a realizirani u visini od 33,11% u odnosu na planirane. Realizacija nezavršenog dijela ugovorenih radova biće nastavljena u 2008. godini.

Planirani investicioni radovi podijeljeni su u grupe po slijedećim segmentima: izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda - odbrana od poplava (D.1.1.), izgradnja objekata za navodnjavanje (nisu bila planirana sredstva za ovu namjenu), izgradnja objekata za korištenje voda – vodosnabdijevanje (D.1.3.) i izgradnja kolektora i urađaja za tretman otpadnih voda -zaštita voda (D.1.4.).

D.1.1. Izgradanja zaštitnih vodoprivrednih objekata

Radovi na izgradnji zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda realizirani su u visini od 65,75% u odnosu na planirane.

Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Prudu u općini Odžak, na lokalitetu «Aga» koje se dijelom finansira i iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine je pred završetkom (D.1.1.1.).

Planirana sredstva za uređenje korita i slapa rijeke Plive u Jajcu su, u skladu sa odlukom Vlade FBiH i ugovorom, namjenski prenešena Federalnom ministarstvu za turizam i okoliš (D.1.1.2.)

Radovi na regulaciji i uređenju korita rijeke Tinje u Srebreniku su u toku. Ovi radovi se također dijelom finansiraju iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (D.1.1.4.).

Radovi na regulaciji, odnosno uređenju lijeve obale rijeke Drine u Goraždu, također se dijelom finansiraju iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i nalaze se u završnoj fazi (D.1.1.5.).

Radovi na čišćenju korita rijeke Bosne u Zenici su licitirani i u toku je postupak izbora izvođača radova (D.1.1.6.).

Za sanaciju brane Modrac (D.1.1.7.) sredstva su, u skladu sa ugovorom, namjenski prenešena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona koje vodi radove na sanaciji.

Radovi na regulaciji korita rijeke Jale u Gornjoj Tuzli finansiraju se iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Radovi su u toku, a rok završetka je prolongiran zbog vremenskih uslova i imovinskih odnosa (D.1.1.8.).

Interventni radovi na čišćenju korita Čeličke rijeke u Čeliću su u potpunosti završeni (D.1.1.9.). Radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju su pri završetku, a do pomjeranja roka završetka je došlo zbog visokih vodostaja rijeke Bosne u toku izvođenja radova (D.1.1.10.).

Uređenje vodotoka Tilava na lokaciji Donji Kotorac, općina Ilidža su u potpunosti završeni (D.1.1.11.).

Radovi na regulaciji rijeke Željeznice na području općine Ilidža su u pripremnj fazi, a do kašnjenja sa početkom radova je došlo zbog loših vremenskih uslova (D.1.1.12.).

Radovi na uređenju rijeke Dobrinje, općina Ilidža, su u završnoj fazi (D.1.1.13.).

Uređenje korita rijeke Lepenice u općini Kiseljak izvršeno je na dva lokaliteta u potpunosti (D.1.1.14.), a također je u potpunosti realizovano uređenje korita rijeke Sane u Ključu (D.1.1.15.).

Radovi na uređenju korita potoka Kalender su licitirani i u toku je postupak ugovaranja radova (D.1.1.16.) kao i za radove na uređenju desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (D.1.1.17.).

Radovi na regulaciji rijeke Soline u Tuzli su u toku, ali realizacija se ne odvija po planu zbog loših vremenskih i lokalnih uslova na terenu (D.1.1.18.).

Radovi na I fazi odvodnje oborinskih voda sa područja Določal, općina Lukavac, su licitirani i ugovoreni, međutim, zbog loših vremenskih uslova početak radova je prolongiran (D.1.1.19.).

Uređenje korita rijeke Dragušnice u Kreševu je u potpunosti realizovano (D.1.1.20.).

Radovi na uređenju korita rijeke Koline u Ustikolini su licitirani i ugovoreni krajem 2007. godine (D.1.1.21.), kao i radovi na regulaciji rijeke Šćone u općini Fojnica (D.1.1.23.).

Radovi na uređenju korita rijeke Misoče na području općine Ilijaš su u potpunosti završeni (D.1.1.22.).

D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda

Radovi na izgradnji objekata za korištenje voda u 2007. godini uglavnom su bili usmjereni na izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodovodnih sistema, odnosno drugih radova kojima su stvarani bolji uslovi za snabdijevanje stanovništva i privrede vodom. Radovi na vodosnabdijevanju realizirani su svega sa 11,79% u odnosu na planirane. Na slabu realizaciju planiranih radova uticalo je to što su svi radovi predviđeni ovom stavkom planirani prvim i drugim izmjenama plana i zbog kratkog vremena nisu mogli biti realizirani. Međutim ugovoreni su u visini od 78,76% u odnosu na planirane. Ugovoreni su i izvođeni radovi na slijedećim vodovodnim sistemima:

Vodovodni sistem Bužim (D.1.3.1.) predstavlja izgradnju pumpne stanice i potisnog cjevovoda. Radovi su u završnoj fazi.

Izgradnja uređaja za pripremu pitke vode u Brezi (D.1.3.2.) predstavlja izgradnju dijela vodovodnog sistema. U 2007. godini rađena projektna dokumentacija. Projekat zajedno finansiraju Javno preduzeće i općina Breza.

Izgradnja spojnog cjevovoda BNT – rezervoar, općina Novi Travnik (D.1.3.3.) predstavlja polaganje cjevovoda od PEHD cijevi Φ 300 mm. Stepen gotovosti je 60%. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Srednjobosanski kanton i općina Novi Travnik.

Nastavak izgradnje vodovoda MZ Kolunić, općina Bosanski Petrovac (D.1.3.4.) predstavlja izgradnju distributivne mreže. Radovi završeni.

Izgradnja vodovoda Vlasinje, općina Jajce (D.1.3.6.) predstavlja izgradnju 2 kaptaže i pumpne stanice. Stepen gotovosti je 40%. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Srednjobosanski kanton i općina Jajce.

Nastavak izgradnje vodovoda Ularice-Bejići-Makljenovac, općina Usora (D.1.3.7.) predstavlja izgradnju distributivne mreže. Stepen gotovosti 40%. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Zeničko-dobojski kanton i općina Usora.

Izgradnja vodovoda u Tušnjići, općina Visoko (D.1.3.8). Radovi su u početnoj fazi. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i Zeničko-dobojski kanton.

Nastavak radova na izgradnji vodovoda Vardište, Velika i Mala Broda, općina Zenica. (D.1.3.9.) predstavlja nastavak izgradnje distributivne mreže. Planirani radovi nisu počeli.

Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pousorje, Novi Miljanovci i Piljužići, općina Tešanj-III faza (D.1.3.10.) predstavlja nastavak izgradnje distributivne mreže. Radovi su u početnoj fazi. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Zeničko-dobojski kanton i općina Tešanj.

Nastavak Izgradnje vodovoda Ružica, Bihać (D.1.3.11.) predstavlja izgradnju gravitacionog transportnog cjevovoda. Radovi su završeni.

Proširenje vodovoda Ljusine u Bosanskoj Krupi (D.1.3.12.). predstavlja izgradnju distributivne mreže. Stepen gotovosti je 80 %. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i Unsko-sanski kanton.

Izgradnja vodovoda Šibošnica-Nahviovc, općina Čelić (D.1.3.13.) predstavlja dogradnju vodovodnog sistema (izgradnja distributivne mreže). Radovi još nisu počeli.

Nastavak izgradnje vodovoda Teočak (D.1.3.14.). Projekat je u završnoj fazi, stepen gotovosti je 80%. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i Tuzlanski kanton.

Proširenje vodovoda u Zavidovićima (D.1.3.15.) predstavlja izgradnju distributivnog cjevovoda – obilazni vod oko pogona Krivaje. Radovi nisu još počeli, a finansira ih Javno preduzeće.

Izgradnja novog bunara za vodu u Odžaku (D.1.3.16.) Radovi završeni, a finansiralo ih je Javno preduzeće.

Učešće u izgradnji rezervoara za vodu u Blažuju (D.1.3.17.) predstavlja izgradnju rezervoara od 2500 m³. Radovi nisu još počeli, a finansira ih Javno preduzeće.

Izgradnja novog bunara u Orašju (D.1.3.18.) Stepen gotovosti je 80 %. Projekat finansira Javno preduzeće.

Zahvat novih količina vode za vodovodni sistem Banovića (D.1.3.19.). Radovi su završeni, a finansiralo ih je Javno preduzeće.

Izgradnja vodovoda Bjelovići u općini Kreševo (D.1.3.20.) predstavlja izgradnju distributivne mreže. Radovi su u završnoj fazi, finansira ih Javno preduzeće.

Izgradnja vodovoda Vrnograč u Velikoj Kladaši (D.1.3.21.) predstavlja izgradnju razvodne gravitacione mreže u centru Vrnograča, vodovodni sistem Klek i Razdjelni sistem odvodnje naselja Vrnograč – I faza. Radovi nisu još počeli. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i općina Velika Kladaša.

Nabavka vodovodnog materijala za vodovodni sistem u Gračanici u cilju smanjenja gubitaka (D.1.3.22.). Radovi su u toku, a radove finansira Javno preduzeće.

Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Sapni (D.1.3.23.) – zbog kasnog donošenja II rebalansa Plana i finansijskog plana radovi u 2007. nisu ugovoreni.

Izgradnja vodovoda Miševići – I faza, općina Hadžići (D.1.3.24.) – zbog kasnog donošenja II rebalansa Plana i finansijskog plana radovi u 2007. nisu ugovoreni.

Izgradnja vodovoda u općini Kalesija (D.1.3.26.) – zbog kasnog donošenja II rebalansa Plana i finansijskog plana radovi u 2007. nisu ugovoreni.

Nastavak izgradnje vodovoda Ljubijankići, Cazin (D.1.3.27.) predstavlja izgradnju telemetrije, hlorinacije i elektro radova. Radovi su u toku, a radove je finansira Javno preduzeće.

Izgradnja vodovoda u Ustikolini (D.1.3.28.) – zbog kasnog donošenja II rebalansa Plana i finansijskog plana radovi u 2007. nisu ugovoreni.

Izgradnja vodovoda u Kačunima, općina Busovača (D.1.3.29.) – zbog kasnog donošenja II rebalansa Plana i finansijskog plana radovi u 2007. nisu ugovoreni.

Učešće u finansiranju projekta smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu Zenice (D.1.3.30.). Projekat je završen, a finansirali su ga Javno preduzeće i JKP ViK Zenica.

D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda

Radovi na izgradnji objekata za zaštitu voda od zagađenja ugovoreni su u procentu od 84,09%, a izvršeni 24,84% u odnosu na planirane. Veći broj planiranih projekata i po ovoj stavci Plana i Finansijskog plana za 2007. godinu bio je planiran tek sa prvim ili drugim izmjenama.

Završeni su planirani radovi na izgradnji kanalizacije naselja u općini Trnovo (D.1.4.3.), izgradnji kanalizacije naselja Bukve u Gradačcu (D.1.1.4.), dijela kolektora kanalizacije u Srebreniku (D.1.4.9.) i planirana kanalizacija u Bosanskom Petrovcu (D.1.4.11.).

Ugovoreni su radovi na izgradnji kanalizacije naselja Babina Rijeka u Zenici (D.1.4.1.), kanalizacije u općini Doboj Istok (D.1.4.2.), nastavljani radovi na izgradnji uređaja za tretman otpadnih voda deponije smeća «Smiljevići» u Sarajevu (D.1.4.5.), ugovoreni planirani radovi na izgradnji kanalizacije Doboj Jug (D.1.4.6.), dijela kanalizacije u Visokom (D.1.4.8.), Bugojnu (D.1.4.10.), nastavku izgradnje kanalizacije u Kaknju i naselja Banovići Selo, II faza, u općini Banovići (D.1.4.13.).

Nisu ugovoreni planirani radovi na izgradnji kanalizacije u Zavidovićima (D.1.4.7.), iz razloga jer je potrebno prethodno doraditi projektu dokumentaciju, dok nisu stvoreni preduslovi za

ugovaranje planiranih radova u Novoj Biloj u općini Vitez (D.1.4.14.) čije tenderisanje je u nadležnosti općine.

4.3. PRENESENI RADOVI IZ 2006. GODINE

Preneseni poslovi i zadaci uglavnom su realizovani, osim dijela planiranih radova koji su zbog produženih tenderskih procedura znatno kasnili sa ugovaranjem kao što su: uređenje rijeka Drinjače i Ujče u Kladnju (E.1.66.), učešće u nabavci opreme za dezinfekciju vode vodovoda u Sanskom Mostu (E.1.67.), nastavak radova na vodovodu Gorčevica u Travniku (E.1.82.), za koje su tendersku proceduru provodile općine. Za ugovorene prenesene radove izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Bužimkići u Bosanskoj Krupi (E.1.51.) najvjerovatnije da će doći do raskida ugovora sa izvođačem radova.

4. 4. SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezerve korištena su za finansiranje projekata, radova i aktivnosti koji nisu bili planirani i za koje se ukazala potreba za realizaciju ili je trebalo obezbijediti dodatna sredstva za planirane projekte. Tako je plaćeno zadržano plaćanje GP kanalizacije i kolektora otpadnih voda Banovića, advokatske usluge i sudska taksa vezano za prinudnu naplatu potraživanja od društva „Rad“ d.d. Cazin, viškovi radova na izgarnji kanalizacije u Busovači i vodovoda Dedići-Brigovi u Bužimu, troškovi nadzora na obaloutvrđi „Age“ u Odžaku, pomoć planinarskom društvu „Bjelašnica“ u saniranju mokrih čvorova palnianskih domova Stanari i Podgradina, poreske obaveze i natarske usluge oko otkupa zemljišta za sanaciju nasipa u Posavini i nabavka geodetskih karata.

III - OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA U 2007. GODINI

1. ZAPOSLENOST

Poslove Javnog preduzeća u 2007. godini obavljalo je ukupno 59 zaposlenika. Od tog broja, 41 zaposlenik obavljao je poslove u središtu preduzeća, 12 u vodoprivrednoj laboratoriji u Butilama, a 6 zaposlenika u uredima u Zenici (4) i Jajcu (2). Sa 31.12.2007. godine 4 zaposlenika otišla su u penziju.

Od ukupnog broja zaposlenika, 2 su u radnom odnosu na određeno vrijeme (1 zaposlenik je na zamjeni zaposlenice koja koristi trudničko bolovanje, a 1 zaposlenik je primljen na period do 6 mjeseci do okončanja određenog posla).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je bila slijedeća: 41 zaposlenik je sa VSS, od kojih 3 sa zvanjem magistra (poljoprivrede, hemije i biologije), 22 građevinska inženjera, 8 inženjera hemije, 3 ekonomista, 2 biologa, i po jedan pravnik, mašinski inženjer, geolog, tehnolog, sociolog i žurnalista, zatim 15 zaposlenika sa SSS i 3 NK zaposlenika.

Prosječno isplaćena neto plaća po zaposlenom u 2007. godinu iznosila je 1.297,33 KM, što je za 9,32 % više u odnosu na prethodnu godinu (1.186,69 KM).

2. IMOVINA, OBAVEZE I POTREŽIVANJA

a) STALNA SREDSTVA

- u KM

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
0130	Finansijski software	22.193,69	20.238,06	1.955,63
01301	Software - laboratorija	5.000,00	5.000,00	0,00
0210	Poslovna zgrada «Laboratorija - Butila	436.889,69	11.359,14	425.530,55
0240	Transportna sredstva	336.705,69	93.588,58	243.117,11
02401	Transportna sredstva -Zenica	30.675,60	24.566,05	6.109,55
02402	Transpostna sredstva - Jajce	37.392,50	29.462,19	7.930,31
02403	Transportna sredstva - Butila	69.062,41	37.850,25	31.212,16
02240	Kontejner	11.387,50	11.387,50	0,00
02441	Kontejner - Butila	615,42	117,95	497,47
02300	Šporet, apatar i ele. mlin za kafu ...	7.623,60	7.623,60	0,00
02301	Aparat i ele. mlin za kafu	250,00	190,63	59,37
0232	Namještaj i oprema	118.964,39	105.178,27	13.786,12
02321	Namještaj i oprema -Zenica	5.379,00	2.734,40	2.644,60
02322	Namještaj i oprema - Jajce	1.466,20	739,91	726,29
02323	Namještaj u COP Prud, Odžak	70.676,60	17.669,13	53.007,47
0220	Računari, pisaće mašine i kase	256.692,26	125.272,40	131.419,86
02201	Računari – Ured Zenica	21.301,48	13.160,87	8.140,61
02202	Računari – Ured Jajce	5.401,60	4.927,60	474,00
02203	Računari - Laboratorija	23.929,15	15.158,80	8.770,35
02210	Telefonska centrala , telefoni, telefax	26.788,54	24.267,44	2.521,10
02211	Telefoni, telefax – Zenica	1.593,00	824,82	768,18
02212	Telefoni, telefax - Jajce	550,00	279,58	270,42
02213	Telefoni, telefax - laboratorija	2.190,99	419,94	1.771,05
02220	Fotokopirni aparat	43.014,25	33.711,28	9.302,97
02221	Fotokopirni aparat - Zenica	9.012,59	9.012,59	0,00
02222	Fotokopirni aparat - Jajce	1.300,00	944,99	355,01
02223	Fotokopirni aparat – Laboratorija	5.235,60	5.235,60	0,00
02302	TV, video, diktafon, projektor...	19.916,48	11.510,51	8.405,97
02303	TV, video, diktafon...- Jajce	420,00	258,13	161,87
02230	Oprema za proizvodnju, prenos ili distribuciju ele. energije - laboratorija	9.942,50	6.470,94	3.471,56
02310	Hidrometrijski instrumenti	124.447,78	3.111,20	121.336,58
02260	Oprema za odbranu od poplava	123.217,44	35.700,72	87.516,72
02270	Oprema vodomjernih hidroloških i meteoroloških stanica	589.701,68	43.395,29	546.306,39
02281	Laboratorija Butila - namještaj	1.568.157,66	369.415,42	1.198.742,24

	UKUPNO:	3.987.095,29	1.070.783,78	2.916.311,51
0280	Knjige i karte	26.973,19	0,00	26.973,19
	UKUPNO:	4.014.068,48	1.070.783,78	2.943.284,70

b) SITAN INVENTAR U UPOTREBI , AUTO GUME I HTZ OPREMA

K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1031	Sitan inventar u upotrebi	28.693,45	28.693,45	0,00
10310	Sitan inventar u upotrebi - Zenica	1.540,98	1.540,98	0,00
10311	Sitan inventar u upotrebi - Jajce	810,50	810,50	0,00
1034	Sitan inventar – laboratorija «Butila»	61.827,54	61.827,54	0,00
1033	Autogume u upotrebi	8.948,24	8.948,24	0,00
1035	HTZ oprema	1.263,40	1.263,40	0,00
1036	Sitan inventar za odbranu od poplava	34.370,36	34.370,36	0,00
1037	HTZ oprema za odbranu od poplava	14.320,00	14.320,00	0,00
1038	HTZ oprema – laboratorija «Butile»	2.616,12	2.616,12	0,00
	UKUPNO:	154.390,59	154.390,59	0,00

c) NOVČANA SREDSTVA

K-to	Naziv računa na kojem se nalaze novčana sredstva	Iznos
2001	Transakcijski račun kod Upi banke d.d.- Sarajevo	1.407.658,31
2002	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	3.201.840,93
2020	Blagajna u KM	928,75
2052	Devizna blagajna u EUR-ima (7,30 EUR-a)	14,80
2032	Devizni račun u EUR-ima, Upi banka d.d.- Sarajevo (4.394,94 EUR-a)	8.603,26
20882	Oročena sredstva kod UPI banke d.d. Sarajevo	2.500.000,00
20883	Oročena sredstva kod Vakufske banke d.d. Sarajevo	1.500.000,00
	UKUPNO:	8.619.046,05

d) OBAVEZE

R.b.	K-to	OBAVEZA	IZNOS U KM
		Dugoročne obaveze	
1.	5050	Kredit Svjetske banke	3.003.570,82
2.	5051	Kamate na kredit Svjetske banke	234.666,42
		Ukupno:	3.238.237,24
		Kratkoročne obaveze	
3.	5420	Namjenska sredstva Budžeta FBiH	589.416,51
4.	5410	Dobavljači	798.231,52
5.	5417	Autorski ugovori , ugovori o djelu i ostalo	7.520,00
6.	5458	Obaveze prema zaposlenim	2.400,00

7.	5480	Obaveze za poreze i doprinose po ugovorima o djelu i ostalo	4.273,92
8.	5482	Obaveze za poreze za zaštitu od prirodnih nesreća	23,75
9.	5485	Obaveze za opću vodnu naknadu	19,25
10.	5498	Obaveze prema vodoprivrednim udruženjima	727,68
11.	54854	Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma	8.296,36
12.	54855	Članarina Turističkim zajednicama	4.783,79
13.	5499	Obaveze prema STR Cajdras – pogrešno izvršena uplata	1.000,00
		Ukupno:	1.416.692,78

Zbog značajnog iznosa sredstava u nastavku daje se opis zaduženja po kreditu i kamatama Svjetske banke.

Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000 US\$ za finansiranje Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH u periodu od 1996. do 1998. godine. Dio iskorištenog kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US\$.

Zaključno sa 2005. godinom obaveze preduzeća po ovom kreditu bile su samo za plaćanje kamata i godišnje su iznosile 17.626,98 US\$.

Počev od 2006. godine otpočelo je plaćanje i otplata po kreditu. Plan otplate kredita je takav da su otplate za prvih deset godina jednake, a za narednih 20 godina također jednake, ali duplo veće, tako da godišnje obaveze po ovom kreditu iznose:

- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2006. do 2015. godine iznosi 47.005,26 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 64.544,10 US\$ (koliko iznosi 2006. do 61.371,25 US\$ (koliko iznosi 2015. godine). Znači, anuiteti se razlikuju za iznos kamata čija visina opada.
- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2016. do 2035. godine iznosi 94.010,52 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 107.935,83 US\$ (koliko iznosi 2016.) do 94.539,33 US\$ (koliko iznosi 2035. godine).

e) **POTRAŽIVANJA**

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	IZNOS U KM
1.	054	Krediti zaposlenika	215.069,21
2.	2110	Potraživanja od kupaca	1.210,00
3.	2242	Potraživanja od zaposlenih	63,73
4.	2270	Potraživanja za avanse	262.069,26
5.	2282	Potraživanja od GEF-a	469,80
6.	2330	Potraživanja od GP Rad Cazin	362.000,00
		U K U P N O	840.882,00

Trenutno Javno preduzeće nema potraživanja pod sumnjom eventualne naplate, osim potraživanja od GP „Rad“ Cazin po kojem je vođen sudski spor. Po sudskoj presudi putem advokata pokrenut je postupak prinudne naplate. Konačno, 22.11.2007. godine Općinski sud u Cazinu donio je Rješenje o izvršenju.

f) KAPITAL I TRAJNI UDIJELI PREDUZEĆA

Kapital preduzeća sa 31.12.2007. godine iznosi 2.615.011,31 KM. Cjelokupan iznos kapitala je u državnom vlasništvu.

Javno preduzeće u aktivi (imovini) ima trajne udijeje u kapitalu kod drugih pravnih lica. Naime, Revizija predratne izvršene privatizacije po tzv. «Markovićevoj privatizaciji» kod Zavoda za vodoprivredu, d.d. Sarajevo i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta utvrdila je udijeje Javnog preduzeća kod ovih pravnih lica, odnosno subjekata, čiji je pravni slijednik ovo preduzeće. Na dan 31.12.2007. godine Javno preduzeće kod navedenih društava ima trajne udijeje u kapitalu u visini:

- Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo (43,34 % kapitala)	ili	1.935.313,00 KM
- Institut za hidrotehniku GF, Sarajevo (21,595% kapitala)	ili	48.393,00 KM

g) ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14. juna 2001 godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije preduzeća kao tuđa imovina. Komisija je izvršila popis i ovih objekata, a to su:

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2007.godine iznosi:

Nabavna vrijednost.....	98.440.684,99 KM
Ispravka vrijednosti.....	22.029.616,04 KM
Sadašnja vrijednost.....	76.411.068,95 KM

DIREKTOR

Buturović Mehmed, dipl.ing.građ.