



**JAVNO PREDUZEĆE ZA
«VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE»
S A R A J E V O**

Broj: 03-223-2/05

**IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA «VODNO PODRUČJE SLIVOVA
RIJEKE SAVE» SARAJEVO ZA 2004. GODINU**

SARAJEVO, FEBRUARA 2005. GODINE

S A D R Ž A J

	Strana
UVOD -----	3
I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA -----	4
II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA -----	6
1.FINANSIJSKI PODACI RASHODA I DRUGIH IZDATAKA -----	6
2.OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT -----	7
3.REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2004. GODINU	8
3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA -----	8
3.2. PREGLED ANALITIČKE REALIZACIJE -----	9
4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI -----	27
4.1.UPRAVLJANJE VODAMA I VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA	27
A. REDOVNA DJELATNOST -----	27
A.1. Vodoprivredna služba -----	27
A.2. Tekuće održavanje -----	29
A.3. Investiciono održavanje -----	29
A.4. Intervencije u vanrednim slučajevima -----	29
A.5. i A.6. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i Ureda	30
A.7. Drugi troškovi -----	30
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA -----	30
B.1. Istraživanje vodnih resursa -----	30
B.2. Strateška dokumentacija -----	31
B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja -----	32
4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE	32
OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA -----	32
C. PROJEKTA DOKUMENTACIJA -----	32
D.RADOVI-----	33
D.1.1. Izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata---	33
D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda -----	33
D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda -----	36
4.3. PRENESENI POSLOVI IZ 2003. GODINE -----	36
4.4. SREDSTVA REZERVE -----	36
III – IMPLEMENTACIJA KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA -----	36
1. Kreditni sporazum sa Kuvajtskim Fondom -----	36
2. Donacija Norveške Vlade -----	37
3. Ostali projekti -----	38
IV – OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU PREDUZEĆA	39
U 2004. GODINI -----	39
1. Zaposlenost -----	39
2. Stalna sredstva u upotrebi -----	39
3. Sitan inventar u potrebi i htz oprema -----	39
4. Novčana sredstva -----	40
5. Zaštitni vodoprivredni objekti -----	40
6. Obaveze i potraživanja -----	40
7. Kapital i trajni udijeli -----	42

U V O D

Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo osnovano je Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), a nakon dobijanja saglasnosti na Statut preduzeća od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj 1-21528 od 31.12.1998. godine.

Po Zakonu o vodama i Statutu Javnog preduzeća predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Javnog preduzeća, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Plan i Finansijski plan predstavlja dokument kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva preduzeća, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju. Prema tome, Plan i Finansijski plan preduzeća predstavlja osnovni dokument kojim se utvrđuje poslovanje preduzeća.

Ovaj Izvještaj uz dodatne podatke iz seta obrazaca Godišnjeg finansijskog izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju preduzeća u 2004. godini.

Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo za 2004. godinu usvojio je Upravni odbor preduzeća na 4. sjednici održanoj 26.02.2004. godine, a njegove izmjene i dopune novi saziv Upravnog odbora na 3. sjednici održanoj 04.11.2004. godine.

Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za 2004. godinu i njihove izmjene i dopune doneseni su na osnovu zahtjeva i dogovora obavljenih sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove vodoprivrede.

Prihodi i druga sredstva ostvareni su u visini od 16.181.898,91 ili 98,07% (prihodi u visini od 16.005.742,05, a druga sredstva 176.156,86 KM) u odnosu na predviđene Planom i Finansijskim planom Javnog preduzeća za 2004. godinu.

Ostvareni troškovi i rashodi iznose 10.999.738,11 KM, investiciona ulaganja i nabavka stalnih sredstava iznosi 490.124,52 i izvršenje obaveza za sredstva Budžeta Federacije BiH 176.156,86 KM što ukupno iznosi 11.666.019,49 KM. Navedeni ukupan iznos predstavlja i ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu, što je 70.70% u odnosu na planiranu.

Ugovorena vrijednost radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2004. godinu iznosi 14.838.703,13 KM što je 89,93% u odnosu na planirane. Ugovoreni radovi koji nisu realizirani u toku 2004. godine biće izvršeni u 2005. godini za koje će biti preneseni i ostvareni prihodi.

Preduzeće u Godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazalo rezultat (dobit/gubitak), odnosno preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat. Polazeći od toga da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, odnosno preduzeće ih ne ostvaruju po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Iskorištena je knjigovodstvena mogućnost da se neutrošeni ostvareni prihodi odlože i prenesu u 2005. godinu za finansiranje ugovorenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2004.godinu, a dijelom i novih planiranih radova i aktivnosti po planu za 2005. godinu. U narednu godinu prenose se i odlažu prihodi u iznosu od 5.006.003,94 KM. Ova sredstva zajedno sa ugovorenim radovima i aktivnostima biće sadržana u Planu i Finansijskom planu preduzeća za 2005. godinu.

I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA:

Ostvarenje prihoda i drugih sredstava Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (dalje: Javno preduzeće) u 2004. godini u odnosu na planirane vidi se iz slijedeće tabele:

- u KM

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRENESENI ODLOŽENI PRIHODI IZ 2003. GODINE	3.819.000,00	3.819.076,65	100,00
2.	PRENESENA NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH IZ 2003. GODINE	176.000,00	176.156,86	100,00
3.	POSEBNE VODOPRIVREDNE NAKNADE	12.355.000,00	11.997.127,83	97,10
3.1.	Posebna vodoprivredna naknada za registraciju motornih vozila	5.500.000,00	5.248.899,71	95,43
3.2.	Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda	2.330.000,00	2.300.459,34	98,73
3.3.	Posebna vodoprivredna naknada za iskorištavanje voda	4.405.000,00	4.262.307,84	96,76
3.4.	Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	120.000,00	185.460,94	154,55
4.	OSTALI IZVORI SREDSTAVA	150.000,00	189.537,57	126,36
UKUPNO (1+2+3+ 4):		16.500.000,00	16.181.898,91	98,07

Iz tabele se vidi da su ukupni prihodi i druga sredstva ostvareni u visini od 16.181.898,91 KM što je nešto manje u odnosu na planirane, odnosno 98,07% u odnosu na planirane. Od navedenog ukupnog iznosa prihodi preduzeća iznose 16.005.742,05 KM, odnosno manji su od ukupnog iznosa datog u pregledu za iznos namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine koji ne predstavljaju prihode preduzeća (176.156,86 KM).

Osnovni izvor finansiranja Javnog preduzeća su **posebne vodoprivredne naknade**. Posebne vodoprivredne naknade se ubiru na osnovu Zakonu o vodama i podzakonskih akata kojima je uređeno pitanje visine naknada, obveznici plaćanja, način i rokovi plaćanja i dr. Posebne vodoprivredne naknade predstavljaju javne prihode i vlastite prihode Javnog preduzeća. U 2004. godini po osnovu posebnih vodoprivrednih naknada obezbijeđeno je 11.997.127,83 KM, što predstavlja 97,10% u odnosu na planirane. Radi uporedbe, naplata posebnih vodoprivrednih naknada u prethodnim godinama bila je slijedeća:

- u KM

- u 1999. godini	6.980.647,02
- u 2000. godini	10.051.081,36
- u 2001. godini	9.927.751,71
- u 2002. godini	10.863.439,42

Iz navedenih iznosa može se zaključiti da je u 2004. godini ostvaren značajan rasta naplate posebnih vodoprivrednih naknada. U odnosu na 2003. godinu ostvaren je veći priliv za 1.244.675,25 KM ili 11,58% više. Preduzimane mjere i aktivnosti dale su određene finansijske efekte. Javna preduzeća nemaju prava inspeksijske kontrole plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada. Odnosi javnih preduzeća prema obveznicima su informacionog, obavještajnog i donekle upozoravajućeg, «prijetećeg», karaktera.

Preduzeće vrši prikupljanje i praćenje dostavljenih podataka o zahvaćenim količinama vode, potrošnji vode, stepenu zagađenja otpadnih voda, izvađenom materijalu iz vodotoka u skladu sa Zakonom o vodama prema propisanim obrascima. Na bazi dostavljenih podataka u cilju naplate posebnih vodoprivrednih naknada za iskorištavanje voda, zaštitu voda i izvađeni materijal iz vodotoka dostavljaju se zaduženja o visini posebne vodoprivredne naknade i na osnovu toga prati plaćanje od strane obveznika.

Vodoprivredna inspekcija je posebnu pažnju usmjeravala na kontrolu plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada od strane obveznika, ali joj je nedostajala efikasnija finansijska inspeksijska kontrola. Na drugoj strani nije se uspostavio adekvatan kontakt sa Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju njenog aktivnijeg odnosa prema inspeksijskoj kontroli plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada, a koja nema izraženog interesa kontrole ove vrste naknada.

Ostvarenje naplate posebnih vodoprivrednih naknada po vrstama je različito i u običajnim trendovima. Naplata posebnih vodoprivrednih naknada po kantonima i vrstama daje se u narednom pregledu:

R. br.	KANTON	Naknada za registr. vozila	Naknada za korišt. voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za izvađ. materijal	UKUPNO
1.	Unsko-sanski	669.651,08	114.056,71	86.304,01	124,60	870.136,40
2.	Posavski	137.422,84	24.238,37	19.926,77	165.532,50	347.120,48
3.	Tuzlanski	1.228.201,76	1.941.739,34	706.790,09	98,00	3.876.829,19
4.	Zeničko-dobojski	918.499,09	1.106.320,67	592.089,27	14.391,57	2.631.300,60
5.	Bosansko-podrinjski	63.488,74	5.211,87	12.875,74	2.972,27	84.548,62
6.	Srednjobosanski	684.869,00	167.536,73	19.851,62	-	872.257,35
7.	Sarajevski	1.546.767,20	903.204,15	862.621,84	2.342,00	3.314.935,19
	Ukupno:	5.248.899,71	4.262.307,84	2.300.459,34	185.460,94	11.997.127,83

Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 176.156,86 KM u toku 2004.godine u cijelosti su utrošena u namjene određene odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (stavka E.2. Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu).

Iz ostalih izvora obezbjeđeno je 189.537,57 KM prihoda. Ovi prihodi obezbijedjeni su iz slijedećih izvora: prodaje tendera (11.766,00 KM); kamata po oročenim i sredstvima po viđenju na transakcijskim računima (128.916,72 KM); od donacija (22.064,00 KM); ostvarenih kursnih razlika (3.689,62 KM); kamata po datim stambenim kreditima (2.394,42 KM), prodaje jednog motornog vozila (16.613,57 KM), zakupnine javnog vodnog dobra (3.448,24 KM) i datog mišljenja (645,00 KM).

Preduzeće je u cijelosti oprihodovalo **odložene prenesene prihode** po obračunu za 2003. godinu u visini od 3.819.076,65 KM.

II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA (TROŠKOVI, RASHODI I DRUGI IZDACI)

1. FINANSIJSKI PODACI TROŠKOVA, RASHODA I DRUGIH IZDATAKA

Ukupni troškovi i rashodi Javnog preduzeća za 2004. godinu iznose 10.999.738,11 KM i ostvareni su plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2004. godinu.

U skladu sa Planom i Finansijskim planom za 2004. godinu izvršena su i određena plaćanja koja nemaju tretman troškova i rashoda u visini od 490.124,52 KM. Ova plaćanja odnose se na investiciona ulaganja u objekte i radove koja će predstavljati buduću imovinu preduzeća i trenutno se vode na investicijama u toku, kao i na plaćanje nabavke stalnih sredstava. Investicije u toku sa 31.12.2004. godine iznose 389.400,98 KM, a nabavka stalnih sredstava iznosi 100.723,54 KM. Investiciona ulaganja i nabavljena stalna sredstva vide se iz narednog pregleda:

120.866,54	- Izgradnja vodomjernih stanica – investicija u toku	
268.534,44	- Rekonstrukcija objekta vodoprivredne laboratorije, Butile – inv. u toku	
	- Nabavka opreme za potrebe odbrane od poplava uz rijeku	Savu
70.237,44	- Računarska oprema (računari i računarske komponente)	
22.329,00	- Otplata po kreditu za nabavku stalnog sredstva	4.407,99
	- Ostala stalna sredstva (stolice, 2 mobitela, fotoaparati, knjige, diktafon i telefonski sekretarski uređaj)	
<u>3.749,11</u>	-	

Pored toga, plaćanje radova iz namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ne predstavljaju troškove ili rashode, a ni nabavku stalnih sredstava, već izvršavanje obaveza prema Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, kako su ista obuhvaćena u Planu i Finansijskom planu za 2004. godinu predstavljaju realizaciju Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu.

Prema tome, ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu iznosi 11.666.019,49 KM i sastoji se od:

		- u KM
- Ostvareni troškovi i rashodi		10.999.738,11
- Investiciona i ulaganja u stalna sredstva		490.124,52
- <u>Namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH</u>		<u>176.156,86</u>

U odnosu na Plan i Finansijski plan za 2004. godinu ostvarena realizacija predstavlja 70,70% u odnosu na planiranu ili 72,09% u odnosu na ukupno ostvareni bilans sredstava. Ukupno ugovoreni radovi i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2004. godinu iznose 14.838.703,13 KM ili 89,93% u odnosu na planirane. Neizvršeni ugovoreni radovi biće preneseni u 2005. godinu zajedno sa prihodima.

2. OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT

Imajući u vidu da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, odnosno preduzeće ih ne ostvaruje po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Shodno tome, preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat (0). Višak prihoda nad rashodima knjižen je kao odloženi prihod za finansiranje ugovorenih i dijelom novih radova i aktivnosti u narednoj godini.

U tabeli u nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po izvorima, ostvarenih troškova i rashoda, iskazani odloženi višak prihoda nad troškovima i rashodima koji se prenose u narednu godinu, realizovana namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH, investicije u toku i uložena sredstva u nabavku stalnih sredstava, kao i ukupna realizacija planiranih radova i aktivnosti u 2004. godini.

- u KM

Red - broj	Prihodi/rashodi/ostalo	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Preneseni odloženi prihodi iz 2003. godine	3.819.000,00	3.819.076,65	100,00
2.	Posebne vodoprivredne naknade	12.355.000,00	11.997.127,83	97,10
3.	Ostali ostvareni prihodi	150.000,00	189.537,57	126,36
4.	Ukupno ostvareni prihodi (1+2+3):	16.324.000,00	16.005.742,05	
5.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	176.000,00	176.156,86	100,00
6.	Ukupni prihodi i druga sredstva (4+5):	16.500.000,00	16.181.898,91	98,07
7.	Ostvareni troškovi i rashodi		10.999.738,11	
8.	Višak prihoda nad rashodima čije se oprihodovanje odlažu za 2005. godinu (4 minus 7):		5.006.003,94	
9.	Utrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH		176.156,86	
10.	Neutrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH koja se prenose u 2005. godinu (5 minus 9):		0,00	
11.	Investicije u toku i nabavka stalnih sredstava		490.124,52	
12.	Ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu (7+9+11):	16.500.000,00	11.666.019,49	70,70

3. REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2004. GODINU

U nastavku daje se ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu po glavnim i analitički po svim stavkama i namjenama sa uporednim pokazateljima u odnosu na planirane iznose.

3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA

STAVKA PLANA 1	PLANIRANO 2	OSTVARENO 3	% (3/2) 4
1. (A+B) UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	5.799.500,00	5.011.792,08	86,41
2. (C+D) INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	7.341.000,00	3.776.086,89	51,43
3. PRENESENI I RADOVI IZ 2003. GODINE	3.119.672,30	2.829.198,07	90,68
4. REZERVA	239.827,70	48.942,17	20,40
UKUPNO (1+2+3+4):	16.500.000,00	11.666.018,21	70,70
A. REDOVNA DJELATNOST	5.161.000,00	4.780.822,83	92,63
A.1. VODOPRIVREDNA SLUŽBA	836.000,00	715.908,39	85,63
A.2. TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.210.000,00	1.201.829,67	99,32
A.3. INVESTICIONO ODRŽAVANJE	711.000,00	397.857,41	55,95
A.4. INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	-	-	-
A.5. TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA, ZENICA I JAJCE	190.000,00	194.067,11	102,14
A.6. TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	1.480.000,00	1.435.145,95	96,96
A.7. DRUGI TROŠKOVI	734.000,00	836.014,30	113,89
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	638.500,00	230.969,53	36,17
B.1. ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	304.000,00	174.422,28	57,37
B.2. STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	267.500,00	16.099,48	6,01
B.3. OSTALI POSLOVI RAZVOJA	67.000,00	40.447,77	60,36
C. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	394.500,00	323.214,50	81,93
C.1. IDEJNI PROJEKTI	-	-	-
C.2. GLAVNI PROJEKAT	214.500,00	162.500,00	75,75
C.3. PODRŠKA IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OPĆINSKOG NIVOA	180.000,00	160.714,50	89,28
D. RADOVI	6.946.500,00	3.452.872,39	49,70
E. PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2003. GODINE	3.119.672,30	2.829.198,07	90,68

E.1. PRENESENI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ ODLOŽENIH PRIHODA	2.940.810,32	2.650.336,09	90,12
E.2. UGOVORENI RADOVI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA BUDŽETA FBiH	178.861,98	178.861,98	100
4. REZERVA	239.827,70	48.942,17	20,40
UKUPNO:	16.500.000,00	11.666.019,49	70,70

3.2. PREGLED ANALITIČKE REALIZACIJE

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE PLANA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	5.799.500,00	5.011.792,36	86,41
A.	REDOVNA DJELATNOST	5.161.000,00	4.780.822,83	92,63
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	836.000,00	715.908,39	85,63
A.1.1.	OPŠTA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	711.000,00	649.183,61	91,30
A.1.1.1.	Troškovi vršenja osmatranja režima voda	120.000,00	101.863,71	84,88
A.1.1.1.1.	Osmatranje vodostaja, proticaja, padavina i kvaliteta voda na stanicama pod ingerencijom JP (poplava, bilans voda)	60.000,00	49.351,15	82,25
A.1.1.1.2.	Određivanje i uspostava kontrolnih profila na međudržavnim, međuentitetskim i ostalim vodotocima	60.000,00	52.512,56	87,52
A.1.1.1.3.	Podrška programima EU i Španske Vlade na uspostavljanju monitoringa kvaliteta i kvantiteta voda			
A.1.1.2.	Troškovi osmatranja stanja voda, vodotoka, vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	141.000,00	111.985,42	79,42
A.1.1.2.1.	Osmatranje vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	91.000,00	54.612,00	60,01
A.1.1.2.1.1.	Oskultacija brana Hazna i Vidara	61.000,00	54.612,00	60,01
A.1.1.2.1.2.	Utvrdjivanje uzroka pojava procurivanja i geoloških i geotehničkih uslova Hazne i Vidare sa projektom sanacije			
A.1.1.2.1.3.	Osmatranje ruševnih obala, izvora zagađenja i dr.			
A.1.1.2.1.4.	Automatska vodomjerna stanica jezera Modrac	30.000,00		-

A.1.1.2.2.	Organizacija kontrole stepena zagađenja otpadnih voda kod nekih većih zagađivača i vršenja odbrane od havarijskih zagađenja	50.000,00	57.373,42	114,74
A.1.1.3.	Troškovi odbrane od poplava	380.000,00	375.189,16	98,73
A.1.1.3.1.	Vršenje odbrane od poplava uz međudržavne i ostale vodotoke: Sava, Una, Drina, Vrbas i Bosna	300.000,00	296.038,84	98,67
A.1.1.3.2.	Troškovi nabavke sredstava za odbranu od poplava – kompletiranje postojeće opreme	80.000,00	79.150,32	98,93
A.1.1.4.	Troškovi specijaliziranih društava na pripremi podloga, podzakonskih akata po Zakonu o vodama	30.000,00	28.871,10	96,23
A.1.1.4.1.	Priprema podloga za donošenje podzakonskih akata – prema planovima i zahtjevima FMPVŠ	30.000,00		
A.1.1.4.2.	Izrada metodologije vodoprivrednih katastara: korisnika, zagađivača voda i vodoprivrednih objekata i postrojenja, javnog vodnog dobra i neophodnih softvera	30.000,00	28.871,10	96,23
A.1.1.5.	Troškovi sistema veza vodoprivrede			
A.1.1.6.	Troškovi revizija strateške i druge dokumentacije kroz angažovanje specijalističkih firmi i angažovanje neophodnih eksperata	40.000,00	31.274,22	78,18
A.1.2.	POSEBNA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	125.000,00	66.724,78	53,37
A.1.2.1.	Troškovi preuzetih međunarodnih i međudržavnih obaveza u Sektoru voda	55.000,00	18.430,95	33,51
A.1.2.1.1.	Troškovi izvršenja obaveza iz međudržavnih ugovora o slivu rijeke Save	5.000,00	822,59	16,45
A.1.2.1.2.	Troškovi izvršavanja obaveza iz drugih međudržavnih dokumenata iz sektora voda (Dunavska konvencija i drugi međudržavni sporazumi)	50.000,00	17.608,36	35,21
A.1.2.2.	Troškovi specijalističkih institucija za davanje podloga za elaborate o koncesijama za objekte od federalnog značaja			
A.1.2.3.	Troškovi odnosa sa javnošću i transparentnosti rada Vodoprivrede	70.000,00	48.293,83	68,99

A.1.2.3.1.	Izdavanje časopisa «Voda i mi»	25.000,00	21.986,64	87,94
A.1.2.3.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda			
A.1.2.3.3.	Prezentiranje projekata i aktivnosti iz Vodoprivrede u medijima	10.000,00	267,00	2,67
A.1.2.3.4.	Organizacija i priprema WORKSHOP-ova i Okruglih stolova za potrebe značajnijih projekata u sprovođenju Evropske direktive o vodama	10.000,00	2.971,00	29,71
A.1.2.3.5.	Održavanje WEB stranice Javnog preduzeća	20.000,00	19.800,00	99,00
A.1.2.3.6.	Ostali poslovi kao što su: nabavka stručnih knjiga i publikacija, pretplata na stručnu literaturu i drugu dokumentaciju	5.000,00	3.269,19	65,38
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.210.000,00	1.201.829,67	99,32
A.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE	855.000,00	868.902,79	101,62
A.2.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu FBiH na području Odžačke Posavine	470.000,00	483.934,65	102,96
A.2.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu FBiH na području Srednje Posavine (nasipi uz međudržavni vodotok, brane Hazna i Vidara, CS Tolisa)	385.000,00	384.968,14	99,99
A.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
A.2.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA			
A.2.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	355.000,00	332.926,88	93,78
A.2.4.2.	Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda	355.000,00	332.926,88	93,78
A.2.4.2.1.	Učešće u troškovima rada postrojenja za tretman otpadnih voda – Gradačac	25.000,00	25.000,00	100
A.2.4.2.2.	Učešće u troškovima rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku, sa nabavkom aparata za mjerenje vrijednosti BPK5	30.000,00	30.000,00	100
A.2.4.2.3.	Učešće u troškovima pripreme sanacije postrojenja za tretman otpadnih voda i vodoprivredne laboratorije u Sarajevu	300.000,00	277.926,88	92,64
A.2.5.	OSTALI OBJEKTI I RADOVI			

A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	711.000,00	397.857,41	55,95
A.3.1.	ZASTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	711.000,00	397.857,41	55,95
A.3.1.1.	Nasipi uz međudržavni vodotok – rijeku Savu	100.000,00	72.503,20	72,50
A.3.1.1.1.	Sanacija nasipa uz rijeku Savu, nakon deminiranja, Odžak	100.000,00	72.503,20	72,50
A.3.1.6.	Odvodni kanali	60.000,00	55.983,12	93,30
A.3.1.6.1.	Sanacija odvodnog kanala za CS Svilaj, Odžak	60.000,00	55.983,12	93,30
A.3.1.12.	Crpne stanice za odbranu od poplava	388.000,00	167.173,00	43,08
A.3.1.12.1.	Sanacija CS Đurići, Orašje	220.000,00		
A.3.1.12.2.	Sanacija CS Zorice I, Odžak	100.000,00	100.000,00	100
A.3.1.12.3.	Remont elektro i mašinske opreme na CS Tolisa, Orašje	68.000,00	67.173,00	98,78
A.3.1.13.	Drugi pripadajući objekti uz zaštitne objekte	163.000,00	102.198,09	62,69
A.3.1.13.1.	Tehničko i kancelarijsko opremanje COP Prud, Odžak	83.000,00	46.766,68	56,34
A.3.1.13.2.	Sanacija čuvarske kuće Novi Grad, Odžak	80.000,00	55.431,41	69,28
A.3.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
A.3.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA			
A.3.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA			
A.3.5.	OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE			
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA, ZENICA I JAJCE	190.000,00	194.067,11	102,14
A.6.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	1.480.000,00	1.435.145,95	96,96
A.6.1.	BRUTO PLATE I NAKNADE PLATE	750.000,00	750.442,08	100,05
A.6.2.	TROŠKOVI POSLOVANJA	700.000,00	658.252,04	94,03
A.6.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	38.000,00	39.173,34	103,08
A.6.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	18.000,00	14.386,15	79,92
A.6.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	3.000,00	2.732,23	91,07
A.6.2.4.	Utrošeni ostali materijal	1.000,00	480,10	48,01
A.6.2.5.	Utrošena električna energija	7.000,00	7.620,60	108,86
A.6.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	23.000,00	20.455,51	88,93
A.6.2.7.	Centralno grijanje	17.500,00	17.301,90	98,86
A.6.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ oprema	3.000,00	895,98	29,86
A.6.2.9.	Topli obrok	75.000,00	74.630,00	99,50
A.6.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	18.000,00	17.303,70	96,13
A.6.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	212.000,00	208.791,00	98,48

A.6.2.12.	Premija osiguranja radnika	3.500,00	3.234,00	92,40
A.6.2.13.	Osiguranje vozila	15.000,00	14.929,00	99,52
A.6.2.14.	Troškovi reprezentacije	30.000,00	27.126,83	90,42
A.6.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	28.000,00	27.675,08	98,83
A.6.2.16.	Regres za godišnji odmor	24.000,00	24.115,00	100,47
A.6.2.17.	Pomoć radnicima	10.000,00	9.573,10	95,73
A.6.2.18.	Parking prostor	7.000,00	5.618,00	80,25
A.6.2.19.	Telefonski troškovi	55.000,00	52.871,40	96,12
A.6.2.20.	Ostali PTT troškovi	7.000,00	5.992,65	85,60
A.6.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	8.000,00	3.450,00	43,12
A.6.2.22.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	4.000,00	2.700,88	67,52
A.6.2.23.	Zdravstvene usluge	10.000,00	9.792,40	97,92
A.6.2.24.	Registracija vozila	7.000,00	5.476,25	78,25
A.6.2.25.	Ostale usluge – omladinske i studentske zadruge	12.000,00	9.739,00	81,15
A.6.2.26.	Humanitarni rashodi			
A.6.2.27.	Troškovi iz prethodne godine			
A.6.2.28.	Administrativne i druge takse	1.000,00	398,00	39,80
A.6.2.29.	Troškovi pretplate na dnevna, stručna i službena izdanja	5.000,00	4.493,80	89,87
A.6.2.30.	Otpremnine	7.000,00	5.823,49	83,19
A.6.2.31.	Jubilarnе nagrade	11.000,00	10.183,70	92,57
A.6.2.32.	Praznične nagrade radnicima	25.000,00	24.450,00	97,80
A.6.2.33.	Ostali nepredviđeni troškovi	15.000,00	6.838,95	45,59
A.6.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	30.000,00	26.451,83	88,17
A.7.	DRUGI TROŠKOVI	734.000,00	836.014,30	113,89
A.7.1.	AMORTIZACIJA		77.594,36	-
A.7.2.	OTPLATA INVESTICIONIH KREDITA	554.000,00	549.672,42	99,21
A.7.2.1.	Kredit Svjetske banke	29.000,00	28.199,48	97,23
A.7.2.2.	Kuvajtski kredit	7.000,00	5.686,75	81,23
A.7.2.3.	Kredit Saudijskog Fonda (vodovod Bužim 50% obaveze)	128.000,00	127.924,36	99,94
A.7.2.4.	Kredit Saudijskog Fonda (obaveza BP Kantona – pomoć u plaćanju dospjelih anuiteta)	390.000,00	387.861,83	99,45
A.7.3.	TROŠKOVI PRIKUPLJANJA VODOPRIVREDNIH NAKNADA, TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, PROVIZIJA BANAKA I DRUGO (komunalna preduzeća, banke i drugo)	70.000,00	83.957,68	119,93
A.7.4.	NAKNADE I TROŠKOVI RADA UPRAVNOG ODBORA	70.000,00	72.464,57	103,52
A.7.5.	ZAKONSKE OBAVEZE – NAKNADE (naknada za opće korištenje šuma i naknada turističkim zajednicama)	10.000,00	20.912,07	209,12
A.7.6.	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE	30.000,00	31.413,20	104,71

B.	POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	638.500,00	230.969,53	36,17
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	304.000,00	174.422,28	57,3
B.1.1.	Regionalna i opća istraživanja vodnih resursa	145.000,00	122.081,00	84,19
B.1.1.1.	Istražni hidrogeološki radovi u cilju iznalaženja novih količina vode za vodovodni sistem Kruščica (Ilidža) – vodosnabdijevanje Viteza i Zenice			
B.1.1.2.	Istražni radovi na izvorištau Stijene u cilju definisanja izvorišta i njegove zaštite, Vareš-program radova	15.000,00	15.000,00	100
B.1.1.3.	Istražni radovi za potrebe vodosnabdijevanja Vrbovca, Odžak	70.000,00	69.971,00	99,95
B.1.1.4.	Istražni hidrogeološki radovi u cilju definisanja izvorišta za vodosnabdijevanje Viteza – lijeva obala rijeke Lašve	30.000,00	8.760,00	29,20
B.1.1.5.	Hidrogeološko ispitivanje podzemnog vodnog tijela: Gnojnice, Devetak, Dobošnica, D.Mosorovac – Lukavac	30.000,00	28.350,00	94,50
B.1.2.	Posebna i dopunska vodoprivredna istraživanja	105.000,00	37.741,28	35,94
B.1.2.1.	Monitoring kvaliteta voda vještačkog vodnog tijela (akumulacije) «Modrac», nastavak radova	25.000,00	5.000,00	20,00
B.1.2.2.	Monitoring kvaliteta voda vještačkog vodnog tijela (akumulacije) «Snježnica»	15.000,00	3.000,00	20,00
B.1.2.3.	VVP Crna Rijeka – projekat vodosnabdijevanja Sarajeva, kvalitativno-kvantitativni monitoring voda, monitoring seizmoloških pojava	50.000,00	14.741,28	29,48
B.1.2.4.	Bilansiranje voda podzemnog vodnog tijela izvorišne zone «Bačevo» - Sarajevo			
B.1.2.5.	Monitoring kvaliteta i kvantiteta voda rijeke Spreče	15.000,00	15.000,00	100
B.1.3.	Elaborati zaštite izvorišnih zona i vodotoka	54.000,00	14.600,00	27,03
B.1.3.1.	Zaštita izvorišta Stupari (Tarevčica, Sedam vrela, Zatoča)	15.000,00		-

B.1.3.2.	Elaborat zaštite izvorišne zone «Dalečko vrelo» i izvorišta «Jaglenica» Novi Travnik	39.000,00	14.600,00	37,43
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	267.500,00	16.099,48	6,01
B.2.1.	Izrada bilansa voda i praćenja potreba za vodom	90.000,00	4.380,00	4,86
B.2.1.1.	Izrada bilansa voda i bilansa voda tla na vodnom području slivova rijeke Save, II faza	50.000,00		-
B.2.1.2.	Bilans voda tla – interpretacija rezultata I i II faze istraživanja	40.000,00	4.380,00	4,86
B.2.2.	Izrada studija, programa i drugih plansko-razvojnih dokumenata u skladu sa WFD, ug. o r. Savi i dr. međunarodnim dokumentima	47.500,00	7.300,00	15,36
B.2.2.1.	Izrada srednjoročnog plana integralnog upravljanja vodnim resursima, po usvajanju org. sektora voda			
B.2.2.2.	Izrada dugoročnog plana integralnog upravljanja vodnim resursima, po usvajanju org. sektora voda			
B.2.2.3.	Podrška implementaciji projekta EU – institucionalno jačanje sektora voda			
B.2.2.4.	Procjena postojećeg stanja hidromelioracionih sistema na području Odžačke i Oraške Posavine sa tehničkim rješenjem njihove obnove			
B.2.2.5.	Kandidacioni elaborati za realizaciju strateških objekata			
B.2.2.5.1.	Međukantonalni vodovodni sistem Plava voda			
B.2.2.5.2.	Međuopćinski vodovodni sistem Fojnica – Kiseljak			
B.2.2.6.	Izrada katastra vodoprivrednih objekata			
B.2.2.7.	Izrada katastra zagađivača			
B.2.2.8.	Regionalni sistem kanalizacije u cilju zaštite rijeke Fojnice, Kreševo-Fojnica-Kiseljak, program aktivnosti-studija			
B.2.2.9.	Regionalni sistem kanalizacije u cilju zaštite rijeke Vrbas, G.Vakuf-Bugojno-D.Vakuf, program aktivnosti-studija			
B.2.2.10.	Regionalni sistem kanalizacije u cilju zaštite r. Plive, Šipovo-Jajce, program aktivnosti, studija sa vodoprivredom RS			

B.2.2.11.	Koncept vodosnabdijevanja Novog Travnika	7.500,00	7.300,00	97,33
B.2.2.12.	Studija zaštite rijeke Fojnice kao potencijalnog izvorišta za vodosnabdijevanje	40.000,00		
B.2.3.	Izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima slivnog područja rijeke Save	120.000,00		
B.2.3.1.	Izrada podloga za izradu planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima sl. područja rijeke Save: Una, Vrbas, Drina, Bosna i Spreča	50.000,00		
B.2.3.1.1.	Izrada podloga za izradu planova integralnog upravljanja vodnim resursima slivnog područja rijeke Krivaje	50.000,00		
B.2.3.1.2.	Izrada podloga za izradu planova integralnog upravljanja vodnim resursima slivnog područja rijeke Spreče			
B.2.3.2.	Osnovna vodoprivredna rješenja međuentitetskih vodotoka (Tinja) zajedno sa RS	20.000,00		
B.2.3.3.	Generalni preventivni plan odbrane od poplava – zajedno sa Vodoprivredom RS i Distriktom Brčko	50.000,00		
B.2.4.	GIS kao osnova za integralno planiranje i upravljanje vodama	10.000,00	4.419,48	44,19
B.2.4.1.	Definisanje osnovnih postavki GIS-a u Javnim preduzećima i njegova uspostava	10.000,00	4.419,48	44,19
B.2.4.2.	Podrška uspostavi vodoprivrednih informacionih centara			
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	67.000,00	40.447,77	60,36
B.3.1.	Troškovi potrebe za kadrovima i usavršavanje kadrova u Vodoprivredi	42.000,00	33.909,35	80,73
B.3.1.1.	Stipendiranje	12.000,00	11.647,00	97,05
B.3.1.2.	Usavršavanje kadrova	10.000,00	6.340,00	63,40
B.3.1.3.	Studijska putovanja	10.000,00	9.691,96	96,91
B.3.1.4.	Savjetovanja	10.000,00	6.230,39	62,30
B.3.2.	Naučno istraživački rad u Vodoprivredi	10.000,00		
B.3.3.	Ostali troškovi poslova razvoja	15.000,00	6.538,42	43,58
B.3.3.1.	Podrška radu vodoprivrednih društava (međunarodne članarine)	5.000,00	4.338,42	86,76

B.3.3.2.	Podrška radu društvima iz oblasti voda			
B.3.3.3.	Izrada projektnih zadataka	10.000,00	2.200,00	22,00
2.	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	7.341.000,00	3.776.086,89	51,43
C.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	394.500,00	323.214,50	81,93
C.1.	IDEJNI PROJEKTI			
C.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI			
C.1.1.5.	Uređenje korita vodotoka			
C.1.1.5.1.	Van naseljenog mjesta			
C.1.1.5.1.1.	Idejni projekat uređenja korita r. Bosne od ušća do Modriče, zajedno sa vodoprivredom RS			
C.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
C.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA			
C.1.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA			
C.1.5.	OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	214.500,00	162.500,00	75,75
C.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	214.500,00	162.500,00	75,75
C.2.1.1.	Nasipi uz rijeku Savu	201.000,00	154.500,00	76,86
C.2.1.1.1.	Projekat rekonstrukcije Savskih nasipa na području Orašja	130.000,00	117.000,00	90,00
C.2.1.1.2.	Glavni projekat sanacije obodnog kanala Svilaj-Potočani, Odžak	71.000,00	37.500,00	52,81
C.2.1.4.	Obaloutvrde uz ostale vodotoke	13.500,00	8.000,00	59,25
C.2.1.4.1.	Glavni projekat obaloutvrde Aga, rijeka Bosna	13.500,00	8.000,00	59,25
C.2.1.5.	Uređenje korita vodotoka			
C.2.1.5.1.	Van naseljenog mjesta			
C.2.1.5.2.	U naseljenom mjestu			
C.2.1.5.2.1.	Glavni projekat regulacije r. Miljacke na potezu XI transferzala-zgrade RTV, općina Novi Grad, Sarajevo			
C.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
C.2.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA			
C.2.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA			
C.2.5.	OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
C.3.	PODRŠKA IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OPĆINSKOG NIVOVA	180.000,00	160.714,50	89,28

C.3.1.	Idejni projekat snabdijevanja vodom područja općine Sapna	20.000,00	19.600,00	98,00
C.3.2.	Glavni projekat vodosnabdijevanja općine Dobradići	15.000,00	7.375,00	49,16
C.3.3.	Izrada projektne dokumentacije za II fazu rekonstrukcije vodovoda Matuzići i spajanja sa vodovodom Mravići, Doboju Jug	13.000,00	13.000,00	100
C.3.4.	Izrada idejnog projekta za postrojenje za tretman pitke vode, Izron-Suha Kamenica, općina Zavidovići	10.000,00	8.500,00	85,00
C.3.5.	Izrada Idejnog projekta kanalizacije za naselja Luke i Bužimkići u cilju zaštite gradskog izvorišta, Bosanska Krupa	10.000,00	6.525,00	65,25
C.3.6.	Projekat izmještanja centralnog rezervoara Gorica, Bugojno	10.000,00	9.940,00	99,40
C.3.7.	Glavni projekat zaštita izvorišta Babina rijeka, Zenica			
C.3.8.	Vodosnabdijevanje Gornjeg Vakufa sa izvorišta Lanište	12.000,00	12.000,00	100
C.3.9.	Glavni projekat kolektora sa odlagališta Smiljevići, Sarajevo	12.000,00	10.124,50	84,37
C.3.10.	Idejno rješenje vodosnabdijevanja naselja Lozančići, Kakanj			
C.3.11.	Idejni projekat vodosnabdijevanja naselja Vlasinje, Jajce	15.000,00	14.750,00	98,33
C.3.12.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Trnovo	23.000,00	22.900,00	99,56
C.3.13.	Izrada Glavnog projekta kanalizacije naselja Karadžići, Bugojno	40.000,00	36.000,00	90,00
D.	RADOVI	6.946.500,00	3.452.872,39	49,70
D.1.	PLANIRANI RADOVI	6.946.500,00	3.452.872,39	49,70
D.1.1.	ZASTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	3.075.000,00	1.250.486,02	40,66
D.1.1.1.	Nasipi uz međudržavni vodotok – rijeka Sava	50.000,00		
D.1.1.1.1.	Sanacija klizišta na nasipima uz rijeku Savu u Orašju	50.000,00		
D.1.1.5.	Uređenje korita vodotoka	3.025.000,00	1.250.486,02	41,33
D.1.1.5.1.	Van naseljenog mjesta	80.000,00	80.000,00	100
D.1.1.5.1.1.	Čišćenje kanala u općini Orašje	80.000,00	80.000,00	100
D.1.1.5.2.	U naseljenom mjestu	2.945.000,00	1.170.486,02	39,74

D.1.1.5.2.1.	Čišćenje korita rijeke Miljacke, ušće u Bosnu-željeznički most u Azićima, dužine 3525 m	100.000,00		
D.1.1.5.2.2.	Regulacija rijeke Željeznice kod mosta na Ilidži	250.000,00		
D.1.1.5.2.3.	Odvodnja površinskih voda «Določal», Lukavac	85.000,00		
D.1.1.5.2.4.	Regulacija rijeke Bile, Travnik, nastavak radova	50.000,00		
D.1.1.5.2.5.	Regulacija rijeke Drine na dionici Ada-Bačanski most, Goražde	100.000,00	100.000,00	100
D.1.1.5.2.6.	Regulacija rijeke Bosne od mosta kod Separacije do Cementarinog mosta, Kakanj	300.000,00	49.417,69	16,47
D.1.1.5.2.7.	Regulacija korita rijeke Liješnice, Maglaj – nastavak radova			
D.1.1.5.2.8.	Regulacija korita rijeke Stupčanice, Olovo – nastavak radova	230.000,00	160.974,16	69,98
D.1.1.5.2.9.	Nastavak regulacije rijeke Sokoluše	40.000,00	37.470,92	93,67
D.1.1.5.2.10	Regulacija potoka Lukavčić u Lukavcu	5.000,00	5.000,00	100
D.1.1.5.2.11	Radovi na saniranju obala i čišćenju vodotoka na području TK, prioritetne dionice sa izradom potrebnih elaborata (rijeke: Spreče, Oskova, Jala, Tinja)			
D.1.1.5.2.12	Regulacija rijeke Plive prema Odluci Vlade FBiH	700.000,00	700.000,00	100
D.1.1.5.2.13	Regulacija rijeke Drinjače u Kladnju, prema zahtjevu Vlade Federacije BiH	150.000,00		
D.1.1.5.2.14	Regulacija rijeke Sapne u Sapni	200.000,00		
D.1.1.5.2.15	Regulacija rijeke Soline u Tuzli	250.000,00		
D.1.1.5.2.16	Uklanjanje uzroka plavljenja i uređenja korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona (rijeke Vrbas, Lašva, Fojnica i dr.)	105.000,00	91.260,00	86,91
D.1.1.5.2.17	Nepredviđeni i dodatni radovi na izgradnji ugovorenih radova na regulacijama rijeka (Dragača u Fojnici i dr.)	30.000,00	26.363,25	87,87
D.1.1.9.	Brane sa vještačkim vodnim tijelima (akumulacije)			
D.1.1.9.1.	Sanacija brane Modrac, I faza			
D.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			

D.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	3.301.500,00	1.971.303,90	59,70
D.1.3.1.	Za navodnjavanje – vještačka vodna tijela (akumulacije), dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice			
D.1.3.2.	Za vodoopskrbu – vještačka vodna tijela (akumulacije), vodozahvati (bunari, zahvati na vodotocima i vj. vodnim tijelima, crpke i sl.)	3.301.500,00	1.971.303,90	59,70
D.1.3.2.1.	Izgradnja vodovodnog sistema Hrenovica – II faza – općina Pale, Prača	50.000,00	50.000,00	100
D.1.3.2.2.	Izgradnja eksploatacionog bunara u općini Domaljevac – Šamac	100.000,00	38.950,00	38,95
D.1.3.2.3.	Snabdijevanje vodom Tuzle (učesće u kreditu)			
D.1.3.2.4.	Izgradnja eksploatacionog bunara, izvorište Domažić, Gradačac	80.000,00		
D.1.3.2.5.	Izgradnja vodovodnog sistema Ljubijankići, Cazin – I faza	100.000,00		
D.1.3.2.6.	Izgradnja vodovodnog sistema Vrnograč, Velika Kladuša, nastavak radova	170.000,00	108.735,68	63,96
D.1.3.2.7.	Izgradnja vodne komore rezervoara Palež, općina Ključ	50.000,00	40.727,48	81,45
D.1.3.2.8.	Rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode, Novi Travnik	68.000,00	25.798,70	37,93
D.1.3.2.9.	Izgradnja rezervoara Kobilja Glava, Sarajevo, nastavak radova	470.000,00	439.469,62	93,50
D.1.3.2.10.	Vodovodni sistem Lukavica rijeka – II faza, Doboj Istok	96.000,00	94.312,52	98,24
D.1.3.2.11.	Postrojenje za pripremu pitke vode sa izvorišta Krušik, općina Kalesija	13.500,00	11.920,00	88,29
D.1.3.2.12.	Rekonstrukcija vodovodnog sistema grada Kaknja, učesće u kreditu			
D.1.3.2.13.	Izgradnja vodovoda za MZ Bejići – Ularice – Makljenovac, Usora	220.000,00	120.000,00	54,54
D.1.3.2.14.	Izgradnja vodovodnog sistema Teočak, nastavak radova	85.000,00	7.000,00	8,23
D.1.3.2.15.	Uvođenje novih količina vode u vodovodni sistem Zavidovići, Tajašnica			

D.1.3.2.16.	Izgradnja vodovodnog sistema Miljanovci – Piljužići – Lončari, Tešanj	100.000,00	12.900,00	12,90
D.1.3.2.17.	Rekonstrukcija infiltracionih kanala u izvorišnoj zoni Bačevo, Sarajevo	83.000,00	82.771,61	99,72
D.1.3.2.18.	Vodovod Vrhpolje, spojni cjevovod sa Sanskim Mostom	50.000,00	50.000,00	100
D.1.3.2.19.	Telemetrija vodovodnog sistema Zenica	115.000,00	100.000,00	86,95
D.1.3.2.20.	Izgradnja bunara na lokalitetu Park u cilju povećanja količina vode u vodovodnom sistemu Kiseljak	60.000,00	59.829,66	99,71
D.1.3.2.21.	Vodovod Pašin Brod, Bužim	60.000,00		
D.1.3.2.22.	Sanacija izvorišta Privilice, Bihać			
D.1.3.2.23.	Vodovod naselja Zlokuće, Kakanj	38.000,00	38.994,04	102,61
D.1.3.2.24.	Vodovod Ružica, Bihać	50.000,00	43.527,92	97,05
D.1.3.2.25.	Vodovod Kolunić, Bosanski Petrovac	50.000,00	22.165,33	44,33
D.1.3.2.26.	Vodovod Crkvina, Bosanska Otoka, nabavka materijala	20.000,00	20.000,00	100
D.1.3.2.27.	Radovi na obezbjeđenju dodatnih količina pitke vode, Babići, Malešići, Prijeko Brdo, G.Orahovica-Gračanica	50.000,00	50.000,00	100
D.1.3.2.28.	Vodovod Pribitkovići – Borovac, Banovići	150.000,00	134.306,07	89,53
D.1.3.2.29.	Vodovod Tinja, Seona, Dedići, G.Moranjci, D.Srebrenik	50.000,00	50.000,00	100
D.1.3.2.30.	Vodovod Dobošnica	40.000,00		
D.1.3.2.31.	Vodovod Nahvioci-Šibošnica, Čelić	40.000,00		
D.1.3.2.32.	Vodovod Prokosovići Lukavac (učešće)	20.000,00		
D.1.3.2.33.	Radovi na saniranju zaštitnih zona izvorišta Studešnica i Krabanja, općina Banovići	20.000,00		
D.1.3.2.34.	Završetak izgradnje vodovoda Posavska Mahala – Prnjavor, Odžak	90.000,00		
D.1.3.2.35.	Pomoć u sanaciji malih vodovoda na području Tuzlanskog kantona preko Direkcije voda Tuzla	190.000,00	190.000,00	100
D.1.3.2.36.	Izgradnja vodovoda naselja Lozančići, općina Kakanj	63.000,00		
D.1.3.2.37.	Izgradnja vodovoda Bare, Gornja Zenica	75.000,00	34.895,62	46,52
D.1.3.2.38.	Učešće u izgradnji vodovodnog sistema Orašac, Bihać	100.000,00		

D.1.3.2.39.	Pomoć u sanaciji malih vodovoda na području Srednjobosanskog kantona (Budućnost Fojnica i Gorčevica Travnik)	55.000,00	40.272,00	73,22
D.1.3.2.40.	Interventni radovi na sanaciji glavnog cjevovoda na vodovodnom sistemu u Visokom	60.000,00	60.000,00	100
D.1.3.2.41.	Izgradnja vodovoda – pomoć održivom povratku	50.000,00	39.752,65	79,50
D.1.3.2.42.	Nepredviđeni i dodatni radovi na izgradnji ugovorenih vodovodnih sistema (Sapna, V.Kladuša i dr.)	20.000,00	4.975,00	24,87
D.1.3.2.43.	Izgradnja vodovoda Ozimice, općina Žepče	100.000,00		
D.1.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	570.000,00	231.082,47	40,54
D.1.4.1.	Kolektori za prijem i transport otpadnih voda do uređaja ili drugih recipijenata	570.000,00	231.082,47	40,54
D.1.4.1.1.	Izgradnja kanalizacije u Goraždu – fekalni kolektor Zupčići	100.000,00	100.000,00	100
D.1.4.1.2.	Rekonstrukcija postrojenja za tretman otpadnih voda i izgradnja glavnog kan. kolektora od postrojenja do rijeke Bosne, Opština Odžak			
D.1.4.1.3.	Izgradnja odvodnje na području MZ Velagići, općina Ključ – II faza	170.000,00	95.110,39	55,94
D.1.4.1.4.	Izgradnja kolektora za transport otpadnih voda sa Sarajevskog odlagališta kućnog otpada Smiljevići-Sarajevo			
D.1.4.1.5.	Zaštita jezera Hazna od fekalnih voda	50.000,00		
D.1.4.1.6.	Nepredviđeni i naknadni radovi na izgradnji ugovorenih kanalizacionih sistema (Sanski Most, Zenica i dr.)	70.000,00	35.972,08	51,38
D.1.4.1.7.	Izgradnja kolektora kanalizacije naselja Požarike, Gradačac	180.000,00		
D.1.5.	OSTALI OBJEKTI I RADOVI			
D.2.	HITNE INTERVENCIJE			
3.	PRENESENI RADOVI IZ 2003. GODINE	3.119.672,30	2.829.198,07	90,68
E.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2003. GODINE	3.119.672,30	2.829.198,07	90,68
E.1.	PRENESENI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ PRENESENIH ODLOŽENIH PRIHODA	2.940.810,32	2.650.336,09	90,12

E.1.1.	Uvođenje hidroloških stanica za mjerenje nivoa i kvaliteta voda VS Tržac i Velika Kladuša (A.1.1.1.2.)	91.500,00	91.500,00	100
E.1.2.	Uvođenje hidroloških stanica za mjerenje nivoa i kvaliteta voda VS G.Vakuf, Kozluk i Srebrenik (A.1.1.1.2.)	37.828,99	27.134,79	71,73
E.1.3.	Projekat hidroloških radova na vodotocima vodnog područja rijeke Save (A.1.1.1.3.)	8.305,00	8.305,00	100
E.1.4.	Unapređenje mreže HMS na području sliva rijeke Une (A.1.1.1.3.)	2.614,00	2.614,00	100
E.1.5.	Ispitivanje otpadnih voda sa ciljem utvrđivanja EBS-a (A.1.1.2.3.)	6.090,00	6.090,00	100
E.1.6.	Sanacija i rekonstrukcija CS «Svilaj» - III faza (A.3.1.12.1.)	10.323,65	10.323,65	100
E.1.7.	Sanacija objekata COP «Prud» i «Novi Grad», Odžak (A.3.1.13.1.)	8.409,83	8.409,83	100
E.1.8.	Zaštita obala rijeke Stupčanice na području Karaginog polja u Olovu (A.4.)	50.000,00	50.000,00	100
E.1.9.	Dodatna geofizička mjerenja georadarom za branu Crna Rijeka (B.1.2.7.)	15.400,00	15.400,00	100
E.1.10.	Izrada projekta zaštitnih zona izvorišta Okanovići, Gradačac (B.1.3.4.)	4.620,00	4.620,00	100
E.1.11.	Izrada bilansa voda na vodnom području slivova rijeke Save (B.2.1.1.)	46.500,00	46.500,00	100
E.1.12.	Dugoročni program vodosnabdijevanja pitkom vodom na području slivova r. Save po kantonima I slivovima (B.2.2.3.)	4.832,00	4.832,00	100
E.1.13.	Projekat izrade vodnog bilansa tla u cilju prevencije erozije, poplava i suša (B.2.2.6.)	58.300,00	58.300,00	100
E.1.14.	Program radova za Glavni projekat regulacije rijeke Miljacke – Halilovići – RTV Dom, Sarajevo (B.3.4.3.)	1.000,00	1.000,00	100
E.1.15.	Glavni projekat rekonstrukcije savskih nasipa na području Srednje Posavine (C.2.1.1.1.)	71.800,00	71.800,00	100
E.1.16.	Glavni projekat odvodnje površinskih voda sa područja Določal u Lukavcu (C.2.1.5.2.8.)	15.000,00	15.000,00	100

E.1.17.	Projekat vodosnabdijevanja naselja Gornja Zenica (C.2.3.2.1.)	6.800,00	6.800,00	100
E.1.18.	Revizija tehničke dokumentacije projekta Crna Rijeka (C.2.3.2.3.)	6.000,00	6.000,00	100
E.1.19.	Seizmotektonska i inženjersko seizmološka istraživanja na brani Crna Rijeka (C.2.3.2.3.)	29.000,00	29.000,00	100
E.1.20.	Regulacioni radovi na rijeci Spreči u Živinicama (D.1.1.5.2.2.)	199.634,30		
E.1.21.	Uređenje Požarničke Jale i Jale u Tuzli (D.1.1.5.2.2.)	60.000,00	59.900,07	99,83
E.1.22.	Regulacija korita rijeke Jale u Slavinovićima, Tuzla (D.1.1.5.2.3.)	150.000,00	131.272,25	87,51
E.1.23.	Regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici – II faza (D.1.1.5.2.5.)	10.844,33	10.844,33	100
E.1.24.	Uređenje korita rijeke Bistričak , Zenica (D.1.1.5.2.6.)	87.579,30	87.579,30	100
E.1.25.	Regulacija rijeke Dubnice u Kalesiji (D.1.1.5.2.8.)	6.189,06	6.189,06	100
E.1.26.	Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drine u Goraždu – I faza (D.1.1.5.2.10.)	69.072,04	69.072,04	100
E.1.27.	Sanacija ruševnih obala rijeke Bile (D.1.1.5.2.14.)	53.620,69	53.620,69	100
E.1.28.	Regulacija rijeke Dragače u Fojnici (D.1.1.5.2.15. i 4.)	53.299,10	53.299,10	100
E.1.29.	Izgradnja glavnog kolektora kanalizacije Dariva – Obhodža, općina Stari Grad, Sarajevo (D.1.1.5.2.19.)	7.355,55	6.591,73	89,61
E.1.30.	Regulacija dijela korita potoka VečERICA u Hrasnici (D.1.1.5.2.20.)	89.000,41	89.000,41	100
E.1.31.	Regulacija potoka Lukavac u Trnovu (D.1.1.5.2.21.)	7.053,47	7.053,47	100
E.1.32.	Regulacija potoka Lukavčić u Lukavcu (D.1.1.5.2.22.)	2.000,00	2.000,00	100
E.1.33.	Izgradnja vodovoda Musići – II faza, Olovo (D.1.3.2.3.)	6.534,97	6.534,97	100
E.1.34.	Nabavka i ugradnja hlorinatorske opreme u Jelahu, Tešanj (D.1.3.2.6.)	7.576,80	7.576,80	100
E.1.35.	Izgradnja rezervoara Buci, Visoko (D.1.3.2.9.)	45.887,19	45.887,19	100
E.1.36.	Radovi na uvođenju novih količina vode u vodovodni sistem u Zavidovićima – I faza (D.1.3.2.10.)	100.000,00	70.063,00	70,06

E.1.37.	Izgradnja vodovodnog sistema Orašac – II faza, Bihać (D.1.3.2.13.)	11.969,38	10.182,70	85,07
E.1.38.	Izgradnja gravitacionog cjevovoda između rezervoara Kurtića Glavica i Mjehurića Glavica, Velika Kladuša (D.1.3.2.14.)	22.068,64	22.067,07	99,99
E.1.39.	Izgradnja pumpne stanice Slapnica, Velika Kladuša (D.1.3.2.14.)	120.000,00	120.000,00	100
E.1.40.	Izgradnja vodovodnog sistema Podorašje, Srebrenik (D.1.3.2.17.)	15.188,79	13.058,88	85,97
E.1.41.	Izgradnja vodovoda u općini Teočak, I etapa, I faza (D.1.3.2.18. I 4.)	314.377,04	314.377,04	100
E.1.42.	Rekonstrukcija I funkcionalno osposobljavanje postojećeg uređaja za kondicioniranje voda u Tuzli (D.1.3.2.19.)	95.398,02	95.398,02	100
E.1.43.	Izgradnja vodovoda Posavska mahala – Prnjavor, Odžak (D.1.3.2.27.)	330.000,00	330.000,00	100
E.1.44.	Izgradnja vodovodnog sistema Dubrave, Živinice (D.1.3.2.32.)	61.492,20	61.492,38	100
E.1.45.	Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora u Sanskom Mostu (D.1.4.1.1.)	109.158,93	108.578,88	99,46
E.1.46.	Izgradnja glavnog kolektora kanalizacije Vučipolje, Bugojno (D.1.4.1.2.)	6.362,80	16.425,60	258,15
E.1.47.	Izgradnja fekalnog kolektora Lukovo polje, Zenica (D.1.4.1.3.)	107.128,10	107.128,10	100
E.1.48.	Izgradnja kanalizacije u Goraždu (D.1.4.1.5.)	100.000,00	100.000,00	100
E.1.49.	Izgradnja probno-eksploatacionog bunara u Sapni (D.1.3.2.20.)	52.430,00	52.430,00	100
E.1.50.	Izgradnja pjeskolova uređaja za tretman otpadnih voda u Srebreniku (D.1.4.1.11.)	26.271,39	15.049,72	57,28
E.1.51.	Izgradnja kanalizacije u naselju Boljkovac, Gornji Vakuf – Uskoplje (D.1.4.1.12.)	50.000,00	50.000,00	100
E.1.52.	Ugradnja hidrološke opreme za VS Mačkovac (E.1.9.)	2.898,35	2.898,35	100
E.1.53.	Izrada projekta pogona akumulacija Hazna I Vidara	6.840,00	6.840,00	100
E.1.54.	Izrada pravilnika akumulacija Hazna I Vidara (E.1.13.)	1.000,00	1.000,00	100

E.1.55.	Glavni projekat zaštite od voda rijeke Usore (E.1.30.)	3.701,43	3.700,00	100
E.1.56.	Idejni projekat kanalizacije I uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada Zenice (E.1.36.)	4.000,00		
E.1.57.	Izrada zbirnih elaborata provedenih ispitivanja I istraživanja za potrebe izrade Glavnog projekta brane Crna Rijeka (E.1.47.)	4.900,00	4.900,00	100
E.1.58.	Glavni projekat regulacije ruševnih obala rijeke Bile (E.1.56.)	5.126,65	5.126,65	100
E.1.59.	Proširenje postojećeg vodovodnog sistema u Tešnju sa rijeke Usore u Jelahu (E.1.66.)	17.789,70	17.789,70	100
E.1.60.	Nadzor na rekonstrukciji vodovodnog sistema u Tešnju (E.1.67.)	550,00	550,00	100
E.1.61.	Regulacija korita rijeke Zujevine u Hadžićimai (E.1.82.)	21.229,32	21.229,32	100
E.1.62.	Regulacija potoka Voloder u Bosanskoj Krupi (E.1.83.)	20.958,90		
E.2.	PRENESENI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA BUDŽETA FBIH	178.861,98	178.861,98	100
E.2.1.	Sanacija odvodnih kanala u Odžačkoj Posavini, Odžak	178.861,98	178.861,98	100
4.	REZERVA	239.827,70	48.942,17	20,40
	U K U P N O :	16.500.000,00	11.666.019,49	70,70

4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI U 2004. GODINI

U prethodnoj tački (3) ovog poglavlja dat je pregled finansijskih pokazatelja izvršenja planiranih poslova i zadataka Javnog preduzeća u 2004. godini. U ovom dijelu dat će se više opisnih informacija o realizovanim aktivnostima u cilju potpunijeg sagledavanja namjena u koje su utrošena sredstva i nekih efekata ulaganja. Ovaj pregled je kao i prethodni, finansijski, dat u skladu sa metodologijom Plana i Finansijskog plana Javnog preduzeća.

Ulaganjima u toku 2004. godine u pojedine radove, mjere i aktivnosti postignuti su određeni efekti u poboljšanju snabdijevanja vodom stanovništva, na određenim područjima povećana zaštita od velikih voda, učinjeni mali pomaci u zaštiti voda od zagđenja, stvarani uslovi za provođenje monitoringa na vodotocima, pripremana projektna dokumentacija za buduće investiranje i dr.

4.1. UPRAVLJANJE VODAMA I OSNOVNIM VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA

Ovi poslovi određeni su članom 157. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH »broj: 18/98). Poslovi, zadaci i aktivnosti na upravljanju vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima predstavljaju osnovne poslove i zadatke Javnog preduzeća na vodnom području slivova rijeke Save. Realizacija ovih poslova izvršena je 86,41% u odnosu na planirane. Poslovi upravljanja vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima sastoje se od dvije grupe poslova, i to:

- A. REDOVNA DJELATNOST, i
- B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

A. REDOVNA DJELATNOST

Redovna djelatnost obuhvata poslove vodoprivredne službe, tekuće i investiciono održavanje vodoprivrednih objekata i postrojenja, troškove rada i poslovanja preduzeća i ureda i druge poslove redovne djelatnosti.

A.1. Vodoprivredna služba

U okviru opšte vodoprivredne službe vršeno je redovno praćenje promjena hidrološkog režima voda preko izgrađenih ili obnovljenih vodomjernih stanica, osmatranje stanja vodoprivrednih objekata, izvršena je nabavka opreme za potrebe odbrane od poplava u okviru pripremnih aktivnosti u slučaju nailaska velikih voda, izvršena je kontrola stepena zagađenja kod većih zagađivača voda, obavljena je vodočuvarska služba, izvršavani su poslovi iz međudržavnih sporazuma i ugovora, te preduzimana aktivnosti u cilju informisanja javnosti o radu sektora vodoprivrede i dr.

Organizovano je osmatranja vodostaja putem osmatrača angažovanih na terenu na vodomjernim letvama za 12 vodomjernih stanica, periodična mjerenja proticaja na 32 profila vodomjernih stanica, održavanje 12 automatskih vodomjernih stanica (kvantitet i kvalitet voda) sa plaćanjem troškova PTT usluga i utroška električne energije za njihov rad i transmisiju podataka u centre u Javnom preduzeću i Federalnom meteorološkom zavodu u Sarajevu.

Završena je isporuka opreme i izgradnja novih 6 (šest) automatskih vodomjernih stanica koje su ugovorene krajem 2003 godine (A.1.1.1.2.) : VS Kozluk – r. Vrbas, VS Srebrenik – r. Tinja, VS Gornji Vakuf – r.Vrbas, VS Tržac – r.Mutnica, VS Velika Kladaša – r.Kladašnica i KS Velika Kladaša.

Radovi na oskultaciji brana Hazna i Vidara (A.1.1.2.1.1.) ugovoreni su relativno kasno, jer se čekala saglasnost za direktno ugovaranje, tako da je dio radova prenesen u narednu godinu. Vršena su kontrolna ispitivanja stepena zagađenja otpadnih voda kod većih zagađivača voda (A.2.3.). Ukupno su izvršena kontrolna ispitivanja kod 8 obveznika na 14 izljevni mjesta. Kontrolna ispitivanja vrše ovlaštene laboratorije sa područja Federacije.

Provođene su aktivnosti i mjera sanacije kod registrovanih incidentnih zagađenja voda. U toku 2004.godine preduzeću su dojavljena sljedeća incidentna zagađenja na koje je zajedno sa kantonalnim i federalnim inspektorima djelovalo:

- incidentno zagađenje rijeke Lašve, Turbe kod Travnika,
- incidentno zagađenje rijeke Gradašnice u Gradačcu, incidentno zagađenje rijeke Spreče, nizvodno od Lukavca i Gračanice, avgust i decembar.

Kod ovih incidentnih zagađenja izvršeni su terenski obilasci lokaliteta, angažovane ovlaštene laboratorije za uzimanje uzoraka vode i uginule ribe sa ciljem utvrđivanja počinioca. Izvještaji o incidentnim zagađenjima su dostavljani nadležnim Kantonalnim ministarstvima.

- incidentno zagađenje u Koprivnici kod Bugojna, prouzrokovano prevrtanjem cisterne sa naftom.Kod ovog slučaja poduzete su sve potrebne mjere na angažovanju specijalizovane firme i sanaciji nastalog incidentnog zagađenja, jer je prijetilo ozbiljno zagađenje prosutom naftom rijeke Vrbas, a time i nizvodnih korisnika voda. Postupak sanacije kontaminiranog zemljišta još uvijek je u toku. Ukupni troškovi su oko 20.000,00 KM i očekuje se njihova naplata od osiguravajućeg društva počinioca.

Troškovi odbrane od poplava na području Posavine su u odnosu na prethodne godine bili znatno povećani jer je tokom aprila na tom području bila uvedena vanredna odbrana od poplava (A.1.1.3.1.).

U toku 2004. godine izvršeno je znavljanje utrošene-rashodovane opreme i sredstava za odbranu od poplava (nabavljene su dvije prenosne pumpe velikog kapaciteta i sitna oprema za odbranu od poplava utrošena tokom aktivnosti na odbrani od poplava u aprilu 2004. godine). Oprema i sredstva su raspoređeni na područje Bosanske Posavine, uredno uskladišteni i pripremljeni za eventualno angažovanje u slučaju elementarnih nepogoda (A.1.1.3.2.).

U okviru stavke A.1.1.4.2. sačinjen je novi savremeniji program registracije i praćenja naplate posebnih vodoprivrednih naknada i drugih podataka vezano za količine vode i stepena zagađenja.

U okviru troškova vodoprivredne službe vršeno je plaćanje angažovanja stručnjaka iz raznih oblasti kod izrade mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih akata, vršenja revizija

projektne dokumentacije i drugim potrebnim slučajevima kada preduzeće nije raspolagalo odgovarajućim stručnim kadrom iz pojedinih oblasti (A.1.1.6.).

Finansirani su putni troškovi učešća stručnjaka iz sektora voda u raznim komisijama i forumima u okviru prihvaćenih međunarodnih ugovora i sporazuma (Ugovor o rijeci Savi i Dunavska konvencija i dr.). 6 zaposlenika preduzeća su članovi slijedećih podkomisija Dunavske komisije (monitoring laboratorija i informacioni sistem, incidentna zagađenja, odbrana od poplava, GIS, ekonomska podkomisija, uključenje javnosti) ispred Bosne i Hercegovine (A.1.2.1.). Pored troškova, angažovanje u ovim podkomisijama zahtjeva znatna dodatna angažovanja ovih zaposlenika.

Publikovano je i dostavljeno zainteresovanim institucijama i pojedincima 6 brojeva časopisa «Voda i mi» koje izdaje Javno preduzeće u cilju informisanja šire javnosti o aktivnostima koje se odvijaju u sektoru vodoprivrede i Javnog preduzeća, izvršena javna prezentacija knjige čiju je izradu i štampu finansiralo preduzeće «Iz istorije vodoprivrede» autora Avde Sarića, te prezentiran rad preduzeća putem Web stranice - www.voda.ba (A.1.2.3.).

U okviru vodoprivredne službe zaposlenici preduzeća izvršili su pregled i analizu projektne dokumentacije u postupku izdavanja stručnih mišljenja po zahtjevima federalnog i kantonalnih ministarstava u postupku pribavljanja vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola – ukupno izdato 124 stručna mišljenja;

Pored toga, shodno članovima 34. i 36. Zakona o vodama proveden je postupak proglašenja zemljišta javnim vodnim dobrom i sklopljena su dva ugovora o privremenom zakupu vodnog dobra.

A.2. Tekuće održavanje

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Javnom preduzeću su dati na upravljenje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području opština Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljevac i Gradačac (A.2.1.).

Na području opštine Orašje (i dijelom općine Šamac-Domaljevac) održavano je oko 34 km, a na području opštine Odžak 27 km dužine izgrađenih odbrambenih nasipa uz rijeku Savu i 7 km nasipa uz r. Bosnu. Izvršeno je košenje trave na nasipima i odvodnim i dovodnim kanalima sa sječom rastinja i šiblja površine oko 990.000 m². Na pojedinim lokacijama vršeno je pošljunčavanje krune nasipa i pristupnih puteva. Također je vršeno tekuće održavanje pripadajućih dijelova glavnih kanala crpnim stanicama, obodnih kanala Svilaj-Potočani, Bosna-Bukovica, Gornjeg i Donjeg obodnog kanala na području Svilaja, crpnih stanica Zorice II, Svilaj i Tolisa.

Na području opštine Gradačac vršeno je tekuće održavanje brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara».

Kao i prethodnih godina, Javno preduzeće je i u 2004. godini učestvovalo u finansiranju dijela troškova rada i pogona izgrađenih uređaja za tretman otpadnih voda u Gradačcu i Srebreniku. Ovo su jedina dva uređaja koja su u pogonu na području koje pokriva ovo Javno preduzeće.(A.2.4.2.1. i A.2.4.2.2.).

Projektom CARDS 2003 - EU vrši nabavku opreme za kontrolnu vodoprivrednu laboratoriju u Butilama, Sarajevo. Uslov za dobijanje donacije u vrijednosti od cca milion EUR-a je sanacija objekta koji je lociran uz postrojenje za tretman otpadnih voda Sarajeva. Planirana sredstva od 300.000 KM su ugovorom premašena za cca 11%, a ugovor je realizovan sa koeficijentom 0,83 (stavka A.2.4.2.3.). Neriješeni imovinsko pravni odnosi su onemogućili potpunu realizaciju ugovora.

A.3. Investiciono održavanje

Investiciono održavanje vršeno je na zaštitnim vodoprivrednim objektima. Nastavljeni su radovi koji se izvode u kontinuitetu na sanaciji nasipa uz r. Savu nakon deminiranja (A.3.1.1.1.), završeni su radovi sanacije odvodnog kanala za C.S. «Svilaj» (A.3.1.6.1.), izvršen je remont elektro i mašinske opreme na C.S. «Tolisa» u Orašju (A.3.1.12.3.), završeni su građevinski radovi na sanaciji čuvarske kuće «Novi Grad» (A.3.1.13.2.).

Po planiranim fazama vrši se sanacija C.S. «Zorice I» u Odžaku (A.3.1.12.2.), a u toku 2004. godine obavljene su sve pripremne radnje (tender, licitacija, izbor izvođača radova) za rekonstrukciju C.S. «Đurići» koja će se izvršiti u saradnji sa Direkcijom voda RS i Brčko Distriktom BH (A.3.1.12.1.).

U toku 2004. godine u većem obimu izvršeno je tehničko i kancelarijsko opremanje Centra odbrane od poplava u Prudu – Odžak (A.3.1.13.1.).

A.4. Intervencije u vanrednim slučajevima

U toku 2004. godine nije angažovanja sredstava za vanredne slučajeve.

A.5. i A.6. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i ureda

Troškovi rada Ureda u Zenici i Jajcu ostvareni su u visini od 102,14% u odnosu na planirane, a Troškovi rada i poslovanja preduzeća 96,96% u odnosu na planirane. Utrošena sredstva odnose se na bruto plate i naknade za 42 zaposlena i troškove poslovanja ureda i preduzeća. Specifikacija troškova preduzeća data je u analitičkoj evidenciji finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana za 2004. godinu (tačka 3.2.).

A.7. Drugi troškovi

Troškovi amortizacije stalnih sredstava nisu planirani, jer isti, iako čine troškove preduzeća, ne predstavljaju odliv sredstava sa računa. Amortizacija za 2004. godinu iznosi 77.594.36 KM i manja je u odnosu na prethodnu godinu (93.237,94 KM), što ukazuje na dotrajalost stalnih sredstava preduzeća.

U 2004. godini Javno preduzeće je servisiralo otplatu dva kredita po kojima je dužnik: kredit Svjetske banke i kredit Kuvajtskog fonda. Više o zaduženosti preduzeća i ovim kreditima može se pročitati u poglavlju IV ovog Izveštaja u dijelu obrazloženja obaveza preduzeća.

Pored servisiranja navedenih kredita po kojima je Javno preduzeće dužnik, u 2004. godini pomoć u servisiranju-otplati pružena je Unsko-Sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu za servisiranje kredita iskorištenog od Saudijskog Fonda za razvoj za izgradnju vodovoda u Bužimu i Goraždu.

Ostvareni troškovi na prikupljanju posebnih vodoprivrednih naknada odnose se na plaćanje usluga komunalnim preduzećima za prikupljanje posebnih vodoprivrednih naknada od stanovništva za zagađenje voda (5% od prikupljenih sredstava), usluge trezorskim bankama za dostavljanje podataka o uplatiocima posebnih vodoprivrednih naknada, troškove platnog prometa i provizije banaka (A.7.3.). Navedeni troškovi ostvareni su veći u odnosu na planirane za 19,93% iz razloga što ih je relativno teško procijeniti i planirati.

Troškovi Upravnog odbora (A.7.4.) ostavreni su u okviru planiranih. Odnose se na troškove isplaćenih naknada članovima Upravnog odbora sa pripadajućim porezima i putne troškove članova Upravnog odbora prilikom dolaska na sjednice.

Preduzeće je obveznik plaćanja naknade prema Turističkim zajednicama Federacije i kantona (0,09% na ostvarene prihode), kao i naknade za opšte korištenje šuma u Federaciji Bosne i Hercegovine (0,10% na ostvarene prihode) – (A.7.5.).

Na oglašavanje tenderske dokumentacije u dnevnim novinama i Službenim novinama Federacije BiH u 2004. godini utrošeno je 31.413,20 KM, (A.7.6.).

B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

Poslovi vodoprivrednog razvoja obuhvataju troškove istraživanja vodnih resursa, izradu strateške dokumentacije i ostale poslove vodoprivrednog razvoja. Ovi poslovi ostvareni su sa 36,17% u odnosu na planirane pošto se radi o vrsti poslova za koje je putrebno duže vrijeme za realizaciju.

B.1. Istraživanje vodnih resursa

Regionalna i opća istraživanja vodnih resursa (B.1.1.) su u odnosu na ugovorene aktivnosti realizovana 84,19% u odnosu na planirana uz napomenu da je Općina Vitez povukla saglasnost za realizaciju istražnih hidrogeoloških radova u području izvorišne zone Kruščica (B.1.1.1.), te da su radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa prekinuti istražni hidrogeološki radovi na lijevoj obali Lašve u Vitezu (B.1.1.4.).

Istražni radovi za izvorište Stijene – program radova (B.1.1.2.), istražni radovi za potrebe vodosnabdijevanja Vrbovca, Odžak (B.1.1.3.) te hidrogeološka istraživanja u Općini Lukavac (B.1.1.5.) su realizovani u potpunosti. Posebna i dopunska vodoprivredna istraživanja su ugovorena u odnosu na planirana sredstva sa koeficijentom 0,78, a realizovana u odnosu na ugovorena sredstva sa koeficijentom od svega 0,46. Monitoring kvaliteta voda za akumulacije Modrac (B.1.2.1.) i Snježnicu (B.1.2.2.) je ugovoren pred kraj 2004. godine. Za provođenje natječajne procedure i ugovaranje je bila zadužena Direkcija voda iz Tuzle, a Javno preduzeće je samo sufinansijer. Aktivnosti vezane za projekat dugoročnog vodosnabdijevanja Sarajeva sa Crne rijeke su se tokom 2004. godine odvijale izuzetno sporo, gotovo neprateći Plan. Izuzetno nonšalantan odnos realizatora interpretacije provedenih hidrogeoloških radova na projektu VVP «Crna Rijeka», Energoinvest – Higma iz Sarajeva, je blokirao gotovo sve planirane radove na ovom području u protekloj godini. Revizija izrađene dokumentacije je trajala nedopustivo dugo. S jedne strane obrađivač, Energoinvest – Higma, koji se dosta neprofesionalno odnosio prema poslu, sa druge strane revident – Građevinski fakultet u Sarajevu, koji je poštovao program radova po kome je posao realizovan i tražio stručan pristup svakom segmentu projekta.

Elaborati zaštite izvorišne zone "Dalečko vrelo" i izvorišta "Jaglenica" Novi Travnik (B.1.3.2.) su u završnoj fazi.

Zaštita izvorišta Stupari - Tarevčica, Sedam vrela, Zatoča (B.1.3.1.) nije realizovan jer općina Tuzla nije dostavila potrebne podloge i podatke.

B.2. Strateška dokumentacija

Izrada bilansa voda na vodnom području slivova rijeke Save (B.2.1.1.) je ugovorena pred kraj godine. Izuzetno dugo je trajala izrada Programa radova koji je u sebi morao da sadrži elemente koje savremeni pristupi bilansiranju voda propisuju. Stručna ekipa Javnog preduzeća je po ovom pitanju imala i radnu posjetu Hrvatskim vodama u cilju definisanja pristupa ovom problemu.

Bilans voda tla (B.2.1.2.) je takođe ugovoren u posljednjem kvartalu 2004. godine jer su radovi II faze istraživanja na ovom projektu realizovani polovinom 2004. godine. Nakon toga slijedila je revizija urađenog posla, dopune, raspis tendera završne faze, odabir izvođača, ugovaranje.

Izrada koncepta vodosnabdijevanja Novog Travnika (B.2.2.11.) je završena.

Izrada studija, programa i drugih plansko razvojnih dokumenata u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama, Ugovorom o rijeci Savi i drugim međunarodnim dokumentima (B.2.2.)

te izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima slivnog područja rijeke Save (B.2.3.) gotovo da nisu ni pokrenuti. Razlozi će se navesti u nastavku teksta. Podrška implementaciji projekta EU – Institucionalno jačanje sektora voda (B.2.2.3.) se pruža permanentnim učešćem stručnog osoblja Javnog preduzeća ovom projektu, ali bez finansijske potpore.

Kandidacioni elaborati za međukantonalni vodovodni sistem Plava voda (B.2.2.5.1.) i međuopćinski vodovodni sistem Fojnica – Kiseljak (B.2.2.5.2.) nisu rađeni jer nisu dobili saglasnost krajnjih korisnika. Katastri vodoprivrednih objekata (B.2.2.6.) i katastri zagađivača (B.2.2.7.) nisu «pokretani» radi nepotpune metodologije koja je u fazi definisanja u okviru ICPDR-a.

Regionalni sistemi kanalizacija u cilju zaštite vodotoka (B.2.2.8., B.2.2.9., B.2.2.10.) nisu rađeni jer se nakon stručnih rasprava došlo do zaključka da je neophodno pristupiti izradi studija zaštite pojedinih vodotoka iz kojih bi trebala da proizađe eventualna potreba za realizaciju kanalizacionih sistema. S toga je odlučeno da se kao pilot studija izradi Studija zaštite rijeke Fojnice (B.2.2.12.) za koju je tek definisan program radova, a realizacija se očekuje 2005. godine.

Realizacija izrade podloga za izradu planova integralnog upravljanja vodnim resursima slivnog područja rijeke Krivaje (B.2.3.1.1.) nije ni počela radi žalbenog postupka na izbor izvođača koji je trajao od juna do decembra mjeseca. Pošto je ovo trebao da bude «pilot projekat», na čijim rezultatima bi se pokrenule izrade planova upravljanja vodnim resursima drugih vodotoka, Plan za rijeku Spreću (B.2.3.1.2.) nije ni «pokretan».

Međuentitetski projekti vezani za rijeku Tinju (B.2.3.2.) i Generalni preventivni plan odbrane od poplava (B.2.3.3.) nisu realizovani jer Direkcija voda nije rezervisala sredstva u Planu 2004. godine. Aktivnosti bi mogle «krenuti» krajem prvog kvartala 2005. godine.

Aktivnosti vezane za GIS u vodoprivredi (B.2.4.) su planirane sa malim iznosom i realizovane sa indeksom 0,44. U okviru Javnog preduzeća se po ovom pitanju odvijaju značajne aktivnosti koje za sada ne potražuju značajnija sredstva pošto ih u okviru svojih redovnih zadataka obavljaju uposlenici preduzeća.

B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja

U toku 2004. godine stipendirano je 6 studenata (Građevinski fakultet-hidro smijer – 4 studenta, Ekonomski fakultet – 2 studenta).

Finansirani su troškovi edukacije zainteresovanih radnika preduzeća za usavršavanje rada na računarima, učenje stranih jezika i dr.

Finansirana su studijska putovanja izvan Bosne i Hercegovine (Turska – posjeta hidroenergetskim objektima) i učešće na sajmu građevinarstva u Bolonji, a organizirano je jedno stručno putovanje zaposlenih području sliva rijeke Krivaje kao potencijalnom resursu za dugoročno snabdijevanje vodom Tuzlanske regije i Modračkom jezeru.

Sa stavke seminarara finansirani su troškovi prisustvovanja zaposlenih raznim seminarima i drugim stručnim skupovima vezanim za obavljanje poslova preduzeća u cilju stručne edukacije i novih saznanja.

Data je podrška radu Udruženju za visoke brane plaćanjem godišnje članarine za ovo udruženje u korist svjetske organizacije u kojoj je ovo udruženje punopravni član. Plaćena je članarina za članstvo preduzeća u društvu «Fondeko».

Jedan dio sredstava na ostalim poslovima vodoprivrednog razvoja usmjeren je na plaćanje izrade jednog broja projektnih zadataka.

4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA

Investiciona ulaganja ostvarena su u visini od 51,43% u odnosu na planirana. Jedan dio planiranih i ugovorenih radova biće realiziran u prvoj polovini 2005. godine. Investiciona ulaganja u osnovna sredstva, vodoprivredne objekte i javno vodno dobro podijeljeni su u dvije grupe aktivnosti i radova, i to:

- C. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA, i
- D. RADOVI

C. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije ostvarena je u visini od 81,93% u odnosu na planirano. Projektana dokumentacija podijeljena je na izradu idejnih projekata, glavnih projekata i podrške izradi projektne dokumentacije opštinskog nivoa.

U 2004. godini nije bilo planirane izrade idejnih projekata.

Glavni projekt rekonstrukcije Savskih nasipa na području Orašja (C.2.1.1.1.) završen je u januaru 2005. godine, glavni projekt sanacije obodnog kanala Svilaj-Potočani u Odžaku (C.2.1.1.2.) završiće se u februaru 2005. godine, kao i Elaborat hitne intervencije na sanaciji obale r. Bosne na lokalitetu Aga – Prud, Odžak (C.2.1.4.1.).

Završena je izrada slijedeće projektne dokumentacije: projekat snabdjevanja vodom područja općine Sapna (C.3.1.), Glavni projekat vodosnabdjevanja općine Dobratići (C.3.2.), projektne dokumentacije za II fazu rekonstrukcije vodovoda Matuzići i spajanje sa vodovodom Mravići, Doboj Jug (C.3.3.), Vodosnabdjevanje gornjeg Vakufa sa izvorišta Lanište (C.3.8.), Idejno rješenje vodosnabdjevanja naselja Vlasinje, Jajce (C.3.11.), projekat postrojenja za tretman pitkih voda za vodovodni sistem Zavidovića (C.3.4.) i rekonstrukcije postrojenja otpadnih voda Trnova i projekta kanalizacije naselja Karadže u Bugojnu.

D. RADOVI

Investicioni radovi izvršeni su u visini od 49,70% u odnosu na planirane. Najveći dio planiranih radova je ugovoren (81,96%) i preostali radovi po ugovorima biće realizirani u 2005. godini. Planirani investicioni radovi podijeljeni su u grupe po slijedećim segmentima: izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda (odbrana od poplava), izgradnja objekata za navodnjavanje (nisu bila planirana sredstva za ovu namjenu) izgradnja objekata za korištenje voda (vodosnabdjevanje) i izgradnja kolektora i urađaja za tretman otpadnih voda (zaštita voda).

D.1.1. Izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata

Radovi na izgradnji zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda ugovoreni su u visini od 72,63%, odnosno realizirani 40,67% u odnosu na planirane.

Sanacija klizišta na ljetnom nasipu uz r. Savu u Orašju (D.1.1.1.) završena je tokom januara 2005. godine, kao i izrada kanala Bačanske bare u Općini Orašje (D.1.1.5.1.1.).

Slijedeće stavke Plana i finansijskog plana za 2004. godinu nisu realizovane zbog žalbi na postupak licitacije što je dovelo do kasnog ugovaranja radova ili do toga da postupak još nije završen: regulacija r. Željeznice na Ilidži – čeka se još uvijek i građevinska dozvola (D.1.1.5.2.2.) radovi na saniranju obala i čišćenju vodotoka na području Tuzlanskog kantona – Spreča, Oskova, Jala (D.1.1.5.2.11.) regulacija r. Soline u Tuzli (D.1.1.5.2.16.).

Pojedine stavke Plana i finansijskog plana nisu realizovane zbog ponavljanja licitacionog postupka, odnosno nedovoljnog broja ponuđača, a time i kasnog ugovaranja radova: regulacija r. Bile – općina Travnik (D.1.1.5.2.4.) regulacija r. Sapne u Sapni (D.1.1.5.2.14.)

Ugovori su sklopljeni, međutim, zbog nepovoljnih vremenskih uslova radovi još nisu započeti.

Regulacija r. Plive u Jajcu (D.1.1.5.2.12.) prema Odluci Vlade Federacije BiH je realizovana u skladu sa planiranim faznim izvođenjem radova.

Stavke: regulacija r. Drine na dionici Ada-Bačanski most u Goraždu (D.1.1.5.2.5.) nastavak regulacije rijeke Sokoluše u Gračanici (D.1.1.5.2.9.), dodatni radovi na regulaciji r. Dragače u Fojnici (D.1.1.5.2.17.) i uklanjanje uzroka plavljenja i uređenje korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona – r. Vrbas, Lašva, Fojnica (D.1.1.5.2.16.) su u potpunosti izvršene.

Ugovorene su, u toku su, ali nisu završene zbog nepovoljnih vremenskih uslova i dužeg roka trajanja radova, slijedeće stavke: regulacija korita rijeke Stupčanice u Olovu (D.1.1.5.2.8.), regulacija rijeke Bosne od mosta kod Separacije do Cementarinog mosta u Kaknju (D.1.1.5.2.6.), regulacija rijeke Drinjače u Kladnju – prema zahtjevu Vlade Federacije BiH (D.1.1.5.2.13.) i regulacija r. Sapne u Sapni (D.1.1.5.2.14.).

Od stavke odvodnja površinskih voda «Določal», Lukavac (D.1.1.5.2.3.) se odustalo jer još nije završena dopuna glavnog projekta nakon održane revizije projekta.

Stavka D.1.1.5.2.1. – čišćenje korita rijeke Miljacke – ušće u r. Bosnu – željeznički mosta u Azićima, nije realizovana jer je licitacija poništena zbog nedovoljnog broja kvalificiranih ponuda.

D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda

Radovi na izgradnji objekata za korištenje voda u 2004. godini, uglavnom su bili usmjereni na izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodovodnih sistema, odnosno drugih radova kojima su stvarani bolji uslovi za snabdijevanje stanovništva i privrede vodom. Radovi na vodosnabdijevanju ugovoreni su u visini od 88,58%, a realizirani 59,70% u odnosu na planirane. Vršeni su radovi na slijedećim vodovodnim sistemima:

- Izgradnja vodovodnog sistema Hrenovica - II faza - općina Pale-Prača (D.1.3.2.1.) gdje je vršena izgradnja rezervoara Turkovići zapremine 2x50 m³. Stepen gotovosti je 75%. Planirana sredstva za 2004. godinu utošena su u cijelosti. Neophodno je obezbijediti sredstva za završetak radova. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i općina Pale-Prača.
- Izgradnja vodovodnog sistema Ljubljankići, Cazin - I faza (D.1.3.2.5.) predstavlja izgradnju pumpne stanice sa sabirnim bazenom. Poslovi su ugovoreni, ali izgradnja nije počela zbog kasnog ugovaranja i nepovoljnih vremenskih uslova.
- Izgradnja vodovodnog sistema Vrnograč, Velika Kladuša, nastavak radova (D.1.3.2.6.) gdje se izvodi rezervoar Mehurovića Glavica zapremine 2x100 m³. Radovi su završeni 90% (građevinski radovi završeni, preostala montaža opreme). U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Unsko-Sanski kanton i općina Velika Kladuša.
- Izgradnja vodne komore rezervoara Palež, općina Ključ (D.1.3.2.7.) zapremine 200 m³. Stepen gotovosti je 85% (građevinski radovi završeni, preostala montaža opreme). U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Unsko-Sanski kanton i općina Ključ.
- Rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode, Novi Travnik (D.1.3.2.8.) predstavlja prvu fazu radova. Stepen gotovosti je 50%, a u finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Srednjobosanski kanton i općina Novi Travnik.
- Izgradnja rezervoara Kobilja Glava, Sarajevo, nastavak radova (D.1.3.2.9.) predstavlja izgradnju druge komore rezervoara zapremine 2x5000 m³. Radovi su potpuno završeni i objekat pušten u upotrebu.
- Vodovodni sistem Lukavica rijeka - II faza, Doboj istok (D.1.3.2.10.) se sastoji od PEHD cjevovoda Ø110-160 mm, NP 10-16 bari, L=1850 m i rezervoara zapremine 150 m³. Radovi su završeni, a finansirali su ih Javno preduzeće i Direkcija voda Tuzla.

- Izgradnja vodovoda za MZ Bejići-Ularice-Makljenovac, Usora (D.1.3.2.13.) se sastoji od PEHD cjevovoda $\varnothing 90-160$ mm, NP 10-12 bari, L=4000 m i rezervoara zapremine 100 m³. Radovi su završeni, a finansirali su ih Javno preduzeće, Zeničko-Dobojski kanton i općina Usora.
- Izgradnja vodovodnog sistema Miljanovci-Piljužići-Lončari, Tešanj (D.1.3.2.16.). Pod ovom stavkom je finansirana izrada idejnog i glavnog projekta radova.
- Rekonstrukcija infiltracionih kanala u izvorišnoj zoni Bačevo, Sarajevo (D.1.3.2.17.) predstavlja sanaciju infiltracionih kanala «Konaci 1». Radovi su završeni.
- Vodovod Vrhpolje, spojni cjevovod sa Sanskim Mostom (D.1.3.2.18.) se sastoji od PEHD cjevovoda $\varnothing 225$ mm, L=3000 m. Radovi su u završnoj fazi, a finansirali su ih Javno preduzeće, Unsko-Sanski kanton i općina Sanski Most.
- Telemetrija vodovodnog sistema Zenica (D.1.3.2.19.) kojom je uvezan dispečerski centar sa objektima na terenu (izvorišta, mjerne i filter stanice i rezervoari). Radovi su završeni, a finansirali su ih Javno preduzeće, Zeničko-Dobojski kanton i JP ViK Zenica.
- Izgradnja bunara na lokalitetu Park u cilju povećanja količina vode u vodovodnom sistemu Kiseljak (D.1.3.2.20.) kojim su eliminisane svakodnevne redukcije. Radovi su završeni, a finansirali su ih Javno preduzeće i Srednjobosanski kanton.
- Vodovod Pašin Brod, Bužim (D.1.3.2.21.) Poslovi su ugovoreni, ali izgradnja nije počela zbog nepovoljnih vremenskih uslova. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i Unsko-Sanski kanton.
- Vodovod naselja Zlobare, Kakanj (D.1.3.2.22.). Radovi su završeni a izgrađen je cjevovod za izmješteno naselje zbog klizišta. Radove je finansiralo Javno preduzeće.
- Vodovod naselja Lozančići, Kakanj (D.1.3.2.22.) Poslovi su ugovoreni, ali izgradnja nije počela zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Radove će finansirati Javno preduzeće.
- Vodovod Ružica, Bihać (D.1.3.2.24.) se sastoji od PEHD cjevovoda $\varnothing 63-110$ mm, L=4200 m. Radovi su završeni, a finansirali su ih Javno preduzeće, Unsko-Sanski kanton i Fond za infrastrukturu Bihać.
- Vodovod Kolunić, Bosanski Petrovac (D.1.3.2.25.) se sastoji od PEHD cjevovoda $\varnothing 110$ mm, L=1450 m. Radovi I faze su pri završetku, neophodno je nastaviti radove II faze. Radove zajednički finansiraju Javno preduzeće, Unsko-Sanski kanton i općina Bosanski Petrovac.
- Vodovod Crkvina, Bosanska Otoka, nabavka materijala (D.1.3.2.26.). Materijal je finansiralo Javno preduzeće, a ugradnju općina i Unsko-Sanski kanton.
- Vodovod Pribitkovići-Borovac, Banovići (D.1.3.2.28.) se sastoji od PEHD cjevovoda $\varnothing 90-125$ mm, NP 10-25 bari, L=2150 m i rezervoara zapremine 2x50 m³. Radovi su u završnoj fazi, a finansirali su ih Javno preduzeće i Direkcija voda Tuzla.
- Završetak izgradnje vodovoda Posavska Mahala - Prnjavor, Odžak (D.1.3.2.34.) se sastoji od 13650 m cjevovoda $\varnothing 75-160$ mm, NP 10 bara.
- Izgradnja vodovoda Bare, Gornja Zenica (D.1.3.2.37.) se sastoji od pumpne stanice, potisnog voda od PEHD cijevi $\varnothing 75$ mm, L=1000 m i dva rezervoara od 100 i 40 m³. Dio radova se prenosi u narednu godinu.
- Učešće u izgradnji vodovodnog sistema Orašac, Bihać (D.1.3.2.38.) je finansiranje dodatnih radova u cilju završetka projekta. Radovi se zbog kasnog ugovaranja u cijelosti prenose u narednu godinu.
- Pomoć u sanaciji malih vodovoda na području Srednjobosanskog kantona (Budućnost Fojnica i Gorčevica Travnik - D.1.3.2.39.) se sastoji od izgradnje cjevovoda u Fojnici i izgradnje rezervoara od 100 m³ u Travniku.
- Interventni radovi na sanaciji glavnog cjevovoda na vodovodnom sistemu u Visokom (D.1.3.2.40.) odnose se na hitnu sanaciju vodovodnog sistema finansiranje radova i izrade katastra.

- Nepredviđeni i dodatni radovi na izgradnji ugovorenih vodovodnih sistema (Sapna, V.Kladuša i dr.) (D.1.3.2.42.) predstavlja finansiranje dodatnih radova na navedenim sistemima.
- Izgradnja vodovoda Ozimice, Žepče (D.1.3.2.43.). Poslovi su ugovoreni, ali izgradnja nije počela zbog nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe izmjene projektne dokumentacije.
- Sljedeći projekti su realizovani u organizaciji Direkcija voda Tuzla u čijem finansiranju je učestvovalo i Javno preduzeće: Radovi na obezbjeđenju dodatnih količina pitke vode, Babići, Malešići, Prijeko Brdo, G. Orahovica - Gračanica (D.1.3.2.27.); Vodovod Tinja, Seona, Dedići, G. Moranjci, D. Srebrenik (D.1.3.2.29.); Vodovod Dobošnica (D.1.3.2.30.) i Vodovod Nahvioci-Šibošnica, Čelić (D.1.3.2.31.).
- Projekti Vodovod Prokosovići, Lukavac (D.1.3.2.32.) i Radovi na saniranju zaštitnih zona izvorišta Studešnica i Krabanja, općina Banovići (D.1.3.2.33.) nisu realizovani, a za iste je bila zadužena direkcija voda Tuzla.

Izvedenim radovima poboljšano je snabdijevanje vodom obuhvaćenih naseljenih mjesta i stvoreni bolji uslovi života stanovništva.

D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda

Radovi na izgradnji objekata za zaštitu voda od zagađenja ugovoreni su u visini od 94,03%, a izvršeni 40,54% u odnosu na planirane.

U 2004 godini upotpunosti su završeni planirani radovi na izgradnji fekalnog kolektora kanalizacije naselja Zubčići u Goraždu (I faza) i završeni planirani radovi na izgradnji kanalizacionog sistema u Sanskom Mostu. Planirani radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora naselja Velagići u Ključu usporeni su zbog problema sa imovinsko-pravnim odnosima i čija se realizacija očekuje u prvoj polovini 2005. godine. Radovi na zaštiti jezera Hazna od fekalnih voda i izgradnja kolektora kanalizacije naselja Požarike u Gradačcu kasno su ugovoreni od strane Direkcije voda u Tuzli tako da se u cijelosti prenose u 2005. godinu.

4.3. PRENESENI POSLOVI IZ 2003. GODINE

Preneseni poslovi i zadaci uglavnom su relizirani. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa još uvijek nije moguće izvršiti planirane radove na regulaciji rijeke Spreče u Živinicama. Prenesena namjenski sredstava Budžeta Federacije BiH u 2004. godinu utrošena su cijelosti u namjene za koje su utvrđene odlukom Vlade federacije BiH – u finansiranje radova za sanaciju odvodnih kanala na području opštine Odžak.

4.4. SREDSTVA REZERVE

Planirana sredstva rezerve angažirana su u cijelosti, odnosno prema odluci Upravnog odbora najvećim dijelom angažirana su na radove čišćenja i sankcije vodotoka u Tuzlanskom kantonu. Radovi zbog žalbi u tenderskoj proceduri realiziraće se u 2005. godini.

Pored toga, u 2004. godini iz sredstava rezerve plaćeni su dodatni radovi na saniranju potoka Lukavac u Trnovu (2.965,45 KM), nabavku vodovodne opreme na izmještanju vodovoda u Sanskom Mostu u okviru izgradnje kanalizacije (17.756,85 KM), dodatne i nepredviđene radove na rekonstrukciji i sanaciji odvodnih kanala u Odžačkoj Posavini koja su nedostajala za finansiranje ovih radova namjenskim sredstvima Budžeta Federacije BiH

(21.069,87 KM) i nedostajuća sredstva za monitoring kvaliteta rijeke Spreče u donosu na planirana stavkom B.1.2.5. (7.150,00 KM).

III - IMPLEMENTACIJA KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA

Pored aktivnosti usmjerenih na realizaciju planiranih projekata Planom i Finansijskim planom za 2004. godinu, Javno preduzeće je određeno za implementaciju određenih kreditnih ili donatorskih sredstava koja se implementiraju u sektoru vodoprivrede. U 2004. godini nastavljena je implementacija Kreditnog sporazuma koji je zaključila Vlada Federacije BiH sa Kuvajtskim Fondom za arapski ekonomski razvoj i doniranim sredstvima Kraljevine Norveške.

Pored toga, preduzeće je bilo angažovano i na pripremi određenih projekata sa Svjetskom bankom, a određenu podršku pruža projektu Španske vlade vezano za uspostavu monitoringa na rijeci Bosni.

1. Kreditni sporazum sa Kuvajtskim Fondom

Javno preduzeće je, kao implementator ispred Vlade Federacije BiH u 2004. godini, nastavilo sa realizacijom projekata koji se finansiraju iz sredstava zajma Kuvajtskog Fonda za arapski ekonomski razvoj.

Federacija Bosne i Hercegovine i Kuvajtski Fond za arapski ekonomski razvoj potpisali su Sporazum o zajmu za finansiranje Projekta hitnih radova na snabdijevanju vodom i održavanju čistoće u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost zajma iznosi 5.200.000,00 kuvajtskih dinara, a što preračunato u KM iznosi oko 35.000.000,00 KM, što zavisi od kursa između KM i kuvajtskog dinara koji se stalno mijenja.

Radovi i aktivnosti u 2004. godini odvijali su se na slijedećim projektima:

- Izgradnja kanalizacionog kolektora u Srebreniku,
- Izgradnje taložnika - pjeskolova na postrojenju za tretman otpadnih voda u Srebreniku,
- Izgradnja vodovodnog sistema Liskovac, Cazin,

- **Kanalizacioni kolektor u Srebreniku.** Radovi na izgradnji kolektora kanalizacije u Srebreniku zbog problema koji su nastali sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa nisu privedeni kraju. Očekuje se rješenje ovog problema i skori završetak radova na ovom projektu. Radove izvodi firma TEHNOGRAD iz Tuzle. Ugovorena vrijednost radova iznosi 355.159,70 KM. Kuvajtski Fond učestvuje sa finansiranjem 88%, a opština Srebrenik sa 12%. Ovim projektom izgradiće se 4.530 m novog kanalizacionog kolektora profila od 200 do 500 mm. Radovi nisu okončati na dužini od 200 m.
- **Pjeskolov na postrojenju u Srebreniku.** Radove izvela firma GROMEKS iz Srebrenika. Radovi su okončani, ostalo da se riješi pitanje plaćanja dodatnih radova. Po osnovnom ugovoru radovi su ugovoreni u iznosu od 218.928,10 KM. Kuvajtski Fond je plaćao 84% radova, a Javno preduzeće 16%. Izgradnjom pjeskolova sa rešetkom i razdjelnom građevinom eliminiše se pjesak i druge nepoželjne čestice koje su otežavale rad uređaja za tretman otpadnih voda i doveli do čestih zastoja u radu.
- **Izgradnja vodovodnog sistema Liskovac u opštini Cazin.** Preostalim sredstvima Kuvajtskog kredita namjenjenih vodosnabdijevanju vodom opštine Cazin usmjerena su na dovršetak radova na izgradnji vodovodnog sistema Liskovac. Radovi u iznosu od 100.000,65 KM su okončani. Izvođač radova bilo je d.o.o «Gradnja Final» iz Bužima. Izgradnjom ovog vodovodnog sistema, u čijem finansiranju je učestvovalo i mjesno stanovništvo, 75 domaćinstava naselja Liskovac dobiće kvalitetnu pitku vodu.

2. Donacija Norveške Vlade

U toku 2004. godine okončani su svi radovi i aktivnosti na implementaciji Projekta obezbjeđenja dodatnih količina vode u opštinama Kreševo, Odžak i Bosanska Krupa, uz naknadno proširenja na dijelove opštine Kiseljak i Fojnica koji se realizira doniranim sredstvima Kraljevine Norveške. U implementaciju ovog projekta investirano je u prethodne tri godine ukupno 22.500.000,00 NOK ili oko 5.625.000,00 KM.

- **Izgradnja vodovodnog sistema Kreševa.** Ovim projektom izvršena je sanacija i nadgradnja postojećeg vodovodnog sistema. Obuhvatila je izgradnju spojnog cjevovoda dužine 2.711 m, distributivnu mrežu naselja Troska, Stojšići, Polje, Alagići i Volujak, izgradnju rezervoara Kreševo $V=300 \text{ m}^3$ i pristupnog puta do istog, spojni cjevovod sa rezervoarom Kreševo dužine 376 m i izgradnju tri klorinatorske stanice.

Kako su licitirani i završeni radovi koštali manje od planiranog budžeta, preostalim sredstvima ugovoreni su radovi tzv. II faze radova na ovom vodovodnom sistemu, kao i radovi u opštinama Kiseljak i Fojnica. U Kreševu je izgrađen cjevovod Mratinići u dužini od 1540 m, i druga komora rezervoara Meljine zapremine 250 m^3 . U Kiseljaku je izgrađen cjevovod od bunara "Park" do rezervoara Palež dužine 1140 m, novih pumpi, te hlorinacije u rezervoaru Palež, a u opštini Fojnici izvršena je izmjena cjevovoda na šest lokacija: Borak, Luke, Muslinovac, Piplice, Ragolska Čuprija i Šavnik – Trokut.

- **Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode u Odžaku.** Izgrađen je uređaj za tretman pitke vode i uvođenje novih količina vode u vodovodni sistem u Odžaku izgradnjom četvrtog bunara dubine 70 m i kapaciteta 30 l/s sa spojnim cjevovodom i pristupnim putem do postrojenja. Izgradnjom postrojenja i uvođenjem novih količina vode značajan dio opština Odžak riješio je pitanje snabdijevanja pitkom vodom.

- **Izgradnja spojni cjevovod Bosanska Krupa – Bosanska Otoka.** Izgrađen je cjevovod dužine 4.892 m i objekti na trasi cjevovoda, kao i spajanja vodovodnog sistema Bosanske Krupe i Bosanske Otoke. Pored toga, nabavljena je i monitorirana moderna hlorinatorska stanica sa automatskim doziranjem i za preostala sredstva nabavljena oprema za izgradnju rezervoara Ljusina i PEHD cijevi dužine oko 2000 m za spajanje ovog rezervoara sa postojećom pumpnom stanicom.

Pored toga, komunalnim preduzećima koja upravljaju vodovodnim sistemima U Odžaku, Kreševu, Fojnici, i Kiseljaku obezbijedena je uredska i računarska oprema, nabavljeni softveri za naplatu pruženih usluga, mjerači protoka, izrađene digitalne korisničke mape vodovodnih i kanalizacionih sistema, izvršena obuka kadrova i dr.

Kako se implementacija prethodno opisanog sporazuma sa Vladom Kraljevine Norveške privodila završetku, Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa vladinom Norveškom agencijom za razvojnu saradnju pripremio je i **potpisalo novi Sporazum** kao pomoć za finansiranje konsultantskih usluga, opreme i građevinskih radova za institucionalno jačanje vodovoda u gornjem i donjem riječnom slivu rijeke Vrbasa u opštinama Jajce, Donji Vakuf, Bugojno i Gornji Vakuf.

Za realizaciju Sporazuma predviđena su sredstva od 33.000.000,00 NOK (oko 7.000.000,00 KM). Projekat je planiran da se realizira u tri faze. U prvoj fazi je predviđeno institucionalno jačanje komunalnih preduzeća, u drugoj rekonstrukcija i sanacija na postojećim objektima vodovodnih sistema, a u trećoj fazi je planirana izgradnja novih objekata vodovodnih sistema u navedenim opštinama.

U okviru prve faze koja se implementirala u toku 2004. i traje do kraja marta 2005. godine obezbijediće se računarska i uredska oprema za komunalna preduzeća u navedene 4 opštine i integralni računovodstveni sistemi.

Javno preduzeće za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo ispred resornog ministarstva ima ulogu klijenta, odnosno investitora za implementaciju ovih projekata što zahtijeva potpuno anagažovanje zaposlenih na implementaciji ovih projekata.

3. Ostali projekti

Stručno osoblje preuzeća na preporuku Svjetske banke pripremlilo je aplikacione materijale za dva projekta:

- Projekat zaštite Urbane strukture i pružanje usluga. Po ovom projektu izvršiće se poboljšanje sistema vodosnabdijevanja u opštinama Lukavac i Cazinu (još nije konačno) sa kreditnim sredstvima, a za opštinu Vareš grant sredstvima. Za ovaj projekat obezbijedena su sredstva u visini od 7,0 miliona US\$.
- Po drugom projektu izvršiće se rekonstrukcija postrojenja za tretman otpadnih voda u Trnovu i Odžaku, te izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u Živinicama. Za ovaj projekat sredstva su obezbijedena od strane GEF-a i ista se realiziraju preko Svjetske banke kao administratora. Radi se o donatorskim sredstvima u visini od 90%, dok 10% treba da bude lokalno učešće. Za realizaciju ovog projekta obezbijedeno je 5,0 miliona US\$.

Projekat Vlade Španije «Podrška obnovi ekosistema rijeke Bosne i njenih protoka – monitoring kvaliteta i kvantiteta voda» je djelimično realiziran u 2004. godini. Rok implementacije je 2006. godina. U 2004. godini je implementirano oko 150.000 Eur-a.

U svim navedeni projektima pristutno je značajno angažovanje zaposlenika preduzeća.

IV - OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA U 2004. GODINI

1. ZAPOSLENOST

Javno preduzeće u 2004. godini imalo je ukupno 42 zaposlenika. Od tog broja 36 zaposlenika obavljalo je poslove u središtu preduzeća u Sarajevu, a 6 zaposlenika su u uredima u Zenici i Jajcu koji su formirani po projekatu Institucionalnog jačanja u sektoru voda kojeg provodi Evropska Unija.

Poslove i zadatke u središtu u Sarajevu obavljalo je 36 zaposlenika. Od tog broja 24 zaposlenika su sa VSS, (15 diplomiranih građevinskih inženjera – 1 sa zvanjem magistra, 1 dipl. inž.maš., 1 dipl.inž.geologije, 1 dipl.inž.hemije, 2 dipl.ecc., 1 dipl. pravnik, 1 dipl.žurnalista, 1 dipl.sociolog, 1 Mr bioloških nauka), 1 zaposleni sa VSS – inženjer građevinarstva, 8 zaposlenih sa SSS, 1 KV radnik i 2 NK radnika.

Kvalifikaciona struktura zaposlenika u uredima je: 3 građ.inženjera hidro smjera, 1 dipl.ecc. i 2 sa SSS.

Prosječno isplaćena neto plata po zaposlenom u 2004. godinu iznosila je **1.007,95** KM, što je na nivou prethodnih godina (u 2002. godini - 1.019,68 KM, a u 2003.godini –1.001,28).

Na dan 31.12.2004. godine preduzeće je raspolagalo sa slijedećom imovinom:

2. STALNA SREDSTVA U UPOTREBI:

- u KM

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
0150	Softveri	25.923,69	14.077,84	11.845,85
0220	Transportna sredstva	280.195,59	193.898,67	86.296,92
0221	Kontejneri	11.387,50	11.387,50	0,00
0222	Aparati za kafu	11.698,50	11.435,43	263,07
0223	Kancelarijski namještaj	125.809,59	74.740,02	51.069,57

0224	Računarska oprema, pisaće mašine i kasa	186.306,17	109.401,50	76.904,67
0225	Telefonske centrale, telefaksi i mobiteli	32.999,65	23.935,13	9.064,52
0226	Fotokopirni aparati	57.628,40	44.299,71	13.328,69
0227	TV, video, diktafoni i projektor	12.872,80	7.349,34	5.523,46
0228	Dizel agregat	9.942,50	3.189,90	6.752,60
02281	Oprema za odbranu od poplava	123.217,44	6.128,52	117.088,92
	UKUPNO I:	877.981,83	499.843,56	378.138,27
0280	Knjige i karte	5.727,07	0,00	5.727,07
	SVEUKUPNO I:	883.708,90	499.843,56	383.865,34

3. SITAN INVENTAR U UPOTREBI I HTZ OPREMA:

- u KM				
K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1031	Sitan inventar u upotrebi	33.289,08	33.289,08	0,00
1035	HTZ oprema	935,50	935,50	0,00
1036	Sitan inventar za odbranu od poplava	34.370,36	34.370,36	0,00
1037	HTZ oprema za odbranu od poplava	14.320,00	14.320,00	0,00
	SVEUKUPNO II	82.914,94	82.814,94	0,00

4. NOVČANA SREDSTVA:

K-to	Naziv računa na kojem se nalaze novčana sredstva	Iznos u KM
2000	Transakcijski račun kod Upi banke d.d.- Sarajevo	1.688.729,05
2001	Transakcijski račun kod Gospodarske banke d.d. - Sarajevo	1.453.878,76
2002	Prelazni transakcijski račun kod Gospodarske banke za plaćanje prema inostranstvu u KM	7.598,16
2003	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	1.333.141,97
2020	Blagajna u KM	343,50
2052	Devizna blagajna u EUR-ima (103,00 EUR-a)	201,89
2032	Devizni račun u EUR-ima, Gospodarska banka d.d.- Sarajevo (0,00 EUR-a)	0,00
	SVEUKUPNO III	4.483.893,33

5. ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14.juna 2001. godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije preduzeća kao tuđa imovina. Komisija je izvršila popis i ovih objekata, a to su:

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2003.godine iznosi:

Nabavna vrijednost..... 93.823.275,00 KM
 Ispravka vrijednosti.....18.684.195,16 KM
 Sadašnja vrijednost..... 75.139.079,84 KM

6. OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2004. godine Javno preduzeće je imalo slijedeće obaveze i potraživanja, i to:

6.1. Obaveze:

R.b.	K-to	OBAVEZA	IZNOS U KM
		Dugoročne obaveze	
1.	5082	Kredit Svjetske banke	3.378.942,71
2.	50821	Kamate po kreditu Svjetske banke	470.125,07
3.	5085	Kredit Kuvajtskog fonda	30.547,71
		Kratkoročne obaveze	
4.	5400	Dobavljači u zemlji	889.989,65
5.	543	Ostale obaveze- ugovori o djelu, autorski ugovori	2.935,00
6.	545	Obaveze – ostala primanja	1.125,00
7.	546	Ostale obaveze – naknade za šume, PPU i dr.	7.677,29
8.	548	Ostale obaveze (Komitet za visoke brane i Unija vodoprivrednih društava...)	1.050,12
9.	5494	Obaveze za porez po ugovoru o djelu	478,08
10.	5496	Obaveze za porez za Upravni odbor	200,00
11.	5492	Obaveze za ostala primanja	562,50
12.	5493	Obaveze po osnovu autorskih honorara	592,73
13.	5495	Obaveze prema Turističkim zajednicama	2.728,44
		U K U P N O:	4.786.954,30

Kako su druge iskazane obaveze kratkoročnog karaktera i iste su u toku januara i februara 2005. godine plaćene, u nastavku se daje obrazloženje zaduženja po dugoročnim kreditima i kamatama prema Svjetskoj banci i Kuvajtskom Fondu.

Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000 US\$ za finansiranje Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH u periodu od 1996. do 1998. godine. Ovaj dio kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US\$.

Zaključno sa 2005. godinom obaveze preduzeća po ovom kreditu odnose se samo na plaćanje kamata i godišnje iznose 17.626,98 US\$.

Počev od 2006. godine počinje plaćanje i otplata po kreditu. Plan otplate kredita je takav da su otplate za prvih deset godina jednake, a za narednih 20 godina također jednake, ali duplo veće, tako da godišnje obaveze po ovom kreditu iznose:

- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2006. do 2015. godine iznosi 47.005,26 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 64.544,10 US\$ (koliko iznosi 2006. do 61.371,25 US\$ (koliko iznosi 2015. godine). Znači, anuiteti se razlikuju za iznos kamata čija visina opada.
- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2016. do 2035. godine iznosi 94.010,52 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 107.935,83 US\$ (koliko iznosi 2016.) do 94.539,33 US\$ (koliko iznosi 2035. godine).

U poslednje dvije godine obaveze po kreditu Svjetske banke značajno su smanjene zbog pada kursa US\$ u odnosu na konvertibilnu marku.

Kredit Kuvajtskog Fonda odnosi se na nabavku dva terenska vozila koja je preduzeće uzelo za svoje potrebe u okviru nabavke vozila za komunalna preduzeća. Vrijeme vraćanje kredita je 10 godina sa jednom godinom odgode i uz kamatu od 3,5% godišnje.

Kredit je u kuvajtskim dinarima (jedan KD iznisi je oko 7 KM). Obaveza po kreditu za 2004. godinu iznosi 1.057,35 KD. Godišnje otplate za naredne godine zaključno sa 2012. godinom iznose 820,00 KD, uz dodatak kamata, čija visina opada počev od 2003. godine kada je otpočelo plaćanje glavnice i koje iznose 37,35 KD za 2004. godinu do 7,32 KD koliko će iznositi 2012. godine.

6.2. Potraživanja:

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	IZNOS U KM
1.	0440	Dugoročna potraživanja - stambeni krediti zaposlenima	254.121,69
2.	2130	Kratkoročna potraživanja od zaposlenih	792,00
3.	2189	Kratkoročna potraživanja – avansi dobavljačima	469.008,76
4.	21582	Povrat poreza na dobit	69.911,35
5.	2170	Sumnjiva i sporna potraživanja – UBS Ženeva	191.981,20
6.	21885	Potraživanje – KP «Rad» Cazin	362.000,00
		UKUPNO	1.347.815,00

Preduzeće je u 2000. i 2001. godini odobrilo stambene kredite zaposlenim. Potraživanja od radnika po tom osnovu sa 31.12.2004. godine iznose 254.121,69 KM.

Dati avansi odnose se na avanse date izvođačima radova po zaključenim ugovorima čija se realizacija prenosi u 2005. godinu.

Od poreske uprave Federacije BiH potražuju se sredstva za više plaćeni porez na dobit. Ovaj iznos sredstava se potražuje od poreske uprave od 2000-te godine i uprkos više puta pismenog traženja povrata sredstava ona do danas nisu vraćena preduzeću.

Stavka sumnjivih i spornih potraživanja odnosi se na manje vraćeni iznos sredstava u pokušaju obezbjeđenja kredita za sanaciju zgrade „Vodoprivreda BiH“.

Prema odluci Upravnog odbora odobren je kratkoročni zajma GP „Rad“ iz Cazina koje je izvodilo radove na vodovodnom sistemu u Cazinu kao pomoć u premoštavanju naplate fakturiranih radova od strane Kuvajtskog Fonda. Kako kredit nije vraćen na vrijeme podnesena je tužba za naplatu ovih sredstava. Donesena prvostepena presuda na koju je žalbu uložilo preduzeće «Rad» Cazin. Očekuje se donošenje konačne presude i naplata sredstava sa kamatama.

7. KAPITAL I TRAJNI UDIJELI PREDUZEĆA

Kapital preduzeća sa 31.12.2004. godine iznosi 2.615.011,31 KM. Cjelokupan iznos kapitala je državni.

Javno preduzeće naslijedilo je trajne udijeje u kapitalu kod drugih pravnih lica. Naime, Revizija predratne izvršene privatizacije po tzv. «Markovićevoj privatizaciji» kod Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta utvrdila je udijeje Javnog preduzeća kod ovih pravnih lica, odnosno subjekata čiji je pravni slijednik ovo preduzeće. Na dan 31.12.2004. godine Javno preduzeće kod ovih pravnih lica ima trajne udijeje u kapitalu u visini:

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| - Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo (43,34 % kapitala) | ili | 1.935.313,00 KM |
| - Institut za hidrotehniku GF, Sarajevo (21,595% kapitala) | ili | 48.393,00 KM |

DIREKTOR

Buturović Mehmed, dipl.ing.grad.