



**JAVNO PREDUZEĆE ZA
«VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE»
S A R A J E V O**

Broj: 03-179-1/07

**I Z V J E Š T A J
O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA «VODNO PODRUČJE SLIVOVA
RIJEKE SAVE» SARAJEVO ZA 2006. GODINU**

SARAJEVO, FEBRUARA 2007. GODINE

S A D R Ź A J

	Strana
UVOD -----	3
I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA -----	4
II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA -----	6
1.FINANSIJSKI PODACI, TROŠKOVA, RASHODA I DR. IZDATAKA -----	6
2.OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT -----	7
3.FIN.REALIZAC. PLANA I FINAN. PLANA ZA 2006. GODINU -----	8
3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA -----	8
3.2.ANALITIČKA REALIZACIJA PLANA -----	9
4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI -----	22
4.1.UPRAVLJANJE VODAMA I VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA -----	23
A. REDOVNA DJELATNOST -----	23
A.1. Vodoprivredna služba -----	23
A.2. Tekuće održavanje -----	25
A.3. Investiciono održavanje -----	25
A.4. Intervencije u vanrednim slučajevima -----	25
A.5. i A.7. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i Ureda -----	25
A.6. Troškovi rada vodoprivredne laboratorije -----	26
A.8. Drugi troškovi -----	26
B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA -----	26
B.1. Istraživanje vodnih resursa -----	26
B.2. Strateška dokumentacija -----	27
B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja -----	27
4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA -----	27
C. PROJEKTA DOKUMENTACIJA -----	27
C.1. Idejni projekti -----	28
C.2. Glavni projekti -----	28
D.RADOVI-----	28
D.1.1. Izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata---	28
D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda -----	29
D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda -----	30
4.3. PRENESENI POSLOVI IZ 2005. GODINE -----	31
4.4. SREDSTVA REZERVE -----	31
III – IMPLEMENTACIJA PROJEKATA PO MEĐUNRODNIM UGOVORIMA --	31
IV – OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU PREDUZEĆA U 2006. GODINI -----	32
1. Zaposlenost -----	32
2. Imovina, obaveze i potraživanja -----	32
a) Stalna sredstva -----	33
b) Sitan inventar i HTZ oprema -----	33
c) Novčana sredstva -----	34
d) Obaveze i potraživanja -----	34
e) Kapital i trajni udijeli -----	35
f) Zaštitni vodoprivredni objekti -----	35

UVOD

Javno preduzeće za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo osnovano je Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), a nakon dobijanja saglasnosti na Statut preduzeća od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine registrirano je rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj 1-21528 od 31.12.1998. godine.

Po Zakonu o vodama i Statutu Javnog preduzeća predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Javnog preduzeća, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Plan i Finansijski plan predstavlja dokument kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva preduzeća, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju. Plan i Finansijski plan preduzeća predstavlja osnovni dokument kojim se utvrđuje poslovanje preduzeća.

Ovaj Izvještaj uz dodatne podatke iz seta obrazaca Godišnjeg finansijskog izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju preduzeća u 2006. godini.

Plan i Finansijski plan Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo za 2006. godinu usvojio je Upravni odbor preduzeća na 4. sjednici održanoj 29.12.2005. godine. Svojom saglasnošću broj: 04-25-323/05 od 6.01.2006. godine Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) uslovilo je da se u doneseni Plan i finansijski plan za 2006. godinu planiraju sredstva za otplatu anuiteta po kreditu iskorištenog za izgradnju vodovoda u Goraždu po zahtjevu Bosansko-podrinjskog kantona. Na 5. sjednici Upravnog odbora održanog 7.02.2006. godine izvršeno je usaglašavanje Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu sa datom saglasnosti Ministarstva.

Plan i Finansijski plan za 2006. godinu sačinjen je u očekivanju donošenja novog Zakona o vodama sa planiranim prihodima za drugu polovinu godine prema rješenjima koja su data u prijedlogu novog zakona, odnosno sa smanjenim prihodima.

Usvajajući Izvještaj o poslovanju za 2005. godinu na 6. sjednici održanoj 28.02.2006. godine, Upravni odbor je donio Odluku o utvrđenoj visini i usmjeravanju odloženih prihoda javnog preduzeća za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo koja čini sastavni dio Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu. Saglasnost na ovu odluku dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-1-25-61/06 od 21.03.2006. godine.

Kada se uvidjelo da neće doći do implementacije novog zakona u 2006. godini pristupilo se prvim izmjenama Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu kako bi se u bilans planiranih prihoda dodali umanjeni prihodi prilikom izrade planskog dokumenta i uvrstili novi planirani poslovi i radovi. Prve izmjene Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu usvojio je Upravni odbor na 9. sjednici održanoj 27.07.2006. godine. Na ove izmjene saglasnost je dalo Ministarstvo svojim aktom broj: 05-25-184/06 od 02.08.2006. godine.

U cilju efikasnije realizacije planiranih radova i aktivnosti izvršene su i Druge izmjene Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu, a usvojio ih je Upravni odbor na 15. sjednici održanoj 29.11.2006. godine. Saglasnost i na druge izmjene Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu dalo je Ministarstvo svojim aktom broj:05-25-302/06 od 5.12.2006. godine.

Prihodi i druga sredstva ostvareni su u visini od 20.163.120,44 što u odnosu na predviđene Planom i Finansijskim planom Javnog preduzeća za 2006. godinu predstavlja ostvarenje u visini od 98,36%.

Ostvareni troškovi i rashodi iznose 15.735.597,50 KM, nabavka stalnih sredstava iznosi 287.016,05, a izvršenje obaveza za sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2005. godine 381.635,35 KM što ukupno iznosi 16.404.248,90 KM. Navedeni ukupan iznos predstavlja i ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu, što je 80,02% u odnosu na planiranu.

Ugovorena vrijednost radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2006. godinu iznosi 19.171.584,54,00 što je 93,52% u odnosu na planirane. Ugovoreni radovi koji nisu realizirani u toku 2006. godine biće izvršeni u 2007. godini za koje će biti preneseni i ostvareni prihodi.

Preduzeće u Godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazalo rezultat (dobit/gubitak), odnosno preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat. Polazeći od toga da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Iskorištena je knjigovodstvena mogućnost da se neutrošeni ostvareni prihodi odlože i prenesu u 2007. godinu za finansiranje ugovorenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2006.godinu, a dijelom i novih planiranih radova i aktivnosti po planu za 2007. godinu.

U narednu godinu prenose se i odlažu prihodi u iznosu od 4.427.522,94 KM, kao i 406.750,85 naplaćenih, a neutrošenih namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH .Ova sredstva zajedno sa ugovorenim radovima i aktivnostima biće sadržana u Planu i Finansijskom planu preduzeća za 2007. godinu.

I – OSTVARENJE PRIHODA I DRUGIH SREDSTAVA

Ostvarenje prihoda i drugih sredstava Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save " Sarajevo (dalje: Javno preduzeće) u 2006. godini u odnosu na planirane vidi se iz narednog tabelarnog pregleda:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	POSEBNE VODOPRIVREDNE NAKNADE	13.700.000,00	13.687.817,76	99,91
1.1.	Posebna vodoprivredna naknada za registraciju motornih vozila	5.650.000,00	5.710.756,06	101,08
1.2.	Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda	2.650.000,00	2.450.020,46	92,45
1.3.	Posebna vodoprivredna naknada za iskorištavanje voda	5.000.000,00	5.126.114,69	102,52
1.4.	Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	400.000,00	400.926,55	100,23
2.	OSTALI IZVORI PRIHODA	384.957,18	467.010,71	121,31
3.	PRENESENI ODLOŽENI PRIHODI IZ 2005. GODINE	4.965.042,82	4.965.042,82	100,00
4.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	1.450.000,00	1.043.249,15	71,95
UKUPNO (1+2+3+ 4):		20.500.000,00	20.163.120,44	98,36

Iz tabele se vidi da su ukupni prihodi i druga sredstva ostvareni u visini od 20.163.120,44 KM što je skoro u visini planiranih za 2006. godinu.

Osnovni izvor finansiranja Javnog preduzeća su **posebne vodoprivredne naknade**. Posebne vodoprivredne naknade se ubiru na osnovu Zakonu o vodama i podzakonskih akata kojima je uređeno pitanje visine naknada, obveznici plaćanja, način i rokovi plaćanja i dr.

Posebne vodoprivredne naknade predstavljaju javne prihode i vlastite prihode Javnog preduzeća. U 2006. godini po osnovu posebnih vodoprivrednih naknada obezbijedeno je 13.687.817,76 KM, što predstavlja 99,91% u odnosu na planirane. Radi uporedbe naplata posebnih vodoprivrednih naknada u prethodnim godinama bila je slijedeća:

	- u KM
- u 1999. godini	6.980.647,02
- u 2000. godini	10.051.081,36
- u 2001. godini	9.927.751,71
- u 2002. godini	10.863.439,42
- u 2003. godini	10.752.452,58
- u 2004. godini	11.997.127,83
- u 2005. godini	13.353.807,31

Iz navedenih iznosa može se zaključiti da je trend rasta naplate posebnih vodoprivrednih naknada u 2006. godini zaustavljen. Javno preduzeća nema prava inspeksijske kontrole plaćanja posebnih vodoprivrednih naknada. Odnosi preduzeća prema obveznicima su informacionog, obavještajnog i donekle upozoravajućeg, «prijetećeg», karaktera. U okviru navedenih mogućnosti preduzimane su mjere i aktivnosti u cilju povećanja naplate.

I u 2006. godini izostala je inspeksijska kontrola od strane za to ovlaštenih državnih organa.

Ostvarenje naplate posebnih vodoprivrednih naknada po vrstama je različito i u običajnim trendovima. Naplata posebnih vodoprivrednih naknada po kantonima i vrstama daje se u narednom pregledu:

R. br.	KANTON	Naknada za registraciju vozila	Naknada za korištenje voda	Naknada za zaštitu voda	Naknada za izvađeni materijal	UKUPNO
1.	Unsko-sanski	714.746,66	101.805,58	40.387,38	84,00	857.023,62
2.	Posavski	131.067,85	23.474,11	19.344,46	390.214,94	564.101,36
3.	Tuzlanski	1.428.437,42	2.213.035,12	993.781,20	172,81	4.635.426,55
4.	Zeničko-dobojski	1.078.250,66	1.662.539,02	441.584,80	4.704,00	3.187.078,48
5.	Bosansko-podrinjski	76.457,21	33.622,13	34.664,66	1.211,30	145.955,30
6.	Srednjo-bosanski	723.103,44	254.798,43	67.704,01	-	1.045.605,88
7.	Sarajevski	1.558.692,82	836.840,30	852.553,95	4.539,50	3.252.626,57
	Ukupno:	5.710.756,06	5.126.114,69	2.450.020,46	400.926,55	13.687.817,76

Iz ostalih izvora obezbijedeno je 467.010,71 KM prihoda. Ovi prihodi obezbijedeni su iz slijedećih izvora: prodaje tendera (13.639,44 KM); bankarskih kamata na oročena i sredstva po viđenju na transakcijskim računima (180.484,01 KM); prihodi dobiveni sučeljavanjem prihoda i rashoda po obračunu amortizacije na donirana stalna sredstva (188.572,57 KM); utvrđenog viška stalnih sredstava (60.075,12 KM); prodaje stalnih sredstava-vozila (17.276,00 KM); kamata po datim stambenim kreditima (2.122,32 KM); zakupnine javnog vodnog dobra (4.391,25 KM) i ostalo (450,00 KM).

Preduzeće je u cijelosti oprihodovalo **odložene prenesene prihode** po obračunu za 2005. godinu u visini od 4.965.042,82 KM.

Namjenska sredstva Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine naplaćena su u planiranom iznosu od 1.450.000,00 KM, ali je u toku 2006. godine utrošeno 1.043.249,15 KM tako da je samo utrošeni iznos oprihodovan. Neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 406.750,85 KM preniće se u 2007. godinu kada će se utrošiti i oprihodovati.

II – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA **(TROŠKOVI, RASHODI I DRUGI IZDACI)**

1. FINANSIJSKI PODACI TROŠKOVA, RASHODA I DRUGIH IZDATAKA

Ukupni troškovi i rashodi Javnog preduzeća za 2006. godinu iznose 15.735.597,50 KM i ostvareni su plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2006. godinu.

U skladu sa Planom i Finansijskim planom za 2006. godinu izvršena su i određena plaćanja koja nemaju tretman troškova i rashoda u visini od 287.016,05 KM. Ova plaćanja odnose se na nabavke stalnih sredstava preduzeća. U pregledu u nastavku daje se specifikacija nabavki stalnih sredstava:

- u KM

- nabavka stalnih sredstava – 3 vozila	187.824,70
- stalna sredstva - laboratorijska oprema	38.689,64
- nabavka knjiga i stručne literature	8.486,87
- Računarska oprema (računari i računarske komponente)	40.036,59
- telefonska centrala i telefoni za laboratoriju	2.190,99
- Kopir aparati – 3 kom.	5.963,51
- multilok uređaji i radio aparati za dva donirana vozila	1.677,50
- faks-kopir – 1 kom	583,83
- klima uređaj za server salu	947,00
- kontejner za laboratoriju	615,42

Pored toga, plaćanje radova iz namjenskih sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine prenesenih iz 2005. godine utrošeno je (381.635,35 KM) ne predstavljaju troškove ili rashode, a ni nabavku stalnih sredstava, već izvršavanje obaveza prema Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine iz 2005. godine. Trošenje i ovih sredstava predstavlja realizaciju Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu, jer su ista sadržana u radovima prenesenim iz 2005. godine.

Prema tome, ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu iznosi 16.404.248,90 KM i sastoji se od:

- Ostvareni troškovi i rashodi	15.735.597,50
- Nabavka stalnih sredstava	287.016,05
- <u>Namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH iz 2005. god.</u>	<u>381.635,35</u>

U odnosu na Plan i Finansijski plan za 2006. godinu ostvarena realizacija predstavlja 80,02% u odnosu na planiranu.

Ukupno ugovoreni radovi i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2006. godinu iznose 19.171.584,54 KM ili 93,52% u odnosu na planirane. Neizvršeni ugovoreni radovi biće

preneseni u 2007. godinu zajedno sa prenesenim odloženim prihodima i neutrošenim namjenskim sredstvima Budžeta federacije BiH.

2. OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT

Imajući u vidu da prihodi Javnog preduzeća predstavljaju javne prihode, odnosno preduzeće ih ne ostvaruje po osnovu prodaje roba ili pružanja usluga nelogično je iskazivati dobit u poslovanju preduzeća. Shodno tome, preduzeće je iskazalo tzv. neutralni finansijski rezultat (0). Višak prihoda nad rashodima knjižen je kao odloženi prihod za finansiranje ugovorenih i dijelom novih radova i aktivnosti u narednoj godini.

U tabeli u nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda po izvorima, ostvarenih troškova i rashoda, iskazani odloženi višak prihoda nad troškovina i rashodima koji se prenose u narednu godinu, realizovana namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH, investicije u toku i uložena sredstva u nabavku stalnih sredstava, kao i ukupna realizacija planiranih radova i aktivnosti u 2005. godini.

Red. broj	Prihodi/rashodi/ostalo	PLANIRANO	OSTVARENO	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Preneseni odloženi prihodi iz 2005. godine	4.965.042,82	4.965.042,82	100,00
2.	Posebne vodoprivredne naknade	13.700.000,00	13.687.817,76	99,91
3.	Ostali ostvareni prihodi	384.957,18	467.010,71	121,31
4.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	1.450.000,00	1.043.249,15	71,95
5.	Ukupno ostvareni prihodi (1+2+3+4):	20.500.000,00	20.163.120,44	98,36
6.	Ostvareni troškovi i rashodi		15.735.597,50	
7.	Višak prihoda nad rashodima čije se oprihodovanje odlaže za 2007. god. (5 minus 6)		4.427.522,94	
8.	Neutrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2006. god. (red.be.4: plan minus ostvareno)		406.750,85	
9.	Utrošena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2005. god.		381.635,35	
10.	Nabavka stalnih sredstava		287.016,05	
11.	Ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu (6+9+10):	20.500.000,00	16.404.248,90	80,02

3.FINANSIJSKA REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU

U nastavku daje se ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu po glavnim i analitički po svim stavkama i namjenama sa uporednim pokazateljima u odnosu na planirane iznose.

3.1. PREGLED REALIZACIJE PO GLAVNIM STAVKAMA

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	8.308.000,00	7.290.693,64	87,76
2.	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	7.019.500,00	4.641.788,75	66,13
3.	PRENESENI RADOVI IZ 2005. GODINE	4.571.095,04	4.294.345,39	93,95
4.	REZERVA	601.404,96	177.421,12	29,95
	UKUPNO: (1+2+3+4)	20.500.000,00	16.404.248,90	80,02
A.	REDOVNA DJELATNOST			
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.848.000,00	1.459.889,78	79,00
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.200.000,00	1.018.725,88	84,89
A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1.231.000,00	823.909,18	66,93
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE			
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA, ZENICA I JAJCE	250.000,00	225.490,86	90,20
A.6.	TROŠKOVI RADA KONTROLNE VODOPRIVREDNE LABORATORIJE	400.000,00	376.451,42	94,11
A.7.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	1.800.000,00	1.745.822,36	96,99
A.8.	DRUGI TROŠKOVI	897.000,00	1.147.688,11	127,75
	UKUPNO A:	7.626.000,00	6.797.977,59	89,14
B.	POSLOVI VODOPRIVRED. RAZVOJA			
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	391.000,00	260.123,04	66,53
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	215.000,00	168.947,00	78,58
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	76.000,00	63.646,01	83,74
	UKUPNO B:	682.000,00	492.716,05	72,25
C.	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA			
C.1.	IDEJNI PROJEKTI	482.500,00	347.486,50	72,02

1	2	3	4	5
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	190.000,00	171.100,53	90,05
	UKUPNO C:	672.500,00	518.587,03	77,11
D.	RADOVI			
D.1.	PLANIRANI RADOVI	6.347.000,00	4.123.201,72	64,96
	UKUPNO D:	6.347.000,00	4.123.201,72	64,96
3.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2005. GOD.			
E.	PRENESENI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ ODLOŽENIH PRIHODA	4.571.095,04	4.294.345,39	93,95
	UKUPNO E:	4.571.095,04	4.294.345,39	93,95
4.	REZERVA			
	UKUPNO 4:	601.404,96	177.421,12	29,50

3.2. ANALITIČKA REALIZACIJA PLANA

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	% (4/3)
1	2	3	4	5
1. (A+B)	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	8.308.000,00	7.290.693,64	87,76
A.	REDOVNA DJELATNOST	7.626.000,00	6.797.977,59	89,14
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.848.000,00	1.459.889,78	79,00
A.1.1.	OPŠTA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.037.000,00	777.795,63	75,00
A.1.1.1.	Troškovi vršenja osmatranja režima voda	620.000,00	496.841,36	80,14
A.1.1.1.1.	Osmatranje vodostaja, proticaja, padavina i kvaliteta voda na vodomjernim stanicama pod ingerencijom JP (poplava, bilans voda)	310.000,00	301.808,46	97,36
A.1.1.1.2.	Određivanje i uspostava kontrolnih profila za praćenje kvaliteta i kvantiteta voda - nove vodomjerne stanice	30.000,00		
A.1.1.1.3.	Kontrola kvaliteta površinskih voda (vodotoka, jezera) i podzemnih voda	280.000,00	195.032,90	69,65
A.1.1.2.	Troškovi osmatranja stanja voda, vodotoka, vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	262.000,00	241.222,69	92,07
A.1.1.2.1.	Osmatranje vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	247.000,00	229.472,69	92,90
A.1.1.2.1.1.	Oskultacija brana Hazna i Vidara	57.000,00	40.250,00	70,61
A.1.1.2.1.2.	Utvrdjivanje uzroka pojava procurivanja i geoloških i geotehničkih uslova Hazne i Vidare sa projektom sanacije	190.000,00	189.222,69	99,59
A.1.1.2.2.	Organizacija kontrole stepena zagađenja otpadnih voda kod nekih većih zagađivača i vršenja odbrane od havarijskih zagađenja	15.000,00	11.750,00	78,33

1	2	3	4	5
A.1.1.3.	Troškovi odbrane od poplava	100.000,00		
A.1.1.3.1.	Vršenje odbrane od poplava uz međudržavne i ostale vodotoke - Sava, Una, Drina, Vrbas, Bosna	100.000,00		
A.1.1.3.2.	Troškovi nabavke sredstava za odbranu od poplava- kompletiranje postojeće opreme			
A.1.1.4.	Troškovi specijaliziranih institucija na pripremi podloga, podzakonskih akata i pravilnika po zakonu o vodama	25.000,00	18.978,00	75,91
A.1.1.4.1.	Pripremanje novog Zakona o vodama i podloga za donošenje podzakonskih akata - prema planovima i zahtjevima FM PVŠ - sa JP za "Slivno područje Jadranskog mora"	25.000,00	18.978,00	75,91
A.1.1.4.2.	Izrada metodologije vodoprivrednih katastara: korisnika, zagađ. voda i vidoprivrednih objekata i postrojenja, javnog vodnog dobra od interesa za FBiH i neoph. programskih paketa (softvera)			
A.1.1.5.	Troškovi izrade stručnih mišljenja te revizija strateške i druge dokumentacije kroz angažovanje specijalističkih firmi te angažovanje neophodnih eksperata	30.000,00	20.753,58	69,18
A.1.2.	POSEBNA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	811.000,00	682.094,15	87,11
A.1.2.1.	Troškovi preuzetih međunarodnih i međudržavnih obaveza u Sektoru voda	755.000,00	625.184,49	82,69
A.1.2.1.1.	Izvršavanje obaveza prema EDV (WFD)	380.000,00	256.380,97	67,47
A.1.2.1.1.1.	Međudržavni ugovor o slivu rijeke Save	10.000,00	3.775,68	37,76
A.1.2.1.1.2.	ICPDR - aktivnosti u 2006. god.	370.000,00	252.605,29	68,27
A.1.2.1.1.2.1.	Izrada krovnog izvještaja - Roof report	340.000,00	228.001,50	67,06
A.1.2.1.1.2.2.	Rad za ekspertske grupe ICPDR za 2006.	30.000,00	24.603,79	82,01
A.1.2.1.1.3.	Obaveze u oblasti GIS-a i monitoringa voda i softverska podrška WFD- okvirnoj direktivi o vodama			
A.1.2.1.2.	Implementacija Okvirne Direktive o Vodama	5.000,00	4.516,28	90,33
A.1.2.1.3.	Izvršavanje obaveza po drugim međudržavnim sporazumima i memorandumima iz sektora voda	370.000,00	364.287,24	98,46
A.1.2.2.	Troškovi specijalističkih institucija za davanje podloga za elaborate o koncesijama za objekte od federalnog značaja			
A.1.2.3.	Troškovi odnosa sa javnošću i transparentnosti rada Javnog preduzeća	56.000,00	56.909,66	101,62
A.1.2.3.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	30.000,00	31.161,95	103,87
A.1.2.3.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda			
A.1.2.3.3.	Prezentiranje projekata i aktivnosti iz sektora voda u medijima			
A.1.2.3.4.	Organizacija i priprema WORKSHOP-ova - Okruglih stolova za potrebe značajnijih projekata u sprovođenju Evropske direktive o vodama			

1	2	3	4	5
A.1.2.3.5.	Održavanje WEB stranice Javnog preduzeća	21.000,00	21.060,00	100,29
A.1.2.3.6.	Nabavka stručnih knjiga i publikacija, pretplata na stručne časopise i drugo	5.000,00	4.687,71	93,75
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.200.000,00	1.018.725,88	87,89
A.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE	1.200.000,00	1.018.725,88	87,89
A.2.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata - Odžak	650.000,00	497.670,68	76,56
A.2.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata - Orašje	550.000,00	521.055,20	91,74
A.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA			
A.2.2.1.	Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda			
A.2.2.1.1.	Učešće u troškovima rada postrojenja za tretman otpadnih voda - Gradačac			
A.2.2.1.2.	Učešće u troškovima rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku			
A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	1.231.000,00	823.909,18	66,93
A.3.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	1.231.000,00	823.909,18	66,93
A.3.1.1.	Nasipi	810.000,00	493.249,18	60,89
A.3.1.1.1.	Rekonstrukcija savskog nasipa u Orašju L=1514m,(Budžet F BiH)	600.000,00	370.249,18	61,71
A.3.1.1.2.	Sanacija klizišta na nasipu Domaljevac (Budžet F BiH)	90.000,00	3.000,00	3,33
A.3.1.1.3.	Rekostrukcija savskog nasipa Grebnice, nastavak radova, (Budžet F BiH)	120.000,00	120.000,00	100,00
A.3.1.2.	Obodni kanali	171.000,00	80.660,00	47,17
A.3.1.2.1.	Sanacija i rekonstrukcija obodnog kanala Svilaj - Potočari II faza, nastavak (90.000 Budžet F BiH)	150.000,00	60.000,00	40,00
A.3.1.2.2.	Rekonstrukcija ustave Demerka na kanalu Demerovac, Orašje	21.000,00	20.660,00	98,38
A.3.1.3.	Crpne stanice za odbranu od poplava	250.000,00	250.000,00	100,00
A.3.1.3.1.	Sanacija CS Zorice I, Odžak, nastavak radova (100.000 Budžet F BiH)	250.000,00	250.000,00	100,00
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE			
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA, ZENICA I JAJCE-(bruto plate, troškovi poslovanja,...,)	250.000,00	225.490,86	90,20
A.6.	TROŠKOVI RADA KONTROLNE VODOPRIVREDNE LABORATORIJE BUTILA, SARAJEVO- (bruto plate, troškovi poslovanja,...,)	400.000,00	376.451,42	97,11
A.7.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	1.800.000,00	1.745.822,36	96,99
A.7.1.	BRUTO PLATE I NAKNADE PLATE	1.000.000,00	992.474,45	99,25

1	2	3	4	5
A.7.2.	TROŠKOVI POSLOVANJA	750.000,00	701.482,56	93,53
A.7.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	42.000,00	42.946,32	102,25
A.7.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	20.000,00	14.021,68	70,11
A.7.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	3.500,00	2.650,92	75,74
A.7.2.4.	Utrošeni ostali materijal	500,00	268,10	53,62
A.7.2.5.	Utrošena električna energija	12.000,00	10.305,85	85,88
A.7.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	23.000,00	17.474,49	75,98
A.7.2.7.	Centralno grijanje i hlađenje prostorija	36.000,00	35.719,00	99,22
A.7.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	4.000,00	1.371,20	34,28
A.7.2.9.	Topli obrok	85.000,00	82.590,00	97,16
A.7.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	23.000,00	22.395,00	97,37
A.7.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	220.000,00	218.181,60	99,17
A.7.2.12.	Premija osiguranja radnika	3.000,00	3.168,00	105,60
A.7.2.13.	Osiguranje vozila	14.000,00	12.413,95	88,67
A.7.2.14.	Troškovi reprezentacije	30.000,00	22.457,40	74,86
A.7.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	20.000,00	20.075,45	100,38
A.7.2.16.	Regres za godišnji odmor	32.000,00	31.976,25	99,93
A.7.2.17.	Pomoć radnicima	10.000,00	10.000,00	100,00
A.7.2.18.	Parking prostor	500,00	230,90	46,18
A.7.2.19.	Telefonski troškovi	40.000,00	40.854,82	102,14
A.7.2.20.	Ostali PTT troškovi	4.000,00	3.645,43	91,14
A.7.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	5.000,00	-	-
A.7.2.22.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	6.000,00	4.513,36	75,22
A.7.2.23.	Zdravstvene usluge	12.000,00	10.164,59	84,70
A.7.2.24.	Registracija vozila	7.000,00	5.929,95	84,71
A.7.2.25.	Ostale usluge – omladinske i studentske zadruge	10.000,00	6.578,91	65,79
A.7.2.26.	Humanitarni rashodi			
A.7.2.27.	Troškovi iz prethodne godine			
A.7.2.28.	Administrativne i druge takse	500,00	-	-
A.7.2.29.	Troškovi pretplate na stručna i službena izdanja	4.000,00	3.342,70	83,57
A.7.2.30.	Otpremnine			
A.7.2.31.	Jubilarnе nagrade	3.000,00	2.717,53	90,58
A.7.2.32.	Praznične nagrade radnicima	60.000,00	57.300,00	95,50
A.7.2.33.	Ostali nepredviđeni troškovi	20.000,00	18.189,16	90,95
A.7.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	50.000,00	51.865,35	103,72
A.8.	DRUGI TROŠKOVI	897.000,00	1.147.688,11	127,95
A.8.1.	AMORTIZACIJA		292.141,98	
A.8.2.	OTPLATA INVESTICIONIH KREDITA	652.000,00	641.443,40	98,38
A.8.2.1.	Kredit Svjetske banke	110.000,00	101.735,63	92,49
A.8.2.2.	Kredit Saudijskog Fonda (vodovod Bužim 50% obaveze)	122.000,00	121.451,60	99,55
A.8.2.3.	Kredit Saudijskog Fonda (obaveza Bosanskopodrinjskog kantona - pomoć u plaćanju dospjelih anuiteta)	420.000,00	418.256,17	99,58
A.8.3.	TROŠKOVI PRIKUPLJANJA VODOPRIVREDNIH NAKNADA, TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, PROVIZIJA BANAKA I DRUGO (komunalna preduzeća, banke i drugo)	100.000,00	72.019,72	72,02

1	2	3	4	5
A.8.4.	NAKNADE I DRUGI TROŠKOVI UPRAVNOG ODBORA	95.000,00	95.889,80	100,94
A.8.5.	ZAKONSKE OBAVEZE - NAKNADE (naknada za opće korištenje šuma i naknada turističkim zajednicama i dr.)	30.000,00	29.897,67	99,66
A.8.6.	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE	20.000,00	16.295,54	81,48
B.	POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	682.000,00	492.716,05	72,25
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	391.000,00	260.123,04	66,53
B.1.1.	Regionalna i opća istraživanja vodnih resursa	230.000,00	179.834,74	78,19
B.1.1.1.	Hidrogeološki, geomehanički i seizmološki istražni radovi na VVP Crnoj Rijeci - za potrebe izrade Glavnog projekta - II faza (sa KS)	110.000,00	91.749,24	83,41
B.1.1.2.	Istražni radovi za nove količine vode u B. Krupi	60.000,00	28.895,50	48,16
B.1.1.3.	Hidrološki i hidrogeološki istražni radovi na području Šećinih njiva i Podvinjskog potoka, Visoko II faza	60.000,00	59.190,00	98,65
B.1.2.	Elaborati zaštite izvorišnih zona i vodotoka	161.000,00	80.288,30	49,87
B.1.2.1.	Studija zaštite rijeke Fojnice kao potencijalnog izvorišta za vodosnabdjevanje	30.000,00	19.853,30	66,18
B.1.2.2.	Studija odvodnje i tretmana otpadnih voda za grad Tuzlu	70.000,00	12.285,00	17,55
B.1.2.3.	Studija odvodnje i tretmana otpadnih voda za grad Zenicu			
B.1.2.4.	Izrada elaborata zaštite izvorišta Crni potok i Duboki potok, općina Busovača	26.000,00	17.856,00	68,68
B.1.2.5.	Izrada elaborata zaštite izvorišta Jelah, općina Tešanj	18.000,00	15.444,00	85,80
B.1.2.6.	Izrada elaborata zaštite izvorišta Klokotnica i Brijesnica Velika, općina Doboj Istok	17.000,00	14.850,00	87,35
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	215.000,00	168.947,00	78,58
B.2.1.	Izrada studija, programa i drugih plansko-razvojnih dokumenata (u skladu sa Evropskom direktivom o vodama, Ugovorom o rijeci Savi, drugim obavezujućim međunarodnim dokumentima i ostalim potrebama)			
B.2.1.1.	Izrada srednjoročnog plana integralnog upravljanja vodnim resursima, po usvajanju organizacije sektora voda			
B.2.1.2.	Izrada dugoročnog plana integralnog upravljanja vodnim resursima, po usvajanju organizacije sektora voda			

1	2	3	4	5
B.2.2.	Izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima slivnog područja rijeke Save	215.000,00	168.947,00	78,58
B.2.2.1.	Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH			
B.2.2.2.	Osnovna vodoprivredna rješenja međuentitetskih vodotoka - Tinja - zajedno sa RS	165.000,00	158.947,00	96,33
B.2.2.3.	Generalni preventivni plan odbrane od poplava	50.000,00	10.000,00	20,00
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	76.000,00	63.646,01	83,74
B.3.1.	Troškovi potreba za kadrovima i usavršavanje kadrova u Vodoprivredi	70.000,00	61.993,51	88,56
B.3.1.1.	Stipendiranje	40.000,00	41.440,00	103,60
B.3.1.2.	Usavršavanje kadrova	10.000,00	4.952,73	49,53
B.3.1.3.	Studijska putovanja	10.000,00	9.395,51	93,96
B.3.1.4.	Savjetovanja	10.000,00	6.205,27	62,05
B.3.2.	Naučno istraživački rad u Vodoprivredi			
B.3.3.	Ostali troškovi poslova razvoja	6.000,00	1.652,50	27,54
B.3.3.1.	Podrška radu društvima iz oblasti voda	1.000,00	1.000,00	100,00
B.3.3.2.	Izrada projektnih zadataka	5.000,00	652,50	13,05
2. (C+D)	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	7.019.500,00	4.641.788,75	66,13
C.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	672.500,00	518.587,03	77,11
C.1.	IDEJNI PROJEKTI	482.500,00	347.486,50	72,02
C.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	113.000,00	105.226,13	93,12
C.1.1.1.	Uređenje korita vodotoka	113.000,00	105.226,13	93,12
C.1.1.1.1.	Van naseljenog mjesta	98.000,00	90.226,13	92,07
C.1.1.1.1.1.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od ušća do Modriče, zajedno sa vodoprivredom RS	68.000,00	68.284,39	100,42
C.1.1.1.1.2.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od mosta u Reljevu do ušća r. Željeznice-nastavak radova	30.000,00	21.941,74	73,14
C.1.1.1.2.	U naseljenom mjestu	15.000,00	15.000,00	100,00
C.1.1.1.2.1.	Idejno rješenje regulacije r. Spreče i Oskove nizvodno od mosta na magistralnom putu Sarajevo- Tuzla, Živinice - nastavak radova	15.000,00	15.000,00	100,00
C.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	115.000,00	110.885,00	96,42
C.1.2.1.	Međuopćinski vodovod Fojnica - Kiseljak	50.000,00	47.385,00	94,77
C.1.2.2.	Idejni projekat postrojenja za pripremu pitke vode u Kladnju	65.000,00	63.500,00	97,69

1	2	3	4	5
C.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	254.500,00	131.375,37	51,62
C.1.3.1.	Idejno rješenje zaštite akumulacije "Modrac"			
C.1.3.2.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Jajce	50.000,00		
C.1.3.3.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Ilijaš	50.000,00	39.040,00	78,08
C.1.3.4.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Breza	51.500,00	33.475,37	65,00
C.1.3.5.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Busovača	33.000,00	29.610,00	89,73
C.1.3.6.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Novi Travnik	40.000,00		
C.1.3.7.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kiseljaku	30.000,00	29.250,00	97,50
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	190.000,00	171.100,53	90,05
C.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	130.000,00	115.809,53	89,08
C.2.1.1.	Nasipi uz rijeku Savu	115.000,00	111.979,53	97,37
C.2.1.1.1.	Projekat rekonstrukcije Savskog nasipa na području Odžaka, nastavak radova	115.000,00	111.979,53	97,37
C.2.1.2.	Obaloutvrde uz ostale vodotoke			
C.2.1.3.	Uređenje korita vodotoka	15.000,00	3.830,00	25,53
C.2.1.3.1.	Van naseljenog mjesta			
C.2.1.3.2.	U naseljenom mjestu	15.000,00	3.830,00	25,33
C.2.1.3.2.1.	Glavni projekat uređenja rijeke Bosne, Reljevo - ušće Željeznice			
C.2.1.3.2.2.	Glavni projekat obaloutvrde rijeke Drine, dionica Bačanski most - uređeno korito	15.000,00	3.830,00	25,33
C.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	60.000,00	55.291,00	92,15
C.2.2.1.	Glavni projekat brane VVP Crna Rijeka - drugi dio proračuna, Sarajevo	30.000,00	25.965,00	86,55
C.2.2.2.	Postrojenje za prečišćavanje vode u Brezi			
C.2.2.3.	Izrada projektne dokumentacije malih vodovoda na području općine Odžak zajedno sa ODRAZ-om	30.000,00	29.326,00	97,75
C.2.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA			
C.2.3.1.	Projekti tretmana otpadnih voda TE Tuzla (novelacija postojeće projektne dokumentacije, rekultivacija šljacišta, monitoring i sl.)			

1	2	3	4	5
D.	RADOVI	6.347.000,00	4.123.201,72	64,96
D.1.	PLANIRANI RADOVI	6.347.000,00	4.123.201,72	64,96
D.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	3.506.000,00	2.737.245,39	78,07
D.1.1.1	Nasip uz međudržavni vodotok - rijeka Sava			
D.1.1.2.	Uređenje korita vodotoka	3.506.000,00	2.737.245,39	78,07
D.1.1.2.1.	Van naseljenog mjesta	450.000,00	450.000,00	100,00
D.1.1.2.1.1.	Uređenje obala rijeke Bosne u Prudu - hitne intervencija (lokalitet Aga) - nastavak radova, (Budžet F BiH)	450.000,00	450.000,00	100,00
D.1.1.2.2.	U naseljenom mjestu	3.056.000,00		
D.1.1.2.2.1.	Regulacija rijeke Drine, Goražde - Nastavak radova na desnoj obali rijeke	255.000,00	255.000,00	100,00
D.1.1.2.2.2.	Regulacija rijeke Bile u naselju Mehurići i Nova Bila - nastavak radova	50.000,00	43.796,76	87,59
D.1.1.2.2.3.	Regulacija rijeke Lašve u Vitezu	50.000,00	50.000,00	100,00
D.1.1.2.2.4.	Regulacija i uređenje korita i slapa rijeke Plive u Jajcu	400.000,00	400.000,00	100,00
D.1.1.2.2.5.	Sanacija brane Modrac I faza - općina Lukavac			
D.1.1.2.2.6.	Regulacija rijeke Miljacke, RTV dom			
D.1.1.2.2.7.	Zaštita od poplava Zgorskog Polja u Ključu - I faza	213.000,00	213.847,50	100,80
D.1.1.2.2.8.	Uređenje rijeke Lepenice u Kiseljaku	83.000,00	81.975,40	98,77
D.1.1.2.2.9.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku, nastavak radova	150.000,00	72.534,49	48,36
D.1.1.2.2.10.	Uređenje korita rijeke Bile, Travnik	100.000,00	80.590,58	80,59
D.1.1.2.2.11.	Rekonstrukcija kaskade na rijeci Miljacka kod Šeher Čehajinog mosta			
D.1.1.2.2.12.	Uređenje korita rijeke Željeznica u naselju Godinja, Trnovo	100.000,00		
D.1.1.2.2.13.	Uređenje lijeve obale rijeke Drine u Goraždu nizvodno od Bačanskog mosta	200.000,00	169.716,62	84,86
D.1.1.2.2.14.	Uređenje korita rijeke Ščona u Fojnici - nastavak i nepredviđeni radovi	35.000,00	33.828,85	96,65
D.1.1.2.2.15.	Uređenje korita rijeke Lašve u Travniku	50.000,00	50.000,00	100,00
D.1.1.2.2.16.	Urgentni radovi na regulaciji rijeke Drinjače i Ujče u Kladrju	60.000,00		
D.1.1.2.2.17.	Uređenje i čišćenje korita rijeke Spreče nizvodno od mosta na putu M18 u Živinicama	650.000,00	582.441,62	89,61
D.1.1.2.2.18.	Regulacija rijeke Jale u Gornjoj Tuzli	200.000,00	48.669,44	24,33
D.1.1.2.2.19.	Čišćenje i uređenje korita rijeke Kruščice u Vitezu	100.000,00	90.358,13	90,36
D.1.1.2.2.20.	Uređenje vodotoka na području općine Ilidža (rijeke Tilava i Dobrinja)	130.000,00	70.000,00	53,85
D.1.1.2.2.21.	Sanacija obala rijeke Usore u zoni vodozahvata vodovoda Miljanovci, Tešanj	60.000,00	44.486,00	74,14
D.1.1.2.2.22.	Uređenje rijeke Toplice u Cazinu	100.000,00		
D.1.1.2.2.23.	Regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici	70.000,00		

1	2	3	4	5
D.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE			
D.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.656.000,00	1.096.869,99	66,24
D.1.3.1.	Za navodnjavanje - vještačka vodna tijela (akumulacije), dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice			
D.1.3.2.	Za vodoopskrbu - vještačka vodna tijela (akumulacije), vodozahvati (bunari, zahvati na vodotocima i vještačkim vodnim tijelima, crpke i sl), uređaji za kondicioniranje voda	1.656.000,00	1.096.869,99	66,24
D.1.3.2.1.	Izgradnja vodovoda Ljubijankići I faza Cazin	210.000,00	100.000,00	47,62
D.1.3.2.2.	Vodovodni sistem Dobretići	30.000,00	30.000,00	100,00
D.1.3.2.3.	Vodovodni sistem Gorčevica, Travnik	100.000,00	100.000,00	100,00
D.1.3.2.4.	Vodovod Miljanovci, Tešanj, nastavak radova	100.000,00		
D.1.3.2.5.	Vodovod Mala i Velika Broda, Zenica - nastavak radova	200.000,00	158.731,03	79,37
D.1.3.2.6.	Izgradnja telemetrijskog sistema vodovoda u Bihaću			
D.1.3.2.7.	Izgradnja uređaja za pripremu pitke vode u Brezi	25.000,00	24.656,60	98,63
D.1.3.2.8.	Dovršetak izgradnje vodovoda Musići - Klinčići u Olovu	60.000,00	60.000,00	100,00
D.1.3.2.9.	Izgradnja sistema vodosnabdjevanja naselja Vlasinje, općina Jajce	35.000,00	35.000,00	100,00
D.1.3.2.10.	Vodovod Vrhpolje, Sanski Most - završetak radova	35.000,00	35.000,00	100,00
D.1.3.2.11.	Izgradnja vodovoda Stjepan Polje u Gračanici	150.000,00	115.959,20	77,31
D.1.3.2.12.	Izgradnja vodovoda u Sapni	100.000,00	100.000,00	100,00
D.1.3.2.13.	Pomoć u izgradnji malih vodovoda na području Tuzlanskog kantona	150.000,00	150.000,00	100,00
D.1.3.2.14.	Izgradnja glavnog distributivnog voda vodovoda u Novom Travniku	50.000,00	30.009,33	60,02
D.1.3.2.15.	Nastavak izgradnje vodovoda MZ Kolunić, Bosanski Petrovac	20.000,00		
D.1.3.2.16.	Učešće u nabavci opreme za dezinfekciju vode vodovoda u Sanskom Mostu	100.000,00		
D.1.3.2.17.	Rekonstrukcija - izgradnja III faze vodovoda Ružica, Bihać	145.000,00	131.777,74	90,88
D.1.3.2.18.	Rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode u općini Novi Travnik (nepreviđeni i naknadni radovi)	26.000,00	25.736,09	98,98
D.1.3.2.19.	Nabavka opreme za redukciju pritiska u vodovodnom sistemu Visoko	70.000,00		
D.1.3.2.20.	Rekonstrukcija vodovoda Dubrave - donja zona u općini Živinice, završetak radova	50.000,00		
D.1.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.185.000,00	289.086,34	24,40

1	2	3	4	5
D.1.4.1.	Kanalizacioni kolektori i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	1.185.000,00	289.086,34	24,40
D.1.4.1.1.	Učešće u izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda na deponiji Smiljevići u Sarajevu (sa kantonom Sarajevo koji provodi proceduru izbora)	405.000,00		
D.1.4.1.2.	Izgradnja kanalizacije u cilju zaštite izvorišta Babina rijeka u Zenici	100.000,00		
D.1.4.1.3.	Nastavak izgradnje kanizacionog sistema naselja Velagići u Ključu	100.000,00	99.999,10	100,00
D.1.4.1.4.	Izgradnja kanalizacije naselja Bistrica u Žepču	35.000,00	34.938,80	99,83
D.1.4.1.5.	Izgradnja kanalizacije Doboj - Jug I faza	100.000,00	54.148,44	54,15
D.1.4.1.6.	Izgradnja kanalizacije Dolina - Alići, Zavidovići	50.000,00		
D.1.4.1.7.	Izgradnja kanalizacije Banovići selo II	90.000,00		
D.1.4.1.8.	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj - Istok, I faza			
D.1.4.1.9.	Izgradnja kanalizacije Bukva - Gradačac, učešće			
D.1.4.1.10.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Luke, Bosanska Krupa	105.000,00		
D.1.4.1.11.	Izgradnja fekalne kanalizacije Zupčići			
D.1.4.1.12.	Izgradnja glavnog kolektora kanalizacije u Kaknju	100.000,00		
D.1.4.1.13.	Učešće u izgradnji glavnog kolektora kanalizacije u Srebreniku	100.000,00	100.000,00	100,00
3. (E.)	PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ 2005. GODINE	4.571.095,04	4.294.345,39	93,95
E.1.	Vodovod Lozančići u općini Kakanj (4.)	3.046,20	3.046,20	100,00
E.2.	Vodosnabdijevanje naselja Breza, Musići, Ušivan, općina Hadžići (4.)	70.000,00	70.000,00	100,00
E.3.	Regulacija korita rijeke Lepenica, općina N.Grad (4.)	75.399,65	75.333,32	100,00
E.4.	Izgradnja vodovoda za naselje Srednje, općina Ilijaš (4.)	2.704,11		
E.5.	Unapređenje mreže hidroloških stanica na slivu r. Une (A.1.1.1.2.)	68.162,00	68.162,00	100,00
E.6.	Ugradnja armirano-betonskih temelja za meteorološke stanice (A.1.1.1.2.)	1.392,40	1.392,40	100,00
E.7.	Ugradnja armirano-betonskih temelja za hidrološke stanice (A.1.1.1.2.)	1.445,70	1.445,70	100,00
E.8.	Ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području sliva rijeke Save u FBiH (A.1.1.1.5.)	34.192,75	34.192,75	100,00
E.9.	Ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području sliva rijeke Save u FBiH (A.1.1.1.5.)	25.768,00	25.768,00	100,00
E.10.	Geotehnički radovi u cilju utvrđivanja uzroka procurivanja i slijeganja nasutih brana (A.1.1.2.1.2.)	35.000,00	35.000,00	100,00

1	2	3	4	5
E.11.	Uzorkovanje, laboratorijski testovi i izvještavanja – G.Vakuf, Bugojno... (A.1.2.1.3.)	5.250,00	5.250,00	100,00
E.12.	Vodosnabdijevanje riječnog bazena Vrbas (A.1.2.1.3.)	12.475,95	12.475,95	100,00
E.13.	Sanacija obodnog kanala Svilaj – Potočani (A.3.1.7.1.)	50.000,00	50.000,00	100,00
E.14.	Nadzor na sanaciji C.S. Đurići (A.3.1.12.1.)	884,40	884,40	100,00
E.15.	I.P.- Postrojenja za pripremu pitke vode sa vodozahvata Gluha Bukovica (B.1.1.4.)	20.000,00	20.000,00	100,00
E.16.	I.P. – Kanalizaciona mreža u selima općine Trnovo (B.1.3.2.)	23.600,00	23.600,00	100,00
E.17.	Elaborat zaštite kvaliteta voda na slivnom području r. Fojnice (B.1.3.3.)	48.510,00	48.510,00	100,00
E.18.	Elaborat utvrd. efekata rada post. za tretman otpadnih voda u Gradačcu (B.2.2.6.)	25.980,00	25.980,00	100,00
E.19.	I.P.- Uređenje r. Bosne od mosta u Reljevu do ušća rijeke Željeznice (C.1.1.5.2.2.)	30.000,00	30.000,00	100,00
E.20.	I.R. – Uređenje korita rijeke Spreče i rijeke Oskove na području općine Živinice (C.1.1.5.2.2.)	30.000,00	30.000,00	100,00
E.21.	G.P. – Regulacija rijeke Zujevine , Hadžići (C.1.1.5.2.6.)	30.000,00	30.000,00	100,00
E.22.	Projekat uređenja korita rijeke Misoče (C.1.1.5.2.7.)	9.606,00	9.606,00	100,00
E.23.	I.P. – Kanalizacioni kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Gornjem Vakufu (C.1.4.2.)	15.000,00	15.000,00	100,00
E.24.	I.P.- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda , Banovići (C.1.4.5.)	3.670,00		
E.25.	I.P.- Kanalizaciona mreža i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kalesija (C.1.4.6.)	22.400,00	20.160,00	90,00
E.26.	I.R. – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Cazinu (C.1.4.7.)	30.000,00	30.000,00	100,00
E.27.	G.P. – Uređenje korita rijeke Koline, Goražde (C.2.1.4.1.)	9.770,00	9.770,00	100,00
E.28.	G.P. - Regulacija rijeke Drinjače i Ujače u Kladrju (C.2.1.5.2.2.)	15.000,00	15.000,00	100,00
E.29.	G.P. – Regulacija rijeke Jale kroz naselje Gornja Tuzla, Tuzla (C.2.1.5.2.3.)	15.000,00	15.000,00	100,00
E.30.	G.P. - Regulacija rijeke Jale u Slavinovićima, Tuzla (C.2.1.5.2.4.)	15.000,00	13.500,00	100,00
E.31.	G.P.-Rekonstrukcija vodovoda Matuzići i spajanje sa vodovodom Mravići, Doboj Jug (C.2.3.3.)	2.725,30	2.725,30	100,00
E.32.	G.P. – Kanalizacioni kolektor u Bugojnu (C.2.4.3.)	20.600,00	20.600,00	100,00
E.33.	G.P. – Kanalizacioni kolektor u općini Doboj Jug (C.2.4.7.)	2.350,00	2.350,00	100,00
E.34.	Rekonstrukcija kanala Crnac u Tolisi (D.1.1.5.2.1.)	100.000,00	100.000,00	100,00

1	2	3	4	5
E.35.	Regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici (D.1.1.5.2.3.)	50.000,00	50.000,00	100,00
E.36.	Izgradnja obaloutvrde desne obale r. Drine u Goraždu (D.1.1.5.2.4.)	55.862,58	55.862,58	100,00
E.37.	Regulacija dijela lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju (D.1.1.5.2.5.)	111.984,47	111.984,47	100,00
E.38.	Regulacija dijela riječnog korita rijeke Ščone u Fojnici (D.1.1.5.2.8.)	30.048,79	30.048,79	100,00
E.39.	Regulacija vodotoka Večerica u naselju Kovači, Ilidža (D.1.1.5.2.13.)	17.950,23	17.919,13	99,83
E.40.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku na pod. naselja Bare, I faza (D.1.1.5.2.15.)	40.026,99	40.026,99	100,00
E.41.	Regulacija rijeke Sapne u Sapni (D.1.1.5.2.16.)	80.305,34	80.305,34	100,00
E.42.	Regulacija dijela korita rijeke Bile kroz naselje Mehurići (D.1.1.5.2.18.)	35.639,67	35.639,74	100,00
E.43.	Regulacija dijela korita lijeve obale rijeke Bile kroz naselje Mehurići, Travnik (D.1.1.5.2.19.)	53.728,48	53.728,48	100,00
E.44.	Regulacija rijeke Soline u Tuzli (D.1.1.5.2.20.)	19.397,40	19.397,40	100,00
E.45.	Sanacija vodovoda «Ružica» u Bihaću (D.1.3.2.3.)	33.813,77	33.647,79	99,50
E.46.	Vodovod «Vrhpolje», Sanski Most (D.1.3.2.5.)	4.396,77	4.396,77	100,00
E.47.	Izvođenje radova na izgradnji vodozahvata Bare, općina Domaljevac	50.000,00	50.000,00	100,00
E.48.	Rekonstrukcija vodovoda Dubrave – Donja zona (D.1.3.2.10.)	13.854,19	13.854,19	100,00
E.49.	Sistem vodosnabdijevanja općine Teočak (D.1.3.2.11.)	260.000,00	241.657,98	92,94
E.50.	Izgradnja vodovodnog sistema Bare, Gornja Zenica (D.1.3.2.12.)	7.015,70	7.015,76	100,00
E.51.	Izgradnja I faze vodovoda za naselje Vardište, Mala i Velika Broda (D.1.3.2.15.)	45.655,14	45.655,14	100,00
E.52.	Rekonstrukcija vodovoda «Lalića mlin», Vareš (D.1.3.2.19.)	5.046,63	5.046,63	100,00
E.53.	Rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode u općini Novi Travnik (D.1.3.2.20.)	19.875,90	19.875,90	100,00
E.54.	Izgradnja rezervoara «Hum» (D.1.3.2.21.)	27.075,76	17.608,35	65,03
E.55.	Izgradnja potisnog cjevovoda iz pravca naselja Kobilja Glava (D.1.3.2.21.)	50.237,32	22.708,11	45,20
E.56.	Vodovodni sistem Korča – Trzanj, Hadžići (D.1.3.2.22.)	11.250,88	11.250,88	100,00
E.57.	Rezervoar «Gradac», Hadžići (D.1.3.2.22.)	7.558,58	7.558,58	100,00
E.58.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mionica, Gradačac (D.1.3.2.26.)	185.000,00	151.431,64	81,85

1	2	3	4	5
E.59.	Spajanje vodovoda Vidovice s vodovodom Orašje (D.1.3.2.28.)	50.000,00	50.000,00	100,00
E.60.	Izgradnja rezervoara «Jablan» na vod, Slapnica u opć V.Kladuša (D.1.3.2.29.)	70.000,00	70.000,00	100,00
E.61.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Luke, I faza, B.Krupa (D.1.4.1.1.)	100.000,00	89.534,61	89,53
E.62.	Odvodnja atmosferskih voda iz dijela grada u Žepču (D.1.4.1.4.)	37.535,53	37.535,53	100,00
E.63.	Isporučka plina za vodoprivrednu laboratoriju «Butila» (D.1.4.1.7.)	23.485,58	22.940,08	97,67
E.64.	Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije Zupčići (D.1.4.1.11.)	27.023,50	27.023,50	100,00
E.65.	Izgradnja fekalnog kolektora Dupovci, Hadžići (D.1.4.1.13.)	35.085,84	35.084,92	99,99
E.66.	Regulacioni radovi na rijeci Spreči u Živinicama (E.1.57.)	53.253,49	53.253,49	100,00
E.67.	Regulacija rijeke Soline u Tuzli, II faza (E.1.64.)	4.225,50	4.225,50	100,00
E.68.	Roof reeport za I.C.P.D.R. (A.1.2.1.2.1.)	65.000,00	65.000,00	100,00
E.69.	Izgradnja I faze vodovoda naselja Miljanovci, Tešanj (D.1.3.2.16.)	150.000,00	150.000,00	100,00
E.70.	I.P. Kanaliz. mreža i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Orašja (C.1.4.4.)	22.400,00	20.160,00	90,00
E.71.	Izvođenje radova na vodosnabdij. vodom MZ Kolunići, Bosanski Petrovac (D.1.3.2.2.)	44.284,63	44.284,63	100,00
E.72.	Sanacija Savskog nasipa nakon deminiranja, Odžak (A.3.1.1.1.)	92.928,85	92.928,85	100,00
E.73.	Rekonstrukcija Savskog nasipa u Srednjoj Posavini, Orašje (A.3.1.1.3.)	215.817,00	215.817,00	100,00
E.74.	Stručni nadzor kod izvođenja radova rekonstrukcije nasipa «Grebnice» (A.3.1.1.3.)	22.440,00	22.440,00	100,00
E.75.	Učešće u vodosnabdijevanju grada Tuzle (D.1.3.2.9.)			
E.76.	Izgradnja vodovoda naselja Stjepan Polje u Gračanici	200.000,00	200.000,00	100,00
E.77.	Izgradnje vodovoda Dubrave, Živinice – nastavak radova (D.1.3.2.10.)	70.000,00	70.000,00	100,00
E.78.	Izgradnja kanalizacije naselja Vida II, Gradačac – nastavak radova (D.1.4.1.6.)	50.000,00	50.000,00	100,00
E.79.	Izgradnja vodovoda Lubarda u Bužimu (D.1.3.2.27.)	50.000,00	50.000,00	100,00
E.80.	Idejno rješenje uređenja korita rijeke Oskove i Spreče u Živinicama (C.1.1.5.2.2.)			
E.81.	Projekat kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Cazinu (C.1.4.7.)	47.800,00	47.800,00	100,00

1	2	3	4	5
E.82.	Izgradnja telemetrijskog sistema vodovoda u Bihaću (D.1.3.2.4.)			
E.83.	Učešće u Projektu Institucionalnog jačanja komunalne privrede Srednjobosanskog kantona (Bugojno, Jajce, Gornji i Donji Vakuf) po Međudržavnom sporazumu sa vladom Kraljevine Norveške (A.1.2.1.3.)	200.000,00	200.000,00	100,00
E.84.	Izgradnja vodovoda u Sapni (D.1.3.2.6.)	50.000,00	50.000,00	100,00
E.85.	Izgradnja glavnog cjevovoda u Ključu	50.000,00	50.000,00	100,00
E.86.	Nabavka motornih vozila za potrebe vodoprivredne laboratorije (2 vozila) i druge potrebe preduzeća (1 vozilo) (A.6. i A.8.3.)	190.000,00	187.824,70	98,86
E.87.	Učešće u izgradnji objekata odbrane od poplava u Sanskom Mostu	50.000,00	31.157,10	62,31
E.88.	Izgradnja vodovoda naselja Višnjica u Kiseljaku (D.1.3.2.23.)	60.000,00	59.622,54	99,37
E.89.	PDV na ugovorene radove do 31.12.2005. godine (razlika poreza 7%)	220.000,00	144.723,30	67,78
E.90.	Sanacija zaštitnih vodoprivrednih objekata u Posavini (obaveza prema Budžetu FBiH)	62.000,00	50.449,50	81,37
E.91.	GP kanalizacionog sistema na području sliva Babina Rijeka, Zenica (D.1.4.1.5.)	50.000,00	49.800,00	99,60
E.92.	Testiranje bunara i izrada projektne dokumentacije za poboljšanje vodosnabdijevanja Ustikoline (B.1.1.3.)	20.000,00	20.000,00	100,00
E.93.	Idejni i Glavni projekat rezervoara - vodovodni sistem Odžak (C.1.3.1.)	24.000,00	21.105,00	87,94
E.94.	Rezerva	93.158,47	40.262,48	43,22
4.	REZERVA	601.404,96	177.421,12	29,50

4. IZVRŠENJE PLANIRANIH RADOVA I AKTIVNOSTI U 2006. GODINI

U prethodnoj tački (3) dat je pregled finansijskih pokazatelja izvršenja planiranih poslova i zadataka Javnog preduzeća u 2006. godini. U ovom dijelu dat će se više opisnih informacija o realizovanim aktivnostima u cilju potpunijeg sagledavanja namjena u koje su utrošena sredstva i nekih efekata ulaganja. Ovaj pregled je kao i prethodni, finansijski, dat u skladu sa metodologijom Plana i Finansijskog plana Javnog preduzeća.

Ulaganjima u toku 2006. godine u pojedine radove, mjere i aktivnosti postignuti su određeni efekti u poboljšanju snabdijevanja vodom stanovništva, na određenim područjima povećana zaštita od poplavnih voda, učinjeni pomaci u zaštiti voda od zagađenja, poboljšani uslovi za monitoring i provođenje monitoringa na vodotocima, pripremana projektna dokumentacija za buduće investiranje i dr.

4.1. UPRAVLJANJE VODAMA I OSNOVNIM VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA

Ovi poslovi određeni su članom 157. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH »broj: 18/98). Poslovi, zadaci i aktivnosti na upravljanju vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima predstavljaju osnovne poslove i zadatke Javnog preduzeća na vodnom području slivova rijeke Save. Realizacija ovih poslova izvršena je 87,76% u odnosu na planirane. Poslovi upravljanja vodama i osnovnim vodoprivrednim objektima sastoje se od dvije grupe poslova, i to:

- A. REDOVNA DJELATNOST, i
- B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

A. REDOVNA DJELATNOST

Redovna djelatnost obuhvata poslove vodoprivredne službe, tekuće i investiciono održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata i postrojenja, troškove rada i poslovanja preduzeća i ureda, vodoprivredne laboratorije i druge poslove redovne djelatnosti.

A.1. Vodoprivredna služba

U okviru opšte vodoprivredne službe vršeno je redovno praćenje promjena hidrološkog režima voda preko izgrađenih ili obnovljenih vodomjernih stanica, osmatranje stanja vodoprivrednih objekata, izvršena je kontrola stepena zagađenja kod većih zagađivača voda, obavljana je vodočuvarska služba, izvršavani su poslovi iz međudržavnih sporazuma i ugovora, te preduzimana aktivnosti u cilju informisanja javnosti o radu sektora vodoprivrede i dr.

Kontinualni monitoring kvantiteta i kvaliteta voda (stavka A.1.1.1.1.) na području Federalnog dijela sliva rijeke Save odvija se posredstvom 55 automatskih vodomjernih stanica i 6 stanica opremljenih vodomjernom letvom. Sa automatskih stanica podaci se dobijaju u tzv. «Real tima» - stvarnom vremenu, trenutno, dok vodomjerne letve «očitavaju» osmatrači na terenu i dostavljaju mjesečne izvještaje.

U ovom momentu na terenu je instalirano 13 automatskih stanica koje registruju samo vodostaje, 25 stanica koje registruju vodostaje i pet osnovnih parametara kvaliteta, 11 meteoroloških stanica, 4 hidrometeorološke stanice koje registruju vodostaje, kvalitet vode u vodotoku i atmosferske padavine, te 2 stanice koje registruju 18 parametara kvaliteta vode. Pored obezbjeđenja kontinuiranog i pouzdanog rada ovih stanica tokom 24⁰⁰ na vodomjernim profilima se vrše mjerenja proticaja (tri hidrometrijska mjerenja godišnje), snimanje poprečnih profila u cilju kontrole «rada» korita vodotoka u profilu vodomjerne stanice, obnova vodomjernih letvi i eventualne popravke opreme. Za ove poslove putem natječajne procedure angažovane su stručne konsultantske firme, a za osmatranje vodostaja angažovano je lokalno osoblje na bazi ugovora o djelu.

Neophodno je napomenuti da se podaci sa pojedinih stanica mogu pratiti putem web stranice Javnog preduzeća (www.voda.ba), a registrovani korisnici imaju pristup podacima sa svih stanica.

Za kontrolu proticaja i neophodna mjerenja za potrebe vodoprivredne laboratorije ugovorena je nabavka tzv. «Flow tracker» (stavka A.1.1.1.2.) kojim će biti upotpunjena oprema za potrebe vodoprivrednog informacionog centra koji je finansiran donatorskim sredstvima Kraljevine Španije. Ova oprema isporučena je u toku januara 2007. godine.

Pored ovog Real time monitoringa na vodotocima se provodi i monitoring kvaliteta površinskih voda ili tzv. laboratorijski monitoring (stavka A.1.1.1.3.). Uzorkovanje vode se vrši četiri puta godišnje na 33 profila s tim da se uzorkuje 52 fizičko-hemijska parametra, 4

mikrobiološka i 3 biološka parametra uz istovremeno mjerenje proticaja na razmatranim profilima. Pored ovih ispitivanja radi se i analiza riječnih muljeva-sedimenta i to 2 puta godišnje. Za ove poslove natječajnom procedurom angažovana su dva konsultanta s tim da bi u 2007. godini analize fizičko-hemijskih parametara preuzela vodoprivredna laboratorija Butile dok do popune neophodnim kadrovima neće moći vršiti analize bioloških i mikrobioloških parametara.

U toku 2006. godine realizovan je ugovor za radove na utvrđivanju uzroka pojava procurivanja i geoloških i geotehničkih uslova brana Hazna i Vidara sa izradom projekta sanacije (A.1.1.2.1.2.).

Također su realizovani radovi na redovnoj oskultaciji brana Hazna i Vidara, a elaborati će biti isporučeni u januaru 2007. godine (A.1.1.2.1.1.).

U toku 2006. godine nije bilo radova na odbrani od poplava, tako da nisu iskorištena sredstva za troškove odbrane od poplava (A.1.1.3.1.) niti su nabavljana sredstva za odbranu od poplava (A.1.1.3.2.).

Izvršena su kontrolna ispitivanja stepena zagađenja otpadnih voda kod 6 većih zagađivača voda na 10 izljevniha mjesta (A.1.1.2.2.). Kontrolna ispitivanja vršile su ovlaštene laboratorije sa područja Federacije.

Okolo pripreme novog Zakona o vodama u saradnji sa nadležnim federalnim ministarstvom vršeno je angažovanje eksperata za oblast zakonodavstva, finansija i uprave u cilju uspostavljanja što boljih zakonskih rješenja (A.1.1.4.)

U okviru troškova vodoprivredne službe vršeno je plaćanje angažovanja stručnjaka iz raznih oblasti kod izrade mišljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih akata, vršenja revizija projektne dokumentacije i drugim potrebnim slučajevima kada preduzeće nije raspolagalo odgovarajućim stručnim kadrom iz pojedinih oblasti (A.1.1.5.).

U okviru poslova posebne vodoprivredne službe (A.1.2.) finansirani su putni troškovi učešća stručnjaka iz sektora voda u raznim komisijama i forumima u okviru prihvaćenih međunarodnih ugovora i sporazuma (Ugovor o rijeci Savi i Dunavska konvencija i dr.). 6 zaposlenika preduzeća su članovi slijedećih podkomisija Dunavske komisije (monitoring laboratorija i informacioni sistem, incidentna zagađenja, odbrana od poplava, GIS, ekonomska podkomisija, uključenje javnosti) ispred Bosne i Hercegovine. Pored putnih troškova, angažovanje u ovim podkomisijama zahtjeva znatna dodatna angažovanja ovih zaposlenika koja se obavljaju u okviru radnih zadataka.

U skladu sa preuzetim obavezama države i u 2006. godini 9 uposlenika preduzeća bilo je angažovano u realizaciji projekta EU «Pilot plan upravljanja slivom rijeke Vrbas». Isto tako, prema potpisanom sporazumu i preuzetim obavezama Federacije BiH preduzeće je učestvovalo u sufinansiranju projekta Norveške vlade na institucionalnom jačanju komunalnih preduzeća u Srednjobosanskom kantonu - Bugojno, Jajce, Donji i Gornji Vakuf (A.1.2.1.3.).

Prema Dunavskoj konvenciji nastavljena je Izrada tzv. Nacionalnog izvještaja čija je realizacija otpočela krajem 2005. godine. Završena je prva faza radova. U toku su aktivnosti na izradi programa radova za drugu fazu (A.1.2.1.2.1.).

U toku 2006. godine publikovano je i dostavljeno zainteresovanim institucijama i pojedincima 6 brojeva časopisa «Voda i mi» koje izdaje Javno preduzeće u cilju informisanja šire javnosti o aktivnostima koje se odvijaju u sektoru vodoprivrede i Javnog preduzeća i prezentiran rad preduzeća putem Web stranice - www.voda.ba (A.1.2.3.).

U okviru vodoprivredne službe zaposlenici preduzeća izvršili su pregled i analizu projektne dokumentacije u postupku izdavanja stručnih mišljenja po zahtjevima federalnog i kantonalnih ministarstava u postupku pribavljanja vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola.

A.2. Tekuće održavanje

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Javnom preduzeću su dati na upravljanje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području opština Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljovac i Gradačac (A.2.1.1. i A.2.1.2.).

Na području opštine Orašje (i dijelom općine Šamac-Domaljovac) održavano je oko 34 km, a na području opštine Odžak 27 km dužine izgrađenih odbrambenih nasipa uz rijeku Savu i 7 km nasipa uz r. Bosnu. Izvršeno je košenje trave na nasipima i odvodnim i dovodnim kanalima sa sječom rastinja i šiblja površine oko 990.000 m². Na pojedinim lokacijama vršeno je pošljunčavanje krune nasipa i pristupnih puteva. Također je vršeno tekuće održavanje pripadajućih dijelova glavnih kanala crpnim stanicama, obodnih kanala Svilaj-Potočani, Bosna-Bukovica, Gornjeg i Donjeg obodnog kanala na području Svilaja, crpnih stanica Zorice II, Svilaj i Tolisa.

Na području opštine Gradačac vršeno je tekuće održavanje brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara».

Zajedno sa vodoprivredom Republike Srpske i Vladonm Distrikta Brčko vršeno je tekuće održavanje crpne stanice Đurići.

A.3. Investiciono održavanje

Investiciono održavanje vršeno je na zaštitnim vodoprivrednim objektima. Ugovoreni su radovi koji se izvode na rekonstrukciji nasipa uz rijeku Savu u Orašju (A.3.1.1.1.). Dio radova će se zbog nastupajućeg zimskog perioda nastaviti u 2007. godini.

Sanacija klizišta na nasipu u Domaljevcu je također ugovorena, a radovi će se izvoditi kada se steknu povoljni vremenski uslovi (A.3.1.1.2.).

Rekonstrukcija savskog nasipa Grebnice ugovorena 2005. godine završena je u potpunosti (A.3.1.1.3.).

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji obodnog kanala Svilaj-Potočani II faza (A.3.1.2.1.), licitirani su dva puta i zbog visoke cijene za predviđeni obim radova nisu ugovoreni. Za 2007. godinu potrebno je pripremiti novu tendersku dokumentaciju i ponoviti postupak u skladu sa obezbjeđenim dodatnim sredstvima.

Sanacija crpne stanice «Zorice I» je završena (A.3.1.3.1.).

Svi navedeni radovi su rađeni u najvećem dijelu namjenskim sredstvima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Rekonstrukcija ustave Demerka na kanalu Demerovac-Orašje, je u potpunosti završena (A.3.1.2.2.).

A.4. Intervencije u vanrednim slučajevima

U toku 2006. godine sredstva za ove namjene nisu bila planirana.

A.5. i A.7. Troškovi rada i poslovanje preduzeća i ureda

Troškovi rada Ureda u Zenici i Jajcu ostvareni su u visini od 90,20% u odnosu na planirane, a troškovi rada i poslovanja preduzeća 96,99% u odnosu na planirane. Utrošena sredstva odnose se na bruto plate i naknade za 46 zaposlenika i troškove poslovanja ureda i preduzeća. Specifikacija troškova preduzeća data je u analitičkom pregledu finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu (tačka 3.2.).

A.6. Troškovi rada vodoprivredne laboratorije

U toku 2006. godine nastavljeno je osposobljavanje vodoprivredne laboratorije za obavljanje poslova koji su do sada ugovarani sa drugim laboratorijama i konsultantskim društvima. Najveći dio opreme za rad vodoprivredne laboratorije donirala je Evropska komisija. Sredstvima preduzeća u 2006. godini nabavljena je oprema i sitan inventar koji nije doniran, a neophodan je za rad vodoprivredne laboratorije. Nastavljena je i edukacija kadrova laboratorije. Iz planiranih sredstava isplaćene su i plaće i ostale naknade za 12 zaposlenih u laboratoriji.

A.8. Drugi troškovi

Troškovi amortizacije stalnih sredstava nisu planirani, jer isti, iako čine troškove preduzeća, ne predstavljaju odliv sredstava sa računa. Amortizacija za 2006. godinu iznosi 292.141,98 KM i značajno je veća u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje na obnavljanje stalnih sredstava preduzeća (A.8.1.)

U 2006. godini Javno preduzeće je servisiralo otplatu kredita Svjetske banke po kojima je dužnik. Više o kreditu Svjetske banke može se pročitati u poglavlju IV ovog Izveštaja u dijelu obrazloženja obaveza preduzeća (A.8.2.).

Pored servisiranja navedenih kredita po kojima je Javno preduzeće dužnik, u 2006. godini pomoć u servisiranju-otplati pružena je Unsko-Sanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu za servisiranje kredita iskorištenog od Saudijskog Fonda za razvoj za izgradnju vodovoda u Bužimu i Goraždu.

Ostvareni troškovi na prikupljanju posebnih vodoprivrednih naknada odnose se na plaćanje usluga komunalnim preduzećima za prikupljanje posebnih vodoprivrednih naknada od stanovništva za zagađenje voda (5% od prikupljenih sredstava), usluge trezorskim bankama za dostavljanje podataka o uplatiocima posebnih vodoprivrednih naknada, troškove platnog prometa i provizije banaka (A.8.3.).

Troškovi Upravnog odbora (A.8.4.) ostavreni su u okviru planiranih. Odnose se na troškove isplaćenih naknada članovima Upravnog odbora sa pripadajućim porezima i putne troškove članova Upravnog odbora prilikom dolaska na sjednice ili u radu komisija Upravnog odbora. Preduzeće je obveznik plaćanja naknade prema Turističkim zajednicama Federacije i kantona (0,09% na ostvarene prihode), kao i naknade za opšte korištenje šuma u Federaciji Bosne i Herecegovine (0,10% na ostvarene prihode) (A.8.5.).

Na oglašavanje tenderske dokumentacije u Službenim novinama Federacije BiH u 2006. godini isplaćeno je 16.285,54 KM, (A.8.6.).

B. POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA

Poslovi vodoprivrednog razvoja obuhvataju troškove istraživanja vodnih resursa, izradu strateške dokumentacije i ostale poslove vodoprivrednog razvoja. Ovi poslovi realizirani u visini od 72,25% u odnosu na planirane. Radi se o takvoj vrsti poslova za koje je obični potrebno duže vrijeme za realizaciju.

B.1. Istraživanje vodnih resursa

Regionalna i opća istraživanja vodnih resursa realizovana su u visini od 78,19%, odnosno na planirane za 2006. godinu.

Aktivnosti na izradi studije zaštite rijeke Fojnice kao potencijalnog izvorišta za vodosnadbijevanje općina Fojnica i Kiseljak je pri završetku (B.1.2.1.), dok je Studija odvodnje i tretmana otpadnih voda za grad Tuzlu tek otpočela sa realizacijom zbog dugog usaglašavanja oko programa radova i kasnog ugovaranja.(B.1.2.2.)

Elaborati zaštite izvorišta Crni potok i Duboki potok u Busovači, izvorišta Jelah u općini Tešanj i Klokotnica i Brijesnica Velika u općini Doboj istok su u završnoj fazi izrade. U toku su aktivnosti na reviziji urađenih elaborata.

B.2. Strateška dokumentacija

Od strateške vodoprivredne dokumentacije u 2006. godini nastavljeni su radovi na izradi Osnovnog vodoprivrednog rješenja rijeke Tinje (B.2.2.2) u saradnji sa vodoprivredom Republike Srpske, a u 2007. godini očekuje se uključivanje i Distrikta Brčko. Usaglašeni su i ugovoreni radovi na izradi Generalnog preventivnog plana odbrane od poplava za područje Federacije BiH zajedno sa Javnim preduzećem iz Mostara. (B.2.2.3.). Radovi će se nastaviti i u 2007. godini kako je to i predviđeno ugovorom o izvođenju radova.

B.3. Ostali poslovi vodoprivrednog razvoja

U toku 2006. godine preduzeće je stipendiralo (B.3.1.1.) 18 studenata raznih fakulteta i usmjerenja u skladu sa Planom stipendiranja studenata.

Finansirani su troškovi edukacije zainteresovanih radnika preduzeća za stručnim usavršavanjima u struci kroz prisustvovanje seminarima dr. (B.3.1.2.).

Ostvareni troškovi za studijska putovanja (B.3.1.3.) odnose se na troškove putovanja zaposlenika preduzeća na studijsko putovanje u Kraljevinu Španiju na poziv i u organizaciji Španske vlade u okviru projekata koje ova zemlja finansira u sektoru voda Bosne i Hercegovine. U skladu sa propisima iz planiranih sredstva Javno preduzeće je zaposlenicima plaćalo pripadajuće iznose dnevnica. Pored toga, dva zaposlenika su boravila u Austriji na studijskom putovanju vezano za opremu koja se proizvodi za potrebe izgradnje uređaja za tretman otpadnih voda, a organizovan je i posjet sajmu građevinarstva u Bolonju.

Sa stavke savjetovanja (B.3.1.4.) finansirani su troškovi prisustvovanja zaposlenih stručnim savjetovanjima i drugim stručnim skupovima vezanim za obavljanje poslova preduzeća u cilju stručne edukacije i novih saznanja (prisustvovanje Konferenciji o otpadnim vodama, komunalnom čvrstom otpadu i opasnom otpadu u Beogradu, Međunarodnoj konferenciji o savremenim tehnologijama i uređaji za prečišćavanje pitke vode u Poreču).

Plaćena je članarina za članstvo preduzeća u društvu «Fondeko» (B.3.3.1.).

4.2. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA

Investiciona ulaganja ostvarena su u visini od 66,13% u odnosu na planirana. Jedan dio planiranih i ugovoreni radova biće realiziran u prvoj polovini 2007. godine. Investiciona ulaganja u osnovna sredstva, vodoprivredne objekte i javno vodno dobro podijeljeni su u dvije grupe aktivnosti i radova, i to:

- C. PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA, i
- D. RADOVI

C. PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA

Izrada projektne dokumentacije ostvarena je u visini od 77,11% u odnosu na planiranu.

C.1. Idejni projekti

Izrada idejnog projekta uređenja rijeke Bosne od ušća do Modriče (C.1.1.1.1.1.) zajedno sa vodoprivredom RS izvodi se dvije godine. Projekat je završen i u 2007. obaviće se revizije ovog važnog projekta.

Izrada idejnog projekta uređenja rijeke Bosne od mosta u Reljevu do ušća rijeke Željeznice (C.1.1.5.1.2.) je završen u 2006. godini. Nakon obavljene revizije očekuje se dorada projekta prema zaključcima revizione komisije.

Idejno rješenje regulacije rijeke Spreče i rijeke Oskove nizvodno od mosta na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla u Živinicama (C.1.1.2.1.) je završeno i revidovano.

Završeni su planirani Idejni projekti međuopštinskog vodovodnog sistema Fojnica-Kiseljak i Idejni projekat postrojenja za pripremu pitke vode u Kladnju.

Završena je planirana izrada Idejnih projekata glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda gradova Ilijaš, breza, Busovača i Kiseljak. Očekuje se organizovanje revizija ovih projekata.

Krajem godine ugovorena je izrada Idejnih projekata izgradnje glavnih kanalizacionih kolektora i uređaja za tretman otpadnih voda u Jajcu i Novom Travniku. Realizacija ovih projekata biće nastavljena u skladu sa ugovorima u 2007. godini.

C.2. Glavni projekti

Projekat rekonstrukcije savskih nasipa na području opštine Odžak (C.2.1.1.1.) realiziran je u planiranom obimu, kao i izrada Glavnog projekta obaloutvrde rijeke Drine – dionica Bačanski most u Goraždu.

U saradnji sa ODRAZ- om finansirana je izrada projektne dokumentacije malih vodovoda na području općine Odžak.

D. RADOVI

Investicioni radovi izvršeni su u visini od 64,96% u odnosu na planirane. Najveći dio planiranih radova je ugovoren, a realizacija nezavršenog dijela ugovorenih radova biće nastavljena u 2007. godini. Planirani investicioni radovi podijeljeni su u grupe po slijedećim segmentima: izgradnja zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda (odbrana od poplava), izgradnja objekata za navodnjavanje (nisu bila planirana sredstva za ovu namjenu) izgradnja objekata za korištenje voda (vodopsnabdijevanje) i izgradnja kolektora i urađaja za tretman otpadnih voda (zaštita voda).

D.1.1. Izgradanja zaštitnih vodoprivrednih objekata

Radovi na izgradnji zaštitnih vodoprivrednih objekata za zaštitu od voda realizirani su u visini od 78,07% u odnosu na planirane.

Radovi na uređenju obale rijeke Bosne u Prudu – općina Odžak (D.1.1.2.1.1.), su nastavljani tokom 2006. godine i izvršeni u okviru ugovorenog iznosa. U 2007. godini se planira nastavak radova slijedeće faze. Radovi su finansirani iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Završeni su radovi na uređenju desne obale rijeke Drine u Goraždu (D.1.1.2.2.1.), kao i radovi na regulaciji rijeke Bile u Mehurićima i Staroj Biljoj (D.1.1.2.2.2.). Isto tako realizovani su u ugovorenom iznosu radovi na Regulaciji rijeke Lašve u Vitezu (D.1.1.2.2.3.), radovi na zaštiti Zgonskog polja u Ključu – I faza (D.1.1.2.2.7.) i radovi na uređenju rijeke Lepenice u Kiseljaku (D.1.1.2.2.8.).

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj 726/2005 od 22.12.2005. godine za regulaciju korita rijeke Plive i uređenje i sanaciju slapa rijeke Plive u Jajcu namjenski su prebačena sredstva Javnog preduzeća Ministarstvu turizma i okoliša koje je nadležno za realizaciju ovog projekta. (D.1.1.2.2.5.).

Radovi na nastavku regulacije rijeke Tinje u Srebreniku (D.1.1.2.2.9.) nisu u potpunosti završeni, jer su predviđeni kroz izmjene plana te su na taj način kasno ugovoreni i završiće se početkom 2007. godine. Procenat realizacije je 48,36%.

Uređenje korita rijeke Bile na dionicama «Lager» i «P 114 do P 118» (D.1.1.2.2.10.) je završeno.

Radovi na uređenju korita rijeke Željeznice u naselju Godinja – općina Trnovo (D.1.1.2.2.12.) su ugovoreni krajem godine jer se licitiranje radova ponavljalo više puta. Radovi će se započeti i završiti u 2007. godini.

Radovi na uređenju lijeve obale rijeke Drine u Goraždu nizvodno od Bačanskog mosta (D.1.1.2.2.13.) su licitirani nakon izrade i revizije Glavnog projekta krajem 2006. godine, tako da će se dio ugovorenih radova nastaviti u 2007. godini. Procenat realizacije je 84,86%.

Radovi na uređenju korita rijeke Ščone u Fojnici – nastavak radova i nepredviđeni radovi (D.1.1.2.2.14.), te radovi na uređenju korita rijeke Lašve u Travniku (D.1.1.2.2.15.) su realizovani u ugovorenom iznosu.

Urgentni radovi na regulaciji rijeke Drinjače i Ujče u Kladnju (D.1.1.2.2.16.) su vođeni od strane nadležnog Ministarstva Tuzlanskog kantona i licitacija je ponovljena, tako da će se postupak završiti u 2007. godini.

Radovi na uređenju i čišćenju korita rijeke Spreče nizvodno od mosta na putu M 18 (D.1.1.2.2.17.) su realizovani u procentu 89,61%, jer su izmjenama plana krajem godine naknadno obezbjeđena dodatna finansijska sredstva. Završetak radova se očekuje početkom 2007. godine.

Radovi na uređenju rijek Toplice u Cazinu i Sokoluše u Gračanici planirani su izmjenama plana i krajem godine obavljeno je ugovaranje radova. Realizacije svih radova prema ugovorima uslijediće u prvoj polovini 2007. godine.

D.1.3. Izgradnja objekata za korištenje voda

Radovi na izgradnji objekata za korištenje voda u 2006. godini, uglavnom su bili usmjereni na izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodovodnih sistema, odnosno drugih radova kojima su stvarani bolji uslovi za snabdijevanje stanovništva i privrede vodom. Radovi na vodosnabdijevanju realizirani su 66,24% u odnosu na planirane. Vršeni su radovi na slijedećim vodovodnim sistemima:

- Izgradnja vodovoda Ljubijankići - I faza, Cazin (D.1.3.2.1.) predstavlja nabavku pumpnih agregata, fazonskih komada i armature za pumpnu stanicu Ljubijankići. Stepenn gotovosti je 50 %.
- Vodovodni sistem Dobretići (D.1.3.2.2.) predstavlja izgradnju dijela vodovodnog sistema. Radovi okončani. Projekat zajedno finansirali Javno preduzeće i ODRAZ.
- Vodovodni sistem Gorčevica, Travnik (D.1.3.2.3.) predstavlja izgradnju 2 rezervoara na vodovodnom sistemu Han Bila. Planirani radovi okončani. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Srednjobosanski kanton i općina Travnik.
- Vodovod Miljanovci, Tešanj - nastavak radova (D.1.3.2.4.) predstavlja izgradnju potisnog cjevovoda ϕ 160 mm L=3.700 m, i dva rezervoara zapremine po 350 m³. Radovi su u toku. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Zeničko-dobojski kanton i općina Tešanj.
- Vodovod Mala i Velika Broda - nastavak radova (D.1.3.2.5.) predstavlja izgradnju pumpne stanice, rezervoara zapremine 100 m³ i cjevovoda ϕ 160 i 110 mm ukupne dužine L=2.000 m Radovi su u završnoj fazi. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Zeničko-dobojski kanton i općina Zenica.

- Izgradnja uređaja za pripremu pitke vode u Brezi (D.1.3.2.7.) predstavlja izgradnju rezervoara Kolovaj. Planirani radovi okočani u cijelosti.
- Dovršetak izgradnje vodovoda Musići – Klinčići u Olovu (D.1.3.2.8.) predstavlja izgradnju distributivne mreže. Planirani radovi u cijelosti završeni. Projekat finansirali Javno preduzeće i Zeničko-dobojski kanton.
- Izgradnja sistema vodosnabdjevanja naselja Vlasinje, općina Jajce (D.1.3.2.9.) predstavlja izgradnju rezervoara. Planirani radovi završeni. U finansiranju radova učestvuju Javno preduzeće i Srednjobosanski kanton.
- Vodovod Vrhpolje, Sanski Most - završetak radova (D.1.3.2.10.) predstavlja izgradnju potisnog cjevovoda. Stepen gotovosti je 100 %. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Unsko-sanski kanton i općina Sanski Most.
- Izgradnja vodovoda Stjepan Polje u Gračanici (D.1.3.2.11.) predstavlja izgradnju rezervoara zapremine 200 m³ sa pumpnom stanicom i cjevovoda ϕ 110 do 140 mm ukupne dužine od 6.000 m. Stepen gotovosti je 80 %. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i Tuzlanski kanton.
- Izgradnja vodovoda u Sapni (D.1.3.2.12.). predstavlja izgradnju pumpne stanice, rezervoara zapremine 200 m³ i potisnog cjevovoda od daktil i PEHD cijevi ϕ 160 mm ukupne dužine L=4.000 m. Stepen gotovosti je 100 %. U finansiranju učestvovali Javno preduzeće, Tuzlanski kanton i općina Sapna.
- Pomoć u izgradnji malih vodovoda na području Tuzlanskog kantona (D.1.3.2.13.) Sredstva prebačena na račun kantona koji ih je usmjerio prema svojim prioritetima.
- Rekonstrukcija izgradnja III faze vodovoda Ružica, Bihać (D.1.3.2.17.) predstavlja izgradnju distributivnog cjevovoda. Stepen gotovosti je 90 %. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće i Fond za infrastrukturu Bihać.
- Rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode u općini Novi Travnik (nepredviđeni i naknadni radovi) (D.1.3.2.18.) predstavlja finansiranje nepredviđenih i naknadnih radova pri rekonstrukciji postrojenja. Stepen gotovosti je 100 %. Projekat finansiralo Javno preduzeće.
- Nabavka opreme za redukciju pritiska u vodovodnom sistemu Visoko (D.1.3.2.19.). Oprema ugovorena, a isporuka će uslijediti početkom 2007. godine.
- Rekonstrukcija vodovoda Dubrave donja zona u općini Živinice, završetak radova (D.1.3.2.20.) predstavlja finansiranje naknadnih i nepredviđenih radova na vodovodnom sistemu. Stepen gotovosti je 100 %. U finansiranju učestvuju Javno preduzeće, Tuzlanski kanton i općina Živinice.
- Izgradnja vodovoda u naselju Čojluk, Bosanska Krupa (4.1.) predstavlja nabavku potrebnog vodovodnog materijala za navedeni vodovod. Oprema isporučena Komunalnom preduzeću koje ima zadatak da je ugradi u sistem. Javno preduzeće je u nabavci opreme učestvovalo iz sredstva rezerve. U finansiranju učestvovala i općina Bosanska Krupa.
- Izgradnja vodovoda Dedići - Brigovi, Bužim (4.2.) predstavlja izgradnju rezervoara Brigovi. Radovi su u toku, a radove je finansira Javno preduzeće.

Izvedenim radovima poboljšano je snabdijevanje vodom obuhvaćenih naseljenih mjesta i stvoreni bolji uslovi života stanovništva.

D.1.4. Izgradnja objekata za zaštitu voda

Radovi na izgradnji objekata za zaštitu voda od zagađenja ugovoreni su u visini od 85,38%, a izvršeni 24,40% u odnosu na planirane. Veći broj planiranih projekata po ovoj stavci Plana i Finansijskog plana za 2006. godinu bio je planiran tek sa prvim ili drugim izmjenama. Na lošu ukupnu realizaciju ovih radova imao je i uticaj planiranih radova učesća preduzeća u

izgradnji uređaja za tretman otpadnih voda deponije grada sarajeva – Smiljevići do čije realizacije nije došlo u toku 2006. godine, a bila su planirana značajna sredstva.

Ovaj projekat kao investitor ispred Sarajevskog kantona vodi Zavod za izgradnju kantona. Na usporavanje realizacije ovog projekta ima izrada projektne dokumentacije za ovaj projekat, odnosno posebno njegova revizija i verifikacija koja je zahtjevala mnogo šire razmatranje i duže vremensko anagažovanje u odnosu na planirano. Radovi su ugovoreni i biće finansirani u toku 2007. godine.

Okončani su planirani radovi na nastavku izgradnje kanalizacije naselja Velagići u opštini Ključ (D.1.4.1.3.), izgradnji kanalizacije naselja bistrica u Žepču (D.1.4.1.4.), učešće u izgradnji glavnog kolektora kanalizacije u Srebreniku i preko 50% izvršeni radovi na izgradnji kanalizacije u općini Doboju Jug.

Pored navdenog uređaja za tretman otpadnih voda deponije Smiljevići (D.1.4.1.1.) ugovoreni su i radovi na izgradnji kanalizacije u zaštitnoj zoni izvorišta Babina Rijeka u Zenici, izgradnja kanalizacije u Banovića Selu u općini Banovići i kanalizacije u naselju Luke u oćini Bosanska Krupa. Izvođenje ovih ugovorenih radova biće u 2007. godini.

Nisu stvoreni preduslovi za ugovaranje ostalih planiranih poslova i radova na izgradnji objekata za zaštitu voda.

4.3. PRENESENI RADOVI IZ 2005. GODINE

Preneseni poslovi i zadaci uglavnom su realizovani.

4. 4. SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezerve korištena su za finansiranje projekata, radova i aktivnosti koji nisu bili planirani i za koje se ukazala potreba za realizaciju ili je trebalo obezbijediti dodatna sredstva za planirane projekte. Za angažovnje sredstava za nove objekte i radove odluke je donio Upravni odbor.

III - IMPLEMENTACIJA PROJEKATA PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Pored pripreme i realizacije planiranih radova i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2006. godinu, zaposlenici Javnog preduzeća bili su angažovani i na izvršavanju projekata koji se finansiraju iz donatorskih ili kreditnih sredstava. Javno preduzeće u 2006. godini bilo je angažovano na:

- pilot Projektu plana riječnog bazena za rijeku Savu – karakterizacija riječnog sub bazena Vrbas kojeg finansira Evropska Unija i na kojem je povremeno angažovano 9 zaposlenika. Kako se radi o pilot projektu kojim se vrši i edukacija kadrova na ovim poslovima koje će raditi buduća agencija za vode, još 4 zaposlenika su uključena na implementaciji ovog projekta. Pod nadzorom konsultanta Evropske unije angažovani zaposlenici vrše implementaciju ovog projekta.
- Projektu «Podrška razvoju ekosistema rijeke Bosne i njenih pritoka kojeg finansira vlada Kraljevine Španije. Na ovom projektu angažovana su dva zaposlenika, a u okviru projekta izvršeno je opremanje sliva rijeke Bosne (FBiH i RS) automatskim hidrološkim i meteorološkim stanicama, nabavljena oprema za mjerenje površinskih i uzorkovanje podzemnih voda, kao i opremanje vodoprivrednih informacionih centara u Sarajevu i Doboju. U toku je izrada programa za drugu fazu projekta.
- Projektu «Upravljanje kvalitetom voda» (WQM) . Zaposlenici Javnog preduzeća uključeni su u upravljački odbor ovog projekta i angažovani u radnim grupama

- (laboratorijska radna grupa, GIS grupa i dr.). Na više održanih radionica bilo je prisutno 5-7 zaposlenika Javnog preduzeća koji su kontinuirano pratili izradu projekta i u pojedinim segmentima davali svoja mišljenja i sugestije za daljnji rad.
- Projektu «Institucionalno jačanje komunalnih preduzeća u gornjem i srednjem toku rijeke Vrbas – općine Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Bugojno i Jajce. Projekat se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Norveške. I na ovom projektu je stalno angažovano dvoje zaposlenika. U 2006. godini finansirana je sanacija dijelova vodovodnih sistema i uvođenje novih količina u vodovodne sisteme u sve 4 navadne općine. Javno preduzeće u 2006. godinu učestvovalo je u finansiranju sa 10% sredstava koliko su bile obaveze navedenih opština po ovom projektu.
 - Projektu «Zaštite kvaliteta voda» kojeg finansira Globalni ekološki Fond Ujedinjenih nacija (GEF) putem Svjetske banke koja je administrator ovog projekta. I na ovom projektu u okviru jedinice za implementaciju (PMT) koju je formiralo Ministarstvo angažovana su dva zaposlenika. Ovim projektom predviđena je izgradnja i sanacija kolektora i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Trnova, Odžaka, Mostara, Živinica, kao i izrada projekata zaštite kvaliteta voda.
 - Implementaciji kreditnih sredstva Kuvajtskog Fonda za razvoj. Preduzeće je angažovano na preostalim poslovima i radovima koji se finansiraju iz ovog kredita, a to je druga faza vodovodnog sistema u Brezi – izgradnja postrojenja za tretman pitke vode i preostale radove na vodovodnom sistemu opštine Cazin.
 - Projektu «Institucionalnog jačanja sektora voda» koji je finansirala Evropska unija angažirajući konsultanta. Zaposlenici preduzeća u okviru radnih grupa učestvovali su i svojim sugestijama doprinosili implementaciji ovog projekta. Kao rezultat ovog projekta je novi Zakon o vodama i određeni softveri za GIS sektora voda sa računarskom opremom.

Realizacija i finansiranje navedenih projekata prihvaćena je i potpisana od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine.

IV - OSTALI PODACI I INFORMACIJE O POSLOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA U 2006. GODINI

1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12. 2006. godine preduzeće je zapošljavalo ukupno 58 zaposlenika. Od tog broja 40 zaposlenika obavljalo je poslove u središtu preduzeća, 12 u vodoprivrednoj laboratoriji u Butilama, a 6 zaposlenika u uredima u Zenici (4) i Jajcu (2). Od ukupnog broja zaposlenika 4 su u radnom odnosu na određeno vrijeme (1 zaposlenik je na zamjeni zaposlenice koja koristi trudničko bolovanje, a 3 zaposlenika su primljena na period do 6 mjeseci do okončanja određenog posla).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je slijedeća: 40 zaposlenika je sa VSS, od kojih 3 sa zvanjem magistra (poljoprivrede, hemije i biologije), 19 građevinskih inženjera, 7 inženjera hemije, 4 ekonomista i po jedan pravnik, mašinski inženjer, geolog, tehnolog, biolog, sociolog i žurnalista.

Prosječno isplaćena neto plaća po zaposlenom u 2006. godinu iznosila je 1.186,69 KM, što je za 11,61 % više u odnosu na prethodnu godinu (1.063,29 KM).

2. IMOVINA, OBAVEZE I POTREŽIVANJA

Na dan 31.12.2006. godine preduzeće je imalo slijedeću imovinu, obaveze i potraživanja.

a) STALNA SREDSTVA

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
0150	Softveri	27.193,69	22.119,32	5.074,37
0210	Građevinski objekti zgrada Laboratorija «Butile»	436.889,69	5.679,57	431.210,12
0220	Transportna sredstva	443.225,33	170.575,78	272.649,55
0221	Kontejneri	12.002,92	11.443,91	559,01
0222	Aparati za kafu	7.873,60	7.776,73	96,87
0223	Kancelarijski namještaj	197.433,19	110.348,66	87.084,53
0224	Računarska oprema, pisaće mašine i kasa	291.848,27	137.821,42	154.026,85
0225	Telefonske centrale, telefaksi i mobiteli	31.970,56	28.306,70	3.663,86
02251	Telefonska centrala - laboratorija	2.190,99	200,84	1.990,15
0226	Fotokopirni aparati	58.562,44	45.732,08	12.830,36
0227	TV, video, diktafoni i projektor	20.435,48	10.081,75	10.353,73
0228	Dizel agregat	9.942,50	5.377,26	4.565,24
02280	Hidrometrijski instrumenti	96.107,02	-	96.107,02
02281	Oprema za odbranu od poplava	123.217,44	25.843,32	97.374,12
02282	Oprema vodomjernih i meteoroloških stanica	414.523,44	13.762,57	400.760,87
02286	Hidrološke vodomjerne stanice	175.178,24	-	175.178,24
0229	Laboratorija «Butila» - namještaj i oprema	1.565.923,10	176.589,55	1.389.333,55
	Ukupno:	3.914.517,90	771.659,46	3.142.858,44
0280	Knjige i karte	14.813,94	0,00	14.813,94
	Sveukupno :	3.929.331,84	771.659,46	3.157.672,38

b) SITAN INVENTAR I HTZ OPREMA

K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1031	Sitan inventar u upotrebi	33.639,27	33.639,27	0,00
10310	Sitan inventar u upotrebi – Ured Zenica	1.543,98	1.543,98	0,00
10311	Sitan inventar u upotrebi – Ured jajce	748,50	748,50	0,00
1033	Autogume u upotrebi	6.076,24	6.076,24	0,00
1034	Sitan inventar u upotrebi - laboratorija	49.957,73	49.957,73	0,00
1035	HTZ oprema u upotrebi	971,80	971,80	0,00
1036	Sitan inventar za odbranu			

	od poplava	34.370,36	34.370,36	0,00
1037	HTZ oprema za odbranu od poplava	14.320,00	14.320,00	0,00
1038	HTZ oprema –laboratorija «Butile»	1.577,66	1.577,66	0,00
	Ukupno :	143.205,54	143.205,54	0,00

c)) NOVČANA SREDSTVA

K-to	Naziv računa na kojem se nalaze novčana sredstva	Iznos
2000	Transakcijski račun kod LT Gospodarska banke d.d.- Sarajevo	178.022,14
2001	Transakcijski račun kod UPI banke d.d. – Sarajevo	269.319,32
2003	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	223.739,78
2003	Prelazni transakcijski račun kod Gospodarske banke za plaćanje prema inostranstvu u KM	608,06
2020	Blagajna u KM	1.699,05
2052	Devizna blagajna u EUR-ima	710,74
2032	Devizni račun u EUR-ima, Gospodarska banka d.d.- Sarajevo	647,74
2084	Oročena sredstva kod LT Gospodarske banke, d.d. Sarajevo	1.500.000,00
2085	Oročena sredstva kod UPI banke, d.d. Sarajevo	1.500.000,00
2086	Oročena sredstva kod Vakufske banke, d.d. Sarajevo	1.500.000,00
	Ukupno:	5.174.746,83

d) OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

OBAVEZE:

R.b.	K-to	OBAVEZA	IZNOS
		1.1. Dugoročne obaveze:	
1.	5082	Kredit Svjetske banke –glavnica	3.420.487,60
2.	50821	Kredit Svjetske banke – kamate	286.526,41
		Ukupno 1.1.:	3.707.014,01
		1.2. Kratkoročne obaveze:	
3.	5400	Dobavljači	1.802.247,86
4.	5420	Ministarstvo finansija i trezora	11.293,50
5.	543	Ugovori o djelu i autorski ugovori	3.420,00
6.	5466	Naknada za korištenje šuma	10.392,11
7.	548	Obaveze prema vodoprivrednim udruženjima	727,68
8.	5493	Porezi i doprinosi za autorske honorare	1.338,03
9.	5494	Porezi i doprinosi za Ugovore o djelu	875,40
10.	5495	Naknade Turističkim zajednicama	4.282,46
11.	5497	Porez za zaštitu od prirodnih nesreća	10,50
		Ukupno 1.2.:	1.834.587,54
		Sveukupne obaveze (1.1. + 1.2.):	5.541.601,55

Zbog značajnog iznosa sredstava u nastavku daje se opis zaduženja po kreditu i kamata Svjetske banke.

Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000 US\$ za finansiranje Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH u periodu od 1996. do 1998. godine. Ovaj dio kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US\$.

Zaključno sa 2005. godinom obaveze preduzeća po ovom kreditu bile su samo Za plaćanje kamata i godišnje su iznosile 17.626,98 US\$.

Počev od 2006. godine potpočelo je plaćanje i otplata po kreditu. Plan otplate kredita je takav da su otplate za prvih deset godina jednake, a za narednih 20 godina također jednake, ali duplo veće, tako da godišnje obaveze po ovom kreditu iznose:

- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2006. do 2015. godine iznosi 47.005,26 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 64.544,10 US\$ (koliko iznosi 2006. do 61.371,25 US\$ (koliko iznosi 2015. godine). Znači, anuiteti se razlikuju za iznos kamata čija visina opada.
- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2016. do 2035. godine iznosi 94.010,52 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 107.935,83 US\$ (koliko iznosi 2016.) do 94.539,33 US\$ (koliko iznosi 2035. godine).

POTRAŽIVANJA:

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	IZNOS
1.	044	Krediti zaposlenika	227.561,34
2.	2130	Potraživanja od zaposlenika	1.261,70
3.	2180	Potraživanje od osiguravajućeg društva	1.155,81
4.	21885	Potraživanja KP «Rad» Cazin	362.000,00
5.	21890	Dati avansi	239.183,41
6.	2156	Potraživanje od konsultanta EU	195,03
		Ukupno:	831.357,29

e) KAPITAL I TRAJNI UDIJELI PREDUZEĆA

Kapital preduzeća sa 31.12.2006. godine iznosi 2.615.011,31 KM. Cjelokupan iznos kapitala je u državnom vlasništvu.

Javno preduzeće u aktivni (imovini) ima trajne udjele u kapitalu kod drugih pravnih lica. Naime, Revizija predratne izvršene privatizacije po tzv. «Markovićevoj privatizaciji» kod Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta utvrdila je udjele Javnog preduzeća kod ovih pravnih lica, odnosno subjekata čiji je pravni slijednik ovo preduzeće. Na dan 31.12.2006. godine Javno preduzeće kod navedenih društava ima trajne udjele u kapitalu u visini:

- Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo (43,34 % kapitala) ili 1.935.313,00 KM
- Institut za hidrotehniku GF, Sarajevo (21,595% kapitala) ili 48.393,00 KM

f) ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14.juna 2001 godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije preduzeća kao tuđa imovina. Komisija je izvršila popis i ovih objekata, a to su:

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2006.godine iznosi:

Nabavna vrijednost.....	98.440.684,99 KM
Ispravka vrijednosti.....	20.892.671,31 KM
Sadašnja vrijednost.....	77.548.013,68 KM

U 2006. godini izvršeno je usklađivanje vrijednosti zaštitnih vodoprivrednih objekata za poslijeratna ulaganja u sanaciju i rekonstrukciju ovh objekata.

DIREKTOR

Buturović Mehmed, dipl.ing.grad.